

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Lavori di Rigenerazione urbana della Scuola Primaria di Costorio nel Comune di Concesio (BS)

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: I.C.E.F. SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
(Progetto euro 2'884'078,74 - 100%)						
1 001.001	OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI	1	19	79,75000		83'100,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			79,75000	104'201,76 (3,613%)	83'100,90 (2,881%)
2 001.002	OPERE EDILI - COPERTURA	1	20	88,63000		163'747,54
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			88,63000	184'754,08 (6,406%)	163'747,54 (5,678%)
3 001.004	OPERE EDILI - TAMPONAMENTI E FACCIATE	1	21	21,71000		68'142,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			21,71000	313'874,29 (10,883%)	68'142,11 (2,363%)
4 001.005	OPERE EDILI - PARETI E CONTROPARETI INTERNE	1	22	48,02000		63'970,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			48,02000	133'215,60 (4,619%)	63'970,13 (2,218%)
5 001.006	OPERE EDILI - ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	1	23	79,95000		34'264,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			79,95000	42'857,41 (1,486%)	34'264,50 (1,188%)
6 002.028.006	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a flessione travi FRP	1	1	93,19000		13'787,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			93,19000	14'795,32 (0,513%)	13'787,76 (0,478%)
7 002.028.008	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Rinforzo a taglio travi FRP	1	2	95,25000		6'016,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,25000	6'316,13 (0,219%)	6'016,11 (0,209%)
8 002.028.013	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Foro solaio impianti	1	3	95,34000		3'382,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,34000	3'547,42 (0,123%)	3'382,11 (0,117%)
9 002.028.019	STRUTTURE - PIANO INTERRATO - Intervento fondazioni	1	4	96,42000		14'237,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			96,42000	14'766,48 (0,512%)	14'237,84 (0,494%)
10 002.029.006	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a flessione travi FRP	1	5	94,88000		35'080,83
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,88000	36'973,89 (1,282%)	35'080,83 (1,216%)
11 002.029.008	STRUTTURE - PIANO TERRA - Rinforzo a taglio travi FRP	1	6	94,99000		53'613,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,99000	56'441,42 (1,957%)	53'613,70 (1,859%)
12 002.029.013	STRUTTURE - PIANO TERRA - Foro solaio impianti	1	7	94,98000		630,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			94,98000	663,34	630,04

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
13 002.030.006	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a flessione travi FRP	1	8	95,05000	(0,023%)	(0,022%)
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,05000	28'206,29 (0,978%)	26'810,08 (0,930%)
14 002.030.008	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Rinforzo a taglio travi FRP	1	9	95,05000		30'976,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,05000	32'590,09 (1,130%)	30'976,88 (1,074%)
15 002.030.013	STRUTTURE - PIANO PRIMO - Foro solaio impianti	1	10	94,98000		630,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,98000	663,34 (0,023%)	630,04 (0,022%)
16 002.032.003	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Ringrossi pilastri	1	11	94,99000		56'819,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,99000	59'815,79 (2,074%)	56'819,02 (1,970%)
17 002.032.004	idem c.s. ...LIVELLI - Ringrossi pareti	1	12	91,04000		42'562,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			91,04000	46'750,92 (1,621%)	42'562,04 (1,476%)
18 002.032.005	idem c.s. ...LIVELLI - Rinforzo a flessione pilastri FRP	1	13	94,97000		25'965,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,97000	27'341,07 (0,948%)	25'965,81 (0,900%)
19 002.032.007	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo a taglio pilastri FRP	1	14	94,98000		50'567,44
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			94,98000	53'240,09 (1,846%)	50'567,44 (1,753%)
20 002.032.009	STRUTTURE - TUTTI I LIVELLI - Rinforzo nodali pilastri	1	15	95,02000		40'257,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,02000	42'367,12 (1,469%)	40'257,24 (1,396%)
21 002.033.010	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Scavi, trasporto e oneri	1	16	15,70000		366,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			15,70000	2'336,10 (0,081%)	366,77 (0,013%)
22 002.033.011	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Fondazione nuova scala	1	17	95,05000		4'331,28
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,05000	4'556,84 (0,158%)	4'331,28 (0,150%)
23 002.033.012	STRUTTURE - SCALA DI EMERGENZA - Carpenteria metallica scala	1	18	95,01000		41'157,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 % aliquote			95,01000	43'318,86 (1,502%)	41'157,25 (1,427%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					860'417,42 (29,833%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
24 001	RECINZIONI	1	24	40,00000		642,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			40,00000	1'606,66	642,66
25 002	NOLI BOX DI CANTIERE	1	25	60,00000		5'327,91
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			60,00000	8'879,85	5'327,91
26 003	NOLI PONTEGGI	1	26	80,00000		16'414,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			80,00000	20'517,89	16'414,31
27 004	IMPIANTI ELETTRICI DI CANTIERE	1	27	90,00000		444,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			90,00000	494,08	444,67
28 005	CARTELLONISTICA	1	28	90,00000		287,26
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			90,00000	319,18	287,26
29 006	ANTINCENDIO	1	29	60,00000		62,86
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			60,00000	104,76	62,86
30 007	RIUNIONE DI COORDINAMENTO	1	30	50,00000		46,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 %			50,00000	93,52	46,76
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						23'226,43
T O T A L E euro						883'643,85
Data, 05/02/2025						
Il Direttore dei Lavori						