

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55 COSTI DELLA
SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
MARCO BIGNI ingegnere



Marco Bigni
15.05.2024
17:54:26
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A CORPO						
1 001.001.001	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE	1	1	85,00		4'477,43
	al S.A.L. n. 1	2	3	85,00 10,00		4'477,43 526,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			95,00	5'267,56	5'004,19
2 001.001.002	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO					
	al S.A.L. n. 1	2	4	0,00 48,00		0,00 32'877,69
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			48,00	68'495,19	32'877,69
3 001.001.003	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO					
	al S.A.L. n. 1	1	2	40,00		374,08
		2	5	40,00		374,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			80,00	935,20	748,16
	Parziale LAVORI A CORPO euro					38'630,04
	TOTALE euro					38'630,04
	Concesio (BS), 14/05/2024					
	Il Coordinatore della Sicurezza Marco Bigni ingegnere					
						