

**Comune di Concesio
Provincia di Brescia**

pag. 5



Firmato
digitalmente da
GIORGIO FELLA
C: IT

REGISTRO DI CONTABILITA'


OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 4 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Flavia Gusberti architetto




Pietro Brianza
24.09.2024 11:14:33
GMT+02:00

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'334'676,42	1'328'000,00
	LAVORIA CORPO							
9 001.001.015 23/09/2024	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 (SpCat 1) STRUTTURE (Cat 1) OPERE IN CARPENTERIA METALLICA (SbCat 15) FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA SOMMANO %	1	6	60,00		185'036,54	111'021,92	
10 001.002.009 23/09/2024	OPERE EDILI (Cat 2) OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9) FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE SOMMANO %	1	6	50,00		122'450,79	61'225,39	
11 002.002.002 23/09/2024	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 (SpCat 2) COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 2) FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI SOMMANO %	1	6	32,00		134'363,39	42'996,28	
12 002.002.003 23/09/2024	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 3) FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI SOMMANO %	1	6	20,00		191'700,10	38'340,02	
13 002.002.005 23/09/2024	SOTTOFONDI (SbCat 5) FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI SOMMANO %	1	6	2,00		133'882,13	2'677,64	
14 002.002.006 23/09/2024	INTONACI E CONTROSOFFITTI (SbCat 6) FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI SOMMANO %	1	7	20,00		240'498,07	48'099,61	
15 002.002.007 23/09/2024	SERRAMENTI (SbCat 7) FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI SOMMANO %	1	7	25,00		294'716,36	73'679,09	
	A R I P O R T A R E						1'712'716,37	1'328'000,00

COMMITTENTE: Comune di Concesio
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA

concesio


IL DIRETTORE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'712'716,37	1'328'000,00
16 002.002.008 23/09/2024	TINTEGGIATURE (SbCat 8) FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE SOMMANO %	1	7	20,00		52'213,50	10'442,70	
17 002.002.009 23/09/2024	OPERE DA FABBRO E LATTONERIE (SbCat 9) FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE SOMMANO %	1	7	35,00		94'396,26	33'038,69	
18 002.002.010 23/09/2024	SISTEMAZIONI ESTERNE (SbCat 10) FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE SOMMANO %	1	7	5,00		109'287,33	5'464,37	
19 002.002.011 23/09/2024	ASSISTENZE (SbCat 11) FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE SOMMANO %	1	7	25,00		85'530,93	21'382,73	
20 002.002.014 23/09/2024	MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI (SbCat 14) FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI SOMMANO %	1	7	27,00		375'470,78	101'377,11	
21 002.003.018 23/09/2024	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 3) IMPIANTO ELETTRICO (SbCat 18) FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO SOMMANO %	1	8	30,00		649'619,69	194'885,91	
22 002.004.019 23/09/2024	IMPIANTI MECCANICI (Cat 4) IMPIANTO MECCANICO (SbCat 19) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO SOMMANO %	1	8	26,00		596'494,86	155'088,66	
23 002.004.020 23/09/2024	IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (SbCat 20) FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO- SANITARIO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO- SANITARIO SOMMANO %	1	8	15,00		104'276,97	15'641,55	
	IMPIANTO ANTINCENDIO (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E						2'250'038,09	1'328'000,00

COMMITTENTE: Comune di Concesio
REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Carlo Ursola 