



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio Manutenzioni e Patrimonio

Numero Generale	610
Data Determina	15/11/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA - LLPP 573
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta comunale n. 217 del 10/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo inerente le opere di pitturazione presso le scuole dell'infanzia CUP D48B20000810004 per una spesa complessiva di €. 51.000,00 di cui €. 41.024,26 per opere da appaltare e €. 9.975,74 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 55 del 04/02/2021 venivano aggiudicati i lavori di pitturazione presso le scuole dell'infanzia, a favore della ditta DVT SRL con sede in PIAN CAMUNO, via Provinciale 1/L per l'importo complessivo lavori al netto dello sconto di € 34.193,14 oltre gli oneri non soggetti a ribasso di € 915,00 per una somma totale di € 35.108,14 oltre IVA;
- con determina n. 412 del 27/07/2021 si conferiva all'Ing. Claudio Pasinetti l'incarico per



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

direzione dei lavori, varianti in corso d'opera e contabilità dell'opera " lavori di pitturazione presso le scuole dell'infanzia"

- l'opera è prevista sul capitolo 04012.02.0001 (25.530,25€) finanziato da alienazione beni immobili e sul capitolo 01052.02.0001 (25.469,75€) finanziato da avanzo di amministrazione

DATO ATTO che il contratto si è concluso mediante lettera commerciale ai sensi dell'art.32 c.14 del D.lgs 50/2016;

VISTI:

- il verbale di consegna dei lavori in data 03.08.2021 che prevedeva il tempo utile per l'esecuzione degli stessi in di 28 giorni naturali e consecutivi;
- il verbale n. 1 di sospensione in data 03.09.2021;
- verbale di ripresa dei lavori in data 13.09.2021;
- verbale n. 2 di sospensione del 20.09.2021;
- visto il verbale di ripresa in data 24.09.2021;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 458 del 31.08.2021 veniva approvata la perizia suppletiva per i lavori sopracitati redatta dal Direttore Lavori con la quale venivano autorizzate maggiori opere per € 4.702,08 al netto del ribasso di gara del 14,75% oltre € 85,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per un importo totale di contratto pari ad € 39.895,22 oltre Iva;

VISTI:

- il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI in data 24.09.2021 dal quale risulta che i lavori sono stati completamente ultimati il giorno 24.09.2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 24.09.2021, redatto in data 29.10.2021 e firmato dalla ditta senza riserve, da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 39.895,22, con relativo libretto misure, registro contabilità;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

a) somme appaltate:

- importo netto lavori contratto principale e perizia di variante	€ 38.895,22
- importo netto oneri della sicurezza comprensivi della perizia di variante	€ 1.000,00
TOTALE	€ 39.895,22 (A)

b) somme a disposizione dell'Amministrazione:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

I.V.A. 22% (su importo netto di € 39.895,22)	€.	8.776,95	
- incentivo ex art 113	€.	820,49	
- incarico direzione lavori	€.	1.200,00	
- risparmio	€	307,34	
TOTALE	€.	11.104,78 (B)	
	TOTALE (A+B)	€.	51.000,00.

VERIFICATO che:

- i lavori eseguiti sono quelli previsti con il progetto e con la perizia nella somma complessiva netta di € 39.895,22+IVA ;
- l'importo totale dei lavori di 39.895,22 oltre IVA, così come risultante dallo stato finale, è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- l'impresa ha firmato la contabilità ed il conto finale senza riserve;
- in corso d'opera è stato liquidato a favore della ditta la somma di € 20.789,62 iva compresa (vedi determinazione n. 473 del 06.09.2021 di approvazione 1 sal) ;
- come si desume dal certificato di regolare esecuzione resta un credito netto all'impresa di € 19.105,60 oltre IVA a saldo dell'esecuzione di lavori per un totale di € 23.308,83;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

a) ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'adozione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2021, salvo imprevisti al momento non preventivabili;

b) il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

1. di approvare lo stato finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, la relazione sul conto finale e il certificato di pagamento, descritti in premessa, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per un totale di € 39.895,22 oltre IVA;
2. di riconoscere a saldo di ogni suo avere, alla ditta DVT SRL con sede in PIAN CAMUNO, via Provinciale 1/L , la somma di € 19.105,60 oltre IVA;
3. di dare atto che l'importo complessivo dell'opera è pari ad € 51.000,00 ed è stata imputata sul capitolo 04012.02.0001 per € 25.530,25 impegno 63034 finanziato da alienazione beni immobili e sul capitolo 01052.02.0001 per € 25.469,75 impegno 63035 finanziato da avanzo di amministrazione
4. di procedere al pagamento, della fattura alla ditta a seguito dell'approvazione della presente determinazione;
5. di approvare il seguente quadro economico finale dell'opera :

Lavori appaltati	€ 38.895,22
Lavori perizia	€ 1000,00
Totale lavori	€ 39.895,22
Iva al 22% su importo di .€39.895,22	€ 8.776,95
Compenso direzione lavori	€ 1.200,00
Incentivo tecnico art.113 D.Lgs 50/20	€ 820,49
risparmio	€ 307,34
Totale somme a disposizione	€ 11.104,78
Importo complessivo	€ 51.000,00

6. Di dare atto che le spese tecniche verranno liquidate a seguito dell'approvazione del presente atto;
7. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed alla direzione lavori;
8. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA