

A mezzo mail

Spett.le

flavia.gusberty@comune.concesio.brescia.it
federica.tedoldi@comune.concesio.brescia.it

COMUNE DI CONCESIO

Ufficio lavori pubblici
Via Alcide de Gasperi, 5
25062 – Concesio (BS)
tel. +39 030/2184189

C.a. RUP Arch. Flavia Gusberti

Spett.le Impresa

fra.scardigno@gmail.com
amministrazione.costruzionils@gmail.com

C.p.c. **COSTRUZIONI L. & S. S.r.l.**

Via XXV Aprile, 17/d
71042 – Cerignola (FG)
tel. +39 0885/417574

C.a. Sig. Michele Scardigno

Prot. 2406/01-C05-00

OGGETTO: VERBALE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI (art. 125 Comma 1 D.Lgs. 36/2023)

LAVORI: ESECUZIONE DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVA COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO ASILO NIDO VIA PASCOLI, 10 - CUP: D48H24000720001 - CIG: B35409F053

COMMITTENTE: Comune di Concesio, Piazza Paolo VI, 1, Concesio (BS), Tel. 030 218 4000

R.U.P. Arch. Flavia Gusberti

IMPRESA: COSTRUZIONI L. & S. S.r.l., Via XXV Aprile 17/d – Cerignola (FG)

CONTRATTO: in data 05/12/2024 n. 3430/2024 di rep. registrato a Concesio, il 12/12/2024 al n. 61641 pari a 537'561,35

FINE LAVORI: 17/09/2025 giorni rimanenti 231

- **Visto** il verbale di inizio lavori del 18/12/2024 con il quale si dava inizio ai suddetti lavori dall'Impresa COSTRUZIONI L. & S. S.r.l.;
- **Visto** il verbale di sopralluogo periodico del 08/01/2025 in cui l'impresa ha svolto le attività propedeutiche di cantierizzazione;
- **Vista** l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico rilasciata in data 21/09/2025;

alla presenza di:

- **Dott. Francesco Scardigno** Responsabile di Cantiere
- **Sig. Maiolo Cosimo** Legale rappresentante dell'impresa sub-affidataria MC Scavi Srl incaricata delle demolizioni e scavi di fondazione;

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **29**, del mese di **gennaio** ore **14:00**, il sottoscritto Arch. Gianluca Zambotti, in qualità di Direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza, alla presenza continua degli intervenuti, ha effettuato accesso al cantiere sito in Via Giovanni Pascoli, 10 Concesio (BS), dove ha incontrato Michele Scardigno, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Appaltatrice ed ha proceduto alla verifica di controllo dei lavori in epigrafe indicati.

Nello specifico sono iniziati i seguenti lavori:

- Delimitazione dell'area di occupazione di suolo pubblico;
- In corso lo smontaggio della recinzione fronte parco/strada con accatastamento all'interno del cantiere e recupero dei pannelli e pali che andranno riposizionati successivamente sul nuovo confine;
- Seguirà successiva demolizione di porzione di muretto di recinzione a cui farà seguito scavo a sezione ristretta per nuova muratura di recinzione su nuovo confine;
- Smontaggio, rimozione e accatastamento all'interno del cantiere di altalena per gioco bimbi con sezione di pavimentazione antitrauma da riposizionarsi a lavori ultimati.

Il presente verbale costituisce dichiarazione del Direttore dei Lavori sull'effettivo inizio delle prestazioni ai sensi dell'art. 125 c.1 D.Lgs. 36/2023.

Si conclude il sopralluogo alle **ore 16,00**.

Condizioni meteo:

- Sereno o poco nuvoloso

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Milano, 29/01/2025

L'impresa

COSTRUZIONI L. & S. S.r.l.
VIA XXV APRILE, 17/D
23032 CERIGNOLA (BG)
BIVAPO 031 3 36 040/15
email: costruzionil@siberio.it
tel./fax 035 41.75.74
(COSTRUZIONI L. & S. S.r.l.)

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
1870

**GIANLUCA
ZAMBOTTI
ARCHITETTO**

(Arch. Gianluca Zambotti)