



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	551
Data Determina	31/10/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA - CUP: D47G23000070006 - CIG 991194294A
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di G.C. n.71 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- questo Ente in data 28.12.2022 prot. n. 42328 ha richiesto un contributo alla Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul Mella prevedendo un costo dell'opera di €. 50.000,00 da finanziarsi per €. 45.000,00 con contributo Regionale e €. 5.000,00 con mezzi propri di bilancio;
- Regione Lombardia ha confermato che il Comune di Concesio risulta beneficiario del finanziamento di € 45.000,00 per l'intervento "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022".



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- Con determinazione dirigenziale n. 209 del 02.05.2023 è stato affidato l'incarico al Geom. Alessandro Giacomini per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori sopracitati per un importo di € 6.148,00 IVA e cassa compresa (impegno n. 67334);
- con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 22.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dei lavori "di manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE – CUP D47G23000070006", per la somma totale di € 66.000,00 (maggiore rispetto a quanto originariamente preventivato in € 50.000,00) ;
- la spesa trova copertura sul capitolo 10052.02.0002 ed il capitolo 01052.02.0001 per i complessivi € 66.000,00 di cui € 45.000,00 finanziata con contributo regionale L.R: 9/2022 ed per € 21.000,00 con mezzi propri di bilancio;
- con determinazione dirigenziale n. 403 del 08.08.2023 sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – L.R. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022" a favore della ditta VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c. con sede in Via Valsorda n°. 58/a, 25062 CONCESIO, la quale ha offerto uno sconto pari al 1,00 % sui prezzi unitari posti a base di gara, per un importo contrattuale di € 45.540,00 , oltre € 1.463,05 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad € 47.003,05 oltre iva al 22%;
- il contratto si è concluso mediante scrittura privata;
- con verbale di consegna dei lavori gli stessi hanno avuto inizio in data 20/09/2023 ed il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è fissato in 28 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e perciò cessanti il giorno 18/10/2023 come indicato dal D.L.;
- con verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto tramite protocollo n.30452 del 16.10.2023 gli stessi sono stati sospesi dal giorno 14.10.2023 in attesa della perizia di variante;

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n.515 del 17.10.2023 è stata approvata la perizia di variante suppletiva per i lavori di "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022" redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Giacomini e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c, dalla quale si desume che l'importo originario contrattuale di € 47.003,05 oltre iva passa ad € 48.240,55 oltre iva;

VISTI:

- il verbale di ripresa dei lavori n.1 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto tramite protocollo n.31563 del 24.10.2023 gli stessi sono stati ripresi dal giorno 23.10.2023;
- il verbale di fine lavori redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto tramite protocollo n.32055 del 27.10.2023 gli stessi sono ultimati il giorno 26.10.2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VERIFICATO CHE:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- che i prezzi applicati sono quelli di affidamento e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nella somma autorizzata;
- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico;
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive o previdenziali;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state emesse dalla ditta appaltatrice fatture di acconto;

DATO ATTO CHE in data 30.10.2023 nostro protocollo n. 32280 è stato depositato il certificato di regolare esecuzione, relazione sul conto finale e stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dalla ditta appaltatrice, dal quale risulta che la ditta ha regolarmente eseguito lavori pari ad € 48.240,55 oltre iva;

RITENUTO di procedere alla liquidazione a saldo dei lavori in questione alla ditta **VEZZOLI & MITELLI** di Vezzoli R. & C. s.n.c- . con sede in Via Valsorda n°. 58/a, 25062 CONCESIO per la somma di € 48.240,55 oltre iva;

VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: CUP *D47G23000070006*;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. 991194294A;

RICHIAMATE le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. 78/2009 convertito nella L.102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara, salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
 - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
 - con le vigenti regole di finanza pubblica;

PRECISATO che il quadro economico a seguito della perizia di variante suppletiva approvata risulta essere il seguente:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Manutenzione ponte ciclopedonale sul fiume Mella L.P. 601 CUP D47G23000070006 - CIG 991194294A		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	Lavori al netto dello sconto di gara 1%	€ 45.540,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,05
A.2	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL NETTO DELLO SCONTO 1%	€ 1.237,50
SOMMANO A		48.240,55 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	10.612,92 €
B.2	Spese tecniche e di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza - compreso oneri e iva (det. 209/2023)	6.148,80 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	Fondo incentivi art. 113 dlgs 50/2016	949,26 €
B.4	Imprevisti e varie	48,47 €
SOMMANO B		17.759,45 €
TOTALE A + B		66.000,00 €

ATTESTATO che in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del D.Lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, relazione sul conto finale e stato finale dei lavori relativamente alla "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022" allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Giacomini e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c, dai quali risulta che la ditta ha eseguito lavori per € 48.240,55 oltre iva;
2. di liquidare a favore della ditta VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c- . con sede in Via Valsorda n°. 58/a, 25062 CONCESIO la somma netta di per l'importo di € 48.240,55 oltre iva per un totale di € 58.853,47 Iva compresa a saldo di ogni suo avere;
3. di dare atto che il quadro economico a seguito della perizia di variante suppletiva approvata con determina n. 515 del 17.10.2023 risulta essere il seguente:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Manutenzione ponte ciclopedonale sul fiume Mella L.P. 601 CUP D47G23000070006 - CIG 991194294A		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	Lavori al netto dello sconto di gara 1%	€ 45.540,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,05
A.2	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLEMENTIVA AL NETTO DELLO SCONTO 1%	€ 1.237,50
SOMMANO A		48.240,55 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	10.612,92 €
B.2	Spese tecniche e di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza - compreso oneri e iva (det. 209/2023)	6.148,80 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	Fondo incentivi art. 113 dlgs 50/2016	949,26 €
B.4	Imprevisti e varie	48,47 €
SOMMANO B		17.759,45 €
TOTALE A + B		66.000,00 €

- di dare atto che l'importo dell'opera pari ad € 66.000,00 è stato imputato per € 16.000,00 al capitolo 01052.02.0001 e per € 50.000,00 al capitolo 10052.02.0002;
- di dare atto che vi è un risparmio di € 48,47 che andrà ad avanzo sul bilancio 2023;
- di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EDILIZIA PRIVATA - ECOLOGIA**
Giorgio Mainetti / InfoCert S.p.A.