



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto: LP 596: ASFALTI 2023 - RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE

CUP- D47H23000160004- CIG 9696481D3E

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di luglio, in Concesio il sottoscritto Geom. Rodolfo Sharifi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Giuseppe Valentini in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltatrice Olli Scavi Srl, con sede in Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs)

VISTI

il progetto delle opere del complessivo importo di € 185.000,00, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 13/04/2023 per i lavori di: LP596 ASFALTI 2023 - RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE CUP- D47H23000160004- CIG 9696481D3E, trova copertura al cap. 10052.02.0002, il cui quadro economico è di seguito riepilogato:

○ Lavori a misura:	137.248,12 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
○ Totale parziale	139.248,12 €
○ Incentivo UTC ex.art.113 2%	2.784,97 €
○ Iva 22% su lavori appaltati:	30.194,59 €
○ Iva 22% su oneri della sicurezza	440,00 €
○ Coord sicurezza compreso oneri e iva	3.172,00 €
○ Imprevisti e varie	9.160,32 €
○ Totale somme a disposizione	45.751,88 €
Totale:	185.000,00 €

La determina a contrarre e affidamento diretto dei lavori all' Impresa Olli Scavi Srl, con sede in Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs) n. 237 del 17/05/2023, con ribasso del 31,82 % sul costo previsto a base d'asta di € 137.248,12 oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale contrattuale pari a € 139.248,12 + iva 22% e come di seguito ripartito:

○ Lavori appaltati:	93.575,77 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
○ Totale parziale	95.575,77 €
○ Incentivo UTC ex.art.113	2.784,97 €
○ I.V.A. 22% su lavori appaltati:	21.026,66 €
○ Coord sicurezza compreso oneri e iva	3.172,00 €
○ Imprevisti e varie	62.440,59 €
○ Totale somme a disposizione	89.424,23 €
Totale:	185.000,00 €



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

La determina di perizia opere complementari dei lavori all' Impresa Olli Scavi Srl, con sede in Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs) n. 252 del 22/05/2023, dal quale si rileva un incremento dell'importo contrattuale di € 42.344,06 oltre iva al 22%, per un nuovo importo contrattuale di € 137.919,93 oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che il costo complessivo dell'opera rimane invariato e quindi pari a € 185.000,00, come di seguito ripartito:

○ Lavori a seguito di perizia:	199.354,41 €
○ Sconto gara 31.82 %	63.434,50 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
○ Totale opere	137.919,83 €
○ Incentivo UTC ex.art.113 2%	4.027,08 €
○ Iva 22% su lavori di 135.919,83 €:	29.902,37 €
○ Iva 22€ su oneri della sicurezza	440,00 €
○ Coord sicurezza compreso oneri e iva	3.172,00 €
○ Imprevisti e varie	9.538,72 €
○ Totale somme a disposizione	47.080,17 €
<u>Totale:</u>	<u>185.000,00 €</u>

La determina di perizia 2 dei lavori all' Impresa Olli Scavi Srl, con sede in Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs) n. 332 del 26/06/2023, dal quale si rileva un incremento dell'importo contrattuale di € 9.985,37 oltre iva al 22%, per un nuovo importo contrattuale di € 147.905,20 di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e che il costo complessivo dell'opera rimane invariato e quindi pari a € 185.000,00, come di seguito ripartito:

○ Lavori a seguito di perizia 2:	214.000,00 €
○ Sconto gara 31.82 %	68.094,80 €
○ Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
○ Totale opere	147.905,20 €
○ Incentivo UTC ex.art.113 2%	4.320,00 €
○ Iva 22% su lavori di 145.905,20 €:	32.099,15 €
○ Iva 22€ su oneri della sicurezza	440,00 €
○ Imprevisti e varie	235,65 €
○ Totale somme a disposizione	37.094,80 €
<u>Totale:</u>	<u>185.000,00 €</u>



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- il verbale di consegna dei lavori del: 22/05/2023 prot. n.15231;
- il verbale di ultimazione dei lavori del: 30/06/2023 prot. n.19222;

- che durante l'esecuzione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi, né furono arrecati danni di sorta, per cui si può prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ad opponendum di cui all'art. 189 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R.21 dicembre 1999 n. 554.

- Il certificato di ultimazione dei lavori in data 30/06/2023, che attesta che i lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali di 30 giorni naturali e consecutivi oltre la sospensione. Richiamando il foglio patti e condizioni allegato al contratto, di seguito si riepilogano i termini:
 - o Art. 5 - termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori: 40 giorni
 - Tempo utile per ultimare i lavori: 37 giorni
 - Sospensione lavori complessivi: 0 giorni
 - Proroghe: 0 giorni
 - o Art. 6 – penale per ritardi:
 - Non applicabile

ACCERTATO CHE

- Le opere eseguite sono quelle previste nel progetto e nelle perizie che l'importo dei lavori, quale risulta dallo stato finale dei lavori eseguiti, ammonta a complessivi netti € 147.905,20, di cui € 2.000, per oneri della sicurezza

o Lavori eseguiti stato finale:	214.000,00 €
o Sconto gara 31.82 %	68.094,80 €
o Oneri per la sicurezza (n.s.a r.):	2.000,00 €
o Totale opere	147.905,20 €
o Incentivo UTC ex.art.113 2%	4.320,00 €
o Iva 22% su lavori di 145.905,20 €:	32.099,15 €
o Iva 22€ su oneri della sicurezza	440,00 €
o Imprevisti e varie	235,65 €
o Totale somme a disposizione	37.094,80 €
Totale:	185.000,00 €

- l'Appaltatore ha sottoscritto i documenti di contabilità ed il conto finale senza riserve;

- Le lavorazioni sono state eseguite a regola d'arte e conformi per materiali e tecniche di lavorazione al progetto approvato ed alle perizie suppletive;

- Per i lavori in oggetto l'Appaltatore non risulta abbia effettuato la cessione dei suoi crediti;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

www.comune.concesio.brescia.it

- I lavori sono stati eseguiti nei termini contrattuali;
- I prezzi applicati sono quelli stabiliti nel contratto;
- In corso d'opera è stato corrisposto un acconto 1° SAL pari a € 114.931,54 + iva al 22% per un totale di € 140.216,48;
- L'Appaltatore ha ottemperato agli obblighi assicurativi, contro gli infortuni sul lavoro, contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

CERTIFICA

Che i lavori di LP 596: ASFALTI 2023 - RIQUALIFICAZIONE STRADE VARIE
CUP- D47H23000160004- CIG 9696481D3E

assunti dall'Appaltatore Olli Scavi Srl, con sede in Strada della Frera 14, 25060 Pezzaze (Bs), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e liquida il credito dell'Appaltatore come segue:

- Ammontare del conto finale in: € 147.905,20 oltre iva al 22%.
- A dedurre 1° SAL liquidato pari ad: € 114.931,54 oltre iva al 22%.
- **Totale stato finale lavori pari ad: € 32.973,66 oltre iva al 22%**

(vedasi computo stato finale)

Concesio, 25/07/2023

L'Appaltatore
Olli Scavi Srl

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi

Visto:

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E' possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento (Comune di Concesio). Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative sulla privacy dell'ente.