

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%)							
153 025.VAR01 24/09/2024	VAR01 - TVCC (voce pari a euro 2'430,20 - 0,268% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO % aliquota					50,00 (0,134%)		
154 014.VAR01 31/12/2024	VAR01 - PESA (voce pari a euro 17'591,71 - 1,940% dei lavori a corpo)					5,00		
	SOMMANO % aliquota					5,00 (0,097%)		
155 016.VAR01 31/12/2024	VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (voce pari a euro 17'056,70 - 1,881% dei lavori a corpo)					15,00		
	SOMMANO % aliquota					15,00 (0,282%)		
156 017.VAR01 31/12/2024	VAR01 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO (voce pari a euro 17'374,08 - 1,916% dei lavori a corpo)					10,00		
	SOMMANO % aliquota					10,00 (0,192%)		
157 018.VAR01 31/12/2024	VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (voce pari a euro 7'662,37 - 0,845% dei lavori a corpo)					5,00		
	SOMMANO % aliquota					5,00 (0,042%)		
158 019.VAR01 25/01/2025	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (voce pari a euro 4'524,88 - 0,499% dei lavori a corpo) A dedurre SAL precedente Vedi voce n° 147 [% 20.00]						20,00	
	SI DETRAGGONO % aliquota						20,00 (-0,100%)	
159 019.VAR01 03/02/2025	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (voce pari a euro 4'524,88 - 0,499% dei lavori a corpo)					36,79		
	SOMMANO % aliquota					36,79 (0,184%)		
160 020.VAR01 24/01/2025	VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (voce pari a euro 14'943,89 - 1,648% dei lavori a corpo)					25,00		
	SOMMANO %					25,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
167 1U.04.010.00 60.a 31/12/2024	Disfacimento di manto in asfalto colato su marciapiede, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Si ritiene compensato anche l'eventuale maggior onere per la mancanza dello strato di sabbia - eseguito a macchina Demolizione asfalto marciapiedi	60,00		1,100		66,00		
	SOMMANO m ²					66,00		
168 1U.04.010.01 00.a 31/12/2024	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm Vedi voce n° 167 [m ² 66.00]					66,00		
	SOMMANO m ²					66,00		
169 1C.02.100.00 30.a 31/12/2024	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. A dedurre voce in conto provvisorio Vedi voce n° 17 [m³ 441.93]						441,93	
	Fondazioni centro riuso *(lung.=14,35+54+14,35)	6,00	82,70 54,00 7,60	2,800 1,400 1,200	0,500 0,500 0,500	115,78 37,80 27,36		
	Fondazioni centro di raccolta	5,00	5,30 25,38 25,38	1,000 1,000 2,500	0,500 0,500 0,500	13,25 12,69 31,73		
	Pesa a ponte		9,86	3,850	0,320	12,15		
	Sommano positivi e negativi m ³					250,76	441,93	
	SI DETRAGGONO m³						191,17	
170 1C.02.100.00 40.a 31/12/2024	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. A dedurre partita in conto provvisorio Vedi voce n° 21 [m³ 842.58]						842,58	
	SI DETRAGGONO m³						842,58	
171 1C.02.100.00 40.a 25/01/2025	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. sistema drenante *(lung.=1+8+1)*(larg.=1+13+1)*(H/peso=3,400-0,6)		10,00	15,000	2,800	420,00		
	Scavo per posizionamento vasca di prima pioggia *(H/peso=3,500-0,6)		6,50	4,000	2,900	75,40		
	Scavo per posizionamento disoleatore, disabbiatore, etc. *(H/peso=1,500-0,6)		7,30	3,000	0,900	19,71		
	A R I P O R T A R E					515,11		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					515,11		
	SOMMANO m³					515,11		
172 1C.02.350.00 10.d 31/12/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) A dedurre per voce differente Vedi voce n° 25 [m³ 10.64] Vedi voce n° 107 [m³ 511.98]						10,64 511,98	
	SI DETRAGGONO m³						522,62	
173 1U.04.110.00 50.b 22/01/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Reinterro vasca di prima pioggia e vasca di laminazione (lung.=1+8+1)*(larg.=1+13+1)*(H/peso=3,400-0,6) Scavo per posizionamento vasca di prima pioggia *(H/peso=3,500-0,6) Scavo per posizionamento disoleatore, disabbiatore, etc. *(H/peso=1,500-0,6) A dedurre volume moduli vasca di laminazione A dedurre volume vasca di prima pioggia Scavo eseguito per tubazioni diam. 315mm - 630mm - 125mm A dedurre reinterro eseguito con sabbia A dedurre volume tubazioni diam. 315mm A dedurre volume tubazioni diam. 630mm A dedurre volume tubazioni diam. 125mm		10,00 6,50 7,30 2,50	15,000 4,000 3,000 6,500	2,800 2,900 0,900 2,500	420,00 75,40 19,71 430,29	225,36 40,63 49,32 7,67 15,84 2,14	
	Sommano positivi e negativi m³					945,40	340,96	
	SOMMANO m³					604,44		
174 1C.05.350.00 10 31/12/2024	Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più0 in meno di soletta collaborante in calcestruzzo Centimetro mancante per igloo (totale di progetto: 2cm aggiuntivi) Vedi voce n° 56 [mqxcmm 72.68]	1,00				72,68		
	SOMMANO mqxcmm					72,68		
175 1C.18.020.00 20.a 31/12/2024	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldada. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata Completamento pavimenti industriali					755,51		
	SOMMANO m²					755,51		
176 A.P.0.019 31/12/2024	Sovrapprezzo al pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale per maggior spessore da 15cm a 20cm PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta zona tettoia					343,00 388,05		
	SOMMANO m2					731,05		
177	Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
A.P.0.020 31/12/2024	classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2 Vedi voce n° 176 [m2 731.05] SOMMANO m2					731,05		
						731,05		
178 1C.04.450.00 20 31/12/2024	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: Vedi voce n° 177 [m2 731.05] SOMMANO kg				3,950	2'887,65		
						2'887,65		
179 1U.04.145.00 10.a 31/12/2024	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml; A dedurre partita in conto provvisorio Vedi voce n° 65 [m 300.00] SI DETRAGGONO m							300,00
								300,00
180 A.P.0.015 31/12/2024	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica(parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02 Completamento parete SOMMANO mq					3,92		
						3,92		
181 A.P.0.009 01/02/2025	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01 A dedurre Porte Finestre a nastro SI DETRAGGONO mq	2,00 2,00	0,90 7,00		2,100 1,000			3,78 14,00
								17,78
182 A.P.0.010 01/02/2025	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni ,posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183.Parete tipo CP_MR_INT_01 A dedurre finestre SI DETRAGGONO mq	4,00	1,00		0,600			2,40
								2,40
183 A.P.0.011 01/02/2025	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01 A dedurre SAL precedente							81,54
	A R I P O R T A R E							81,54

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
187 NC.10.500.0 100.b 03/02/2025	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 4 mesi aggiuntivi sino a smontaggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
188 NC.10.500.0 200.b 03/02/2025	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... one della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione 4 mesi aggiuntivi sino a smontaggio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
189 SIC.003.001. 001.a 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... ine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
190 SIC.003.001. 001.b 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
191 SIC.003.001. 001.c 03/02/2025	IMPIANTI DI MESSA A TERRA Impianto realizzato e verificato a norma delle CEI 64-14 e CEI 0-14. Costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa ... fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
192 SIC.003.004. 020.a 03/02/2025	QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica; costo mensile. - DA 32 A					22,00		
	SOMMANO cad					22,00		
193 SIC.004.005. 005.b 03/02/2025	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede la presenza ... garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori. - PER OLTRE DUE DIPENDENTI					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
194 SIC.004.006. 001.01.a 03/02/2025	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... ressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
195 SIC.004.006. 001.01.b 03/02/2025	ESTINTORE ESTINTORE A POLVERE 12 KG PRESSURIZZATA Classe B C E da 12 kg, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazion ... sione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Costo di utilizzo mensile. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
196 SIC.004.006. 001.01.c 03/02/2025	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.					18,00		
	SOMMANO cad					18,00		
197 SIC.001.003. 015.01.a 03/02/2025	ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... er dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE					8,00		
	SOMMANO m²					8,00		
198 SIC.001.003. 015.01.b 03/02/2025	ACCESSO CARRABILE DOPPIO BATTENTE PER RECINZIONE MOBILE CANTIERE Formazione di accesso carrabile per recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misura ... dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE					88,00		
	SOMMANO m²					88,00		
199 SIC.001.003. 015.01.c 03/02/2025	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in acciaio zincato tipo MANNESMAN, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; da 3/4".					10,00		
	SOMMANO m					10,00		
200 SIC.001.003. 015.01.d 03/02/2025	Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
201 MC.01.050.0 010 27/01/2025	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) A dedurre quantità SAL precedente Vedi voce n° 87 [m³ 647.53]							647,53
	PA_EXT_01 - Strada interna magazzino del riuso compreso strada ingresso e uscita	456,34			0,200	91,27		
	PA_EXT_01 - Raccordi esterni con via Falcone *(par.ug.=44,22+102,5+57,86)	204,58			0,200	40,92		
	PA_EXT_01 - Strada interna centro di raccolta compreso ingresso e uscita	1732,46			0,200	346,49		
	PA_EXT_01 - Parcheggio esterno centro di raccolta		86,00	2,000	0,200	34,40		
	Sommano positivi e negativi m³					513,08		647,53
	SI DETRAGGONO m³							134,45
202 1U.04.110.00 50.b 27/01/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 A dedurre quantità SAL precedente Vedi voce n° 88 [m³ 647.53]							647,53
	PA_EXT_01 - Strada interna magazzino del riuso compreso strada ingresso e uscita	456,34			0,200	91,27		
	PA_EXT_01 - Raccordi esterni con via Falcone *(par.ug.=44,22+102,5+57,86)	204,58			0,200	40,92		
	PA_EXT_01 - Strada interna centro di raccolta compreso ingresso e uscita	1732,46			0,200	346,49		
	PA_EXT_01 - Parcheggio esterno centro di raccolta		86,00	2,000	0,200	34,40		
	Sommano positivi e negativi m³					513,08		647,53
	SI DETRAGGONO m³							134,45
203 1U.04.120.00 10.a 31/01/2025	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm							
	PA_EXT_01 - Strada interna magazzino del riuso compreso strada ingresso e uscita					456,34		
	PA_EXT_01 - Strada interna centro di raccolta compreso ingresso e uscita					1'732,46		
	SOMMANO m²					2'188,80		
204 1U.04.120.02 00.a 31/12/2024	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un mas ... ano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale Binder provvisorio piazzali centro di raccolta							
	PA_EXT_01 - Raccordi esterni con via Falcone *(par.ug.=44,22+102,5+57,86)	204,58				204,58		
	PA_EXT_01 - Parcheggio esterno centro del riuso		51,00	5,000		255,00		
	PA_EXT_01 - Strada interna centro di raccolta compreso ingresso e uscita					1'732,46		
	PA_EXT_01 - Parcheggio esterno centro di raccolta		86,00	2,000		172,00		
	A R I P O R T A R E					2'364,04		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					2'364,04		
	SOMMANO m²					2'364,04		
205 1C.16.120.00 20 31/12/2024	Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, s ... muraria, la battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle sconnessure. PA_EXT_02 - Parcheggi interni magazzino del riuso PA_EXT_02 - Parcheggio interno centro di raccolta					84,00 96,00		
	SOMMANO m²					180,00		
206 1C.08.050.00 30 31/12/2024	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Vedi voce n° 94 [m² 30.90]					30,90		
	SOMMANO m²					30,90		
207 1C.10.200.01 10.a 31/12/2024	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... CE. Compresi: tagli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - 20 mm Vedi voce n° 94 [m² 30.90]					30,90		
	SOMMANO m²					30,90		
208 1C.10.200.01 10.b 31/12/2024	Isolamento termico sotto pavimento di solai su porticati o su terra, realizzato con lastre di schiuma poliiso prodotte con gas senza CFC e HCFC, superfici rivestite con velo vetro ... gli, adattamenti, fissaggi, sigillature dei tagli, raccordi, assistenza muraria. Negli spessori: - per ogni 10 mm in più Vedi voce n° 94 [m² 30.90]	8,00				247,20		
	SOMMANO m² x cm					247,20		
209 1C.08.050.00 30 31/12/2024	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Ufficio centro del riuso		4,75	2,150		10,21		
	SOMMANO m²					10,21		
210 1C.18.150.00 10.d 31/12/2024	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato Pavimenti guardiola centro di raccolta a dedurre piatto doccia centro di raccolta a dedurre piatto doccia ufficio centro del riuso		0,80 0,80	0,800 0,800		30,77	0,64 0,64	
	Somma positivi e negativi m²					30,77	1,28	
	SOMMANO m²					29,49		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
211 1C.09.030.00 10.b 31/12/2024	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... on pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale preimpresso, colorato oppure bianco, orditura a vista Guardiola centro di raccolta		4,93 1,91 2,89	3,900 2,220 2,220		19,23 4,24 6,42		
	SOMMANO m ²					29,89		
212 1C.10.550.00 30.c 31/12/2024	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm. Vedi voce n° 211 [m ² 29.89]					29,89		
	SOMMANO m ²					29,89		
213 1C.22.250.00 10.e 31/12/2024	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta Guardiola centro di raccolta	3,00	1,20		1,500	5,40		
	SOMMANO m ²					5,40		
214 1C.22.250.00 10.f 03/02/2025	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - scorrevole Finestra scorrevole guardiola		1,50		1,600	2,40		
	SOMMANO m ²					2,40		
215 1C.23.155.00 20.b 22/01/2025	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Vedi voce n° 213 [m ² 5.40] Vedi voce n° 214 [m ² 2.40]	2,00 2,00				10,80 4,80		
	SOMMANO m ²					15,60		
216 1C.23.190.00 10.a 22/01/2025	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia Vedi voce n° 213 [m ² 5.40] Vedi voce n° 214 [m ² 2.40]					5,40 2,40		
	SOMMANO m ²					7,80		
217 1C.23.190.00 20 22/01/2025	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) Vedi voce n° 213 [m ² 5.40]					5,40		
	A R I P O R T A R E					5,40		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					5,40		
	Vedi voce n° 214 [m² 2.40]					2,40		
	SOMMANO m²					7,80		
218 1C.22.150.01 50.b 31/12/2024	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 Portoncino ingresso guardiola centro di raccolta					1,00		
	SOMMANO cad					1,00		
219 1C.24.100.00 20.a 31/12/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa GUARDIOLA CENTRO DI RACCOLTA Ufficio - pareti *(lung.=4,93+3,9) Ufficio - a dedurre porte Ufficio - a dedurre finestre Ufficio - a dedurre finestra scorrevole passacarte	2,00 2,00 2,00 1,00	8,83		3,000 2,100 1,500 1,600	52,98		3,78 3,60 2,40
	Antibagno - Pareti *(lung.=1,91+2,22) Antibagno - A dedurre porte	2,00 2,00	4,13		3,000 2,100	24,78		3,78
	Bagno - Pareti *(lung.=2,89+2,22) Bagno - A dedurre porta Bagno - A dedurre finestra	2,00 1,00 1,00	5,11		0,900 2,100 1,500	9,20		1,89 1,80
	Sommano positivi e negativi m²					86,96		17,25
	SOMMANO m²					69,71		
220 1C.24.120.00 20.d 31/12/2024	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola Vedi voce n° 219 [m² 69.71]					69,71		
	SOMMANO m²					69,71		
221 N.P.0.005 31/12/2024	Realizzazione di muro a verde costituito da rete elettrosaldata zincata maglia 20X20 diametro 6 mm ,sostenuta da profili a "Omega" strutturali da 120X80X40 spess. 3,5 mm in acciaio ... ate resinata M12 classe 8.8,in ragione di 6 ogni profili..Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte CENTRO DI RACCOLTA Muro verso strada		94,80		2,500	237,00		
	CENTRO DEL RIUSO Muro verso strada		55,30		2,500	138,25		
	SOMMANO mq					375,25		
222 1C.22.040.00 30 31/12/2024	Cancellate fisse a disegno semplice realizzate con profilati normali quadri, tondi, angolari. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) Ringhiere di protezione passerelle scarico rifiuti *(par.ug.=8,00*15)*(lung.=7+2+7)	120,00	16,00		1,100	2'112,00		
	A R I P O R T A R E					2'112,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					2'112,00		
	Ringhiere di protezione passerelle scarico rifiuti *(par.ug.=7,00*15)	105,00	2,00		1,100	231,00		
	Cancellate passerelle scarico rifiuti *(par.ug.=7*15)	105,00	5,00		1,100	577,50		
	Raccordo rotondo nord *(lung.=2,9+1,28+0,86+1,5)	15,00	6,54		1,100	107,91		
	Raccordo rotondo sud *(lung.=2,2+2+2,1)	15,00	6,30		1,100	103,95		
	SOMMANO kg					3'132,36		
223 N.P.0.006 31/12/2024	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... rinate e coibentate a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte Armadio contenimento contatori e allaccio antincendio		1,40 1,85		1,200 1,200	1,68 2,22		
	SOMMANO mq					3,90		
224 N.P.0.007 31/12/2024	Fornitura e posa di ante per armadi contatori ,realizzate in profilato di acciaio complete di accessori di movimentazione,chiusura con chiavistello con chiave quadra come richiesto ... fornitori,fodrinare a due o più battenti,verniciate e complete di ogni lavoro per dare il lavoro finito a regola d'arte Armadio contatori elettrici		0,92		1,200	1,10		
	SOMMANO mq					1,10		
225 1C.14.050.00 20.c 31/12/2024	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) Scossalina copertura nicchie contatori		5,37		0,150	0,81		
	SOMMANO m²					0,81		
226 1C.06.570.00 10.a 31/12/2024	Parete divisoria per servizi igienici e docce, con pannelli in stratificato di laminato HPL (high pressure laminated), spess. min. 13 mm, angoli e bordi smussati/arrotondati; resis ... e spinotto per apertura di emergenza. Misurazione filo pavimento/parete - esterno telaio. Parete: - frontale con porta/e Servizi igienici centro del riuso	2,00	1,32		2,100	5,54		
	SOMMANO m²					5,54		
227 N.P.0.002 31/12/2024	Fornitura e posa di Pannelli ANTINTROSPEZIONE ,paret i divisorie complete di accessori in naylon caricato,vetro e alliminio anodizzato argento Pareti divisorie spogliatoi *(lung.=1,8*2)	2,00	3,60		2,100	15,12		
	SOMMANO mq					15,12		
228 1C.22.020.00 10.c 24/01/2025	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	da 80 a 220mm Montanti di supporto per divisorie pareti antintrospezione HPL spogliatoi (N.P.0.002)	4,00	4,00		6,310	100,96		
	SOMMANO kg					100,96		
229 N.P.0.003 31/12/2024	Fornitura e posa di porta in laminato stratificato sp. mm14 ad un anta con imbotte in alluminio anodizzato argento.Scorrevole Servizi zona spogliatoi protezione civile					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00		
230 N.P.0.004 31/12/2024	Fornitura e posa di porta in laminato HPL dimensioni 80/90 X210 ,con imbotte in alluminio anodizzato argento compresa maniglia L/O a spinta apertura esterna Porte interne zona spogliatoi Porte interne ufficio riuso Porte interne guardiola					3,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					7,00		
231 IC.19.050.00 10.c 31/12/2024	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Rivestimenti guardiola centro di raccolta *(lung.=2,89*2+2,22*2) a dedurre porta a dedurre finestra		10,22 0,90 1,20		2,100 2,100 1,100	21,46	1,89 1,32	
	Sommano positivi e negativi m²					21,46	3,21	
	SOMMANO m²					18,25		
232 N.P.0.001 31/12/2024	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C Muro strada container lato collina		96,60		2,000	193,20		
	SOMMANO mq					193,20		
233 IC.13.300.00 30.b 22/01/2025	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/ m², con sigillante incorporato Vedi voce n° 232 [mq 193.20]					193,20		
	SOMMANO m²					193,20		
234 NP_MIGL_C 1.1.a 02/02/2025	Fornitura e posa in opera di barriera automatica tipo BL 227 di Automatic System						2,00	
	SI DETRAGGONO cad						2,00	
235 NP.MIGL_C.	Fornitura e posa in opera di consolle di gestione a tre pulsanti						2,00	
	A R I P O R T A R E						2,00	

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						2,00	
1.1.b 02/02/2025	SI DETRAGGONO cad						2,00	
236 NP_MIGL_C .1.1.c 02/02/2025	Fornitura e posa in opera di paletto di supporto per fotocellula da incasso SI DETRAGGONO cad						8,00	
							8,00	
237 NP_MIGL_C 1.1.d 02/02/2025	Fornitura e posa in opera di lampeggiante a LED SI DETRAGGONO cad						2,00	
							2,00	
238 NP_MIGL_C .1.1.e 02/02/2025	Fornitura e posa in opera di fotocellula di sicurezza da incasso SI DETRAGGONO cad						4,00	
							4,00	
239 NP_MIGL_C 1.1.f 02/02/2025	Installazione hardware SI DETRAGGONO cad						2,00	
							2,00	
240 1C.19.050.00 10.c 23/09/2024	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Aggiornamento per maggiore altezza Bagno ufficio centro del riuso *(lung.=2,15+2,17) Docce spogliatoi *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,2+2,15) SOMMANO m²	2,00	4,32		0,150	1,30		
		4,00	3,35		0,200	2,68		
						3,98		
241 1C.12.610.00 20.c 22/01/2025	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Pozzetti centro di raccolta SOMMANO cad					20,00		
						20,00		
242 1C.22.250.00 10.h 22/01/2025	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ermica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso Serramento passacarte ufficio centro del riuso SOMMANO m²			1,200	1,600	1,92		
						1,92		
243 1C.23.155.00 20.b 22/01/2025	Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) Vedi voce n° 242 [m² 1.92]					1,92		
	A R I P O R T A R E					1,92		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,92		
	SOMMANO m²					1,92		
244 1C.23.190.00 10.a 22/01/2025	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia Vedi voce n° 242 [m² 1.92]					1,92		
	SOMMANO m²					1,92		
245 1C.23.600.00 30.a 22/01/2025	Esecuzione di fori da 10,1 a 20 cm di diametro, su vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: - fino a 8 mm Fori per finestra passacarte					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
246 1C.22.350.00 90 24/01/2025	Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie Bagno Ufficio					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00		
247 1E.12.010.00 20.a 24/01/2025	Accessori per automazioni scorrevoli - leva per sblocco scorrevole					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
248 1E.12.010.00 20.b 24/01/2025	Accessori per automazioni scorrevoli - coperchio di protezione per leva sblocco					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
249 1E.12.020.00 10.b 24/01/2025	Centraline predisposte per il funzionamento con batteria tampone - box centralina per comando 1 motore senza ricevitore radio con pulsantiera e LED di segnalazione batteria scarica					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
250 1E.12.020.00 20.a 24/01/2025	Schede elettroniche di comando a microprocessore - per comando di 1 motore senza ricevitore radio					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
251 1E.12.030.00 50.d 24/01/2025	Selettori e aperture - selettore a chiave da colonnina					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
252 1E.07.040.00 20 24/01/2025	Placca autoportante in plastica per n.4 connettori RJ					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
253 1E.02.060.00 40.c 24/01/2025	Prese di corrente in parallelo all'interno di cassetta esistente, in qualsiasi tipo di posa e con qualunque grado di protezione, in opera nei tipi: - UNEL, grado di sicurezza 2.2 Vedi voce n° 252 [cad 3.00]					3,00		
SOMMANO cad						3,00		
254 1E.02.060.00 25.k 24/01/2025	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestingente, conduttori di alimentaz ... ateriali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare Vedi voce n° 252 [cad 3.00]					3,00		
SOMMANO cad						3,00		
255 1E.06.060.01 30.a 24/01/2025	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme ... , esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 4000K da - diametro: - 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm Luci per variante spogliatoi protezione civile					8,00		
SOMMANO cad						8,00		
256 1U.05.100.00 10 24/01/2025	Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto Segnaletica orizzontale provvisoria su binder							
Centro di raccolta								
Linea centrale			62,00	0,120		7,44		
Scritta PESA			13,20	0,120		1,58		
Linee di delimitazione entrata area			46,00	0,120		5,52		
Linee di delimitazione uscita rampa strada container			15,00	0,120		1,80		
Delimitazione container - Linea gialla			69,00	0,120		8,28		
Sosta su strada container sopraelevata		7,00	8,50	0,120		7,14		
Delimitazione parcheggi interni		5,00	6,00	0,120		3,60		
Delimitazione parcheggi esterni			86,00	0,120		10,32		
Delimitazione parcheggi esterni		16,00	2,00	0,120		3,84		
Freccie direzionali - Linea		13,00	2,40	0,120		3,74		
Freccie direzionali - Triangolo		13,00	0,50			6,50		
Centro del riuso								
Delimitazione parcheggi interni		7,00	2,00	0,120		1,68		
Delimitazione parcheggi esterni			51,00	0,120		6,12		
		19,00	5,00	0,120		11,40		
SOMMANO m²						78,96		
257 1C.04.015.00 20.a 24/01/2025	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 Marcia piede esterno centro di raccolta *(larg.=1,500-0,1-0,1) Marcia piede esterno centro del riuso *(larg.=1,5-0,1-0,1)		94,82	1,300	0,150	18,49		
			55,28	1,300	0,150	10,78		
SOMMANO m³						29,27		
A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
258 1C.04.450.00 20 24/01/2025	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: Marciapiede esterno centro di raccolta *(larg.=1,500-0,1-0,1) Marciapiede esterno centro del riuso *(larg.=1,5-0,1-0,1)		94,82 55,28	1,300 1,300	2,220 2,220	273,65 159,54		
	SOMMANO kg					433,19		
259 1C.12.150.00 10.c 24/01/2025	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 Vedi voce n° 105 [m 500.00]						500,00	
	SI DETRAGGONO m						500,00	
260 1C.12.040.00 10.b 01/02/2025	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272 Vedi voce n° 109 [m 120.00]						120,00	
	Centro di raccolta - Linea centrale *(lung.=35,8+13,50) Centro del riuso - Linea centrale		49,30 49,10			49,30 49,10		
	Sommano positivi e negativi m					98,40	120,00	
	SI DETRAGGONO m						21,60	
261 1C.12.150.00 10.c 24/01/2025	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 Linea TVCC e illuminazione esterna Centro di raccolta *(lung.=1,76+23,8+6,18+1,65+34,98+26,16+7,80+1,80+12,68+14,56+67-39) Centro del riuso *(lung.=10,30+51,2+9,63)		159,37 71,13			159,37 71,13		
	Linee elettriche Centro di raccolta *(lung.=2,55+28,4+1,57+20,25+1,65+67,39+1,7+5,92+62,06+6,52+1,40+1,5+1,86+10) Centro del riuso *(lung.=1,50+50,87+1,42+2,68+8,71+2,73+7,78+2,52)		212,77 78,21			212,77 78,21		
	Telecom Centro di raccolta *(lung.=1+5,55+62,05+13,6) Centro del riuso *(lung.=1,97+50,55+1,91+17,23)		82,20 71,66			82,20 71,66		
	SOMMANO m					675,34		
262 1C.14.050.00 20.c 25/01/2025	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²) Zoccolino centro del riuso A dedurre portoni A dedurre porte		56,20 5,00 2,00		0,150 0,150 0,150	8,43	3,75 0,27	
	A R I P O R T A R E					4,41		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					4,41		
	Risvolti	10,00	0,20		0,150	0,30		
	Sommano positivi e negativi m²					8,73	4,02	
	SOMMANO m²					4,71		
263 1E.05.010.02 70.f 25/01/2025	Presse di corrente in materiale termoindurente, GWT 850°C, autoestinguenza UL94-V2, grado di protezione IP66/IP67 secondo CEI EN 60529, resistenza agli urti IK08, di tipo interblocc ... le isolante con filettatura a passo metrico M25/32x1,5 con filetto lungo ATEX, IP 68, nelle tipologie: - 3P+N+T 32A 380V Presse compattatori aggiuntive					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
264 1C.02.100.00 10.b 25/01/2025	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m A dedurre SAL precedente Vedi voce n° 104 [m³ 352.82]						352,82	
	SI DETRAGGONO m³						352,82	
265 1C.02.100.00 10.b 25/01/2025	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m Centro di raccolta Linea centrale diam 315mm Linea centrale diam 630mm Collegamento canalette diam 125mm Pluviali tettoia Centro del riuso Linea centrale diam 315mm Fognatura bagno ufficio centro del riuso diam 125mm Fognatura bagno ufficio protezione civile diam 125mm		49,30 50,80 42,15 31,41	0,700 1,000 0,500 0,500	0,700 1,000 0,500 0,500	24,16 50,80 10,54 7,85		
	SOMMANO m³					258,82		
266 1U.04.110.00 90.b 27/01/2025	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttam ... l diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dalla Amministrazione Centro di raccolta Aiuola parcheggi esterni *(larg.=(3,62+4,59)/2) Aiuola interna parcheggi Aiuola rampa di discesa a nord Aiuola rampa di salita a sud Aiuola a sud vicino muro capannone del riuso Aiuola zona area camper Testate parcheggi esterni *(par.ug.=2*7,44) Centro del riuso Aiuola esterna parcheggi *(larg.=(1,89+2,52)/2) Aiuola interna parcheggi Testate parcheggi esterni *(par.ug.=2*10)	136,67 36,19 41,98 56,93 30,94 14,88	94,82	4,105	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	77,85 27,33 7,24 8,40 11,39 6,19 2,98		
	SOMMANO m³	205,27 20,00	55,32	2,205	0,200 0,200 0,200	24,40 41,05 4,00		
	SOMMANO m³					210,83		
267 1C.02.400.00	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il							
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
10 27/01/2025	compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. Formazione collinette Scotico generale dell'area a dedurre terreno vegetale Scavo per irrigazione Scavo tubazioni acqua e linee centrali Scavo fondazioni centro del riuso Scavo vasca laminazione Scavo vasca prima pioggia Scavo disoleatore etc. A dedurre reinterri tubi con sabbia A dedurre reinterri vasca A dedurre fondazioni centro del riuso Reinterro tubi con materiale vario A dedurre quantità già pagata SAL precedente Vedi voce n° 64 [m³ 3 000.00]					2'970,00	306,21	
	Sommano positivi e negativi m³					4'465,50	4'225,56	
	SOMMANO m³					239,94		
268 MC.01.050.0 010 27/01/2025	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) Fornitura materiale per formazione collinette Centro del riuso Lato corto *(H/peso=5,45/2) Lato corto - Materiale aggiuntivo per fianco *(H/peso=5,45/2) Lato lungo *(H/peso=5,65/2) Lato lungo - Materiale aggiuntivo per fianco *(H/peso=5,65/2) Centro di raccolta Lato lungo *(H/peso=3,600/2) Lato lungo - Materiale aggiuntivo per fianchi *(larg.=(2,5+2,5))*(H/peso=3,6/2) A dedurre quantità già computate con reinterri Vedi voce n° 64 [m³ 3 000.00] Vedi voce n° 267 [m³ 239.94]	0,50	11,30	9,000	2,725	138,57		
	Sommano positivi e negativi m³					6'615,60	3'239,94	
	SOMMANO m³					3'375,66		
269 1U.04.110.00 50.b 27/01/2025	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Vedi voce n° 268 [m³ 3 375.66]					3'375,66		
	SOMMANO m³					3'375,66		
270 07.03.03.24. b- bs 01/02/2025	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiacco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 A dedurre SAL precedente Vedi voce n° 119 [m 65.00]						65,00	
	SI DETRAGGONO m						65,00	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
271 1M.14.050.0 050.a 03/02/2025	Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari includono ma ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De32 x 3,0 mm Tubazione per modifica allacci esterni centro del riuso Tubazione per modifica allacci esterni centro di raccolta		56,00 52,00			56,00 52,00		
SOMMANO m						108,00		
272 07.03.03.24. b- bs 27/01/2025	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiacco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 Centro di raccolta Bagno guardiola *(lung.=59,8+8-65) Collegamento canalette *(lung.=8,23+12,8+12,6+8,52) Pluviali tettoia *(lung.=24,3+7,11) Centro del riuso Bagno uffici Bagno ufficio/docce protezione civile *(lung.=12,84+2,57)		2,80 42,15 31,41 18,00 15,41			2,80 42,15 31,41 18,00 15,41		
SOMMANO m						109,77		
273 1C.11.200.00 30.a 28/01/2025	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... ili e riarmabili in alluminio, completi di contro piastra in acciaio inox AISI 304 da fissare alla lamiera o al pannello Linea vita centro del riuso					1,00		
SOMMANO cad						1,00		
274 1C.11.200.00 30.c 28/01/2025	Fornitura e posa in opera di dispositivo anticaduta, tipo C per coperture in lamiera, per la messa in sicurezza di una copertura mediante ancoraggi strutturali, che consentano l'ac ... a copertura, l'assistenza muraria. Per misure (tratte) complessive da:- per ogni ulteriore m di fune oltre i primi 10 ml		35,00			35,00		
SOMMANO m						35,00		
Concesio (BS), 05/02/2025								
L'Impresa Gaeta Costruzioni SRL								
Il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Torquati								
----- ----- ----- ----- -----								
A RIPORTARE								