



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

<b>Numero Generale</b>	<b>355</b>
<b>Data Determina</b>	<b>27/06/2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE 3° S.A.L. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) - CIG 97745749A1 - CUP D41B21002830002</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

#### RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 21/11/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2024-2026 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- la delibera di G.C. n.1 del 09/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 6 del 20/01/2023 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

#### RICORDATO CHE :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 28.01.2021 è stato approvato lo schema di convenzione con Anas per la realizzazione del nuovo centro di raccolta rifiuti urbani nel Comune di Concesio, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo raccordo autostradale tra la A4 e la Valtrompia Acquisizione aree di pertinenza da Anas;
- detto accordo regola i rapporti tra il Comune ed Anas per la progettazione e realizzazione del nuovo centro di raccolta il quale avrà un costo complessivo di € 2.108.584,02 finanziato per € 2.008.324,02 da Anas ed € 100.260,00 con mezzi propri di bilancio, nonché le modalità ed i tempi per richiedere l'erogazione del contributo;

#### PREMESSO che:



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Realizzazione del nuovo centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani - cup D41B21002830002”, redatto dallo studio MTM Engineering srl, con sede in Via Segheria, 3 Concesio che prevede un importo complessivo dell'opera di € 2.108.584,02 di cui € 1.694.006,90 per somme a base d'asta;
- con determinazione dirigenziale n. 325 del 21.06.2023 è stato aggiudicato in via definitiva, nelle more dell'acquisizione delle verifiche in capo al soggetto aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del codice, la gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.d) e art. 60 comma 2 del Dlgs 50/2016 dei lavori di: **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) – CIG: 97745749A1 – CUP: D41B21002830002"** in favore dell'operatore economico **"GAETA COSTRUZIONI SRL", C.f./P.iva 03237180652, con sede legale in Baronissi (Sa), Via Corte, n. 30**, che ha totalizzato punteggio totale pari a 74,82/100 (45,47/70,00 per busta tecnica, 23,35/30 busta economica ed un'offerta con il ribasso percentuale del 5,410% sull'importo posto a base di gara oltre alle migliorie;

## DATO ATTO CHE:

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 14.06.2023 con Repertorio n. 3424 per un importo netto di € **1.604.135,05** comprensivo di oneri della sicurezza;
- con verbale del Direttore dei lavori, prot. n. 27974 del 26.09.2023, sono stati consegnati ed iniziati i lavori in data 21.09.2023;
- il termine per la fine lavori era previsto per il 18.04.2024 salvo imprevisti;
- con determina n. 529 del 17.10.2023 è stato corrisposto l'anticipazione del 20% a favore della ditta appaltatrice **GAETA COSTRUZIONI Srl, C.f./P.iva 03237180652**, con sede legale in Baronissi (Sa), Via Corte, n. 30, per un importo di € 320.827,01 oltre IVA, per un totale di € 352.909,71;
- con determina n. 49 del 30.01.2024 è stato approvato il 1° S.a.l. relativo ai lavori in oggetto con la quale è stata liquidata la somma di € 236.200,009, oltre iva 10% di € 23.620,00, per un importo complessivo di € 259.820,00, al netto della ritenuta dello 0,5% e recupero percentuale sui lavori eseguiti dell'anticipazione;
- con determina n. 231 del 30.04.2024 è stato approvato il 2° S.a.l. relativo ai lavori in oggetto con la quale è stata liquidata la somma di € 227.400,00, oltre iva 10% di € 22.740,00, per un importo complessivo di € 250.140,00, al netto della ritenuta dello 0,5% e recupero percentuale sui lavori eseguiti dell'anticipazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 14.05.2024 è stata approvata la perizia di variante dei lavori di **"REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) – CIG: 97745749A1 – CUP: D41B21002830002"**, sicché il nuovo importo contrattuale risulta essere pari a € **1.664.836,85** comprensivo di oneri della sicurezza, e con la stessa deliberazione veniva prorogata la fine dei lavori al 31.07.2024;

**VISTA** la contabilità relativa al 3° S.a.l. dei lavori eseguiti a tutto il 21.06.2024, redatta dallo studio **MTM Engineering srl** in qualità di Direttore dei Lavori, assunta al prot. n. 19177 del 24.06.2024, e composta dalla seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori con prezzi esposti già al netto dello sconto d'offerta in sede d'appalto;

**CONSIDERATO** che dalla contabilità del 3° stato d'avanzo, risulta che la ditta **GAETA COSTRUZIONI Srl, C.f./P.iva 03237180652**, con sede legale in Baronissi (Sa), Via Corte, n. 30,



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

ha regolarmente eseguito lavori, al netto dello sconto offerto in sede di gara, pari ad € 995.971,08 oltre IVA, per un importo complessivo di € 1.095.568,19;

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 3 a firma del RUP in data 25.06.2024, dal quale si desume che può essere liquidata alla Ditta **GAETA COSTRUZIONI Srl**, C.f./P.iva 03237180652, con sede legale in Baronissi (Sa), Via Corte, n. 30, la somma di € 328.100,00, al netto delle ritenute, della quota dell'anticipazione e delle somme già liquidate in sede di 1° e 2° S.a.l., oltre iva 10% di € 32.810,00 per un importo complessivo di € 360.910,00;

## VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto;
- che l'importo totale dei lavori compresa la perizia di variante è di € 995.971,08 oltre IVA e che l'importo del 3° S.a.l. è contenuto nel limite delle somme autorizzate;
- che l'impresa ha firmato la contabilità del 3° S.a.l. senza riserve;

## VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: D41B21002830002;
- il CIG Master acquisito dalla CUC Area Vasta Brescia – sede Territoriale: 97745749A1;

## DATO ATTO CHE:

- ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà in un'unica soluzione entro il mese di luglio 2024, salvo imprevisti al momento non preventivabili.
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:
  - con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
  - con le vigenti regole di finanza pubblica.

**ATTESTATO CHE** in capo alla sottoscritta ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato,

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il 3° S.a.l. relativo ai lavori di: **"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI CONCESIO (BS) – CIG: 97745749A1 – CUP: D41B21002830002"** e la relativa contabilità allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali risulta che la ditta **"GAETA COSTRUZIONI Srl"**, C.f./P.iva **03237180652**, con sede legale in **Baronissi (Sa), Via Corte, n. 30**, ha eseguito alla data del 21.06.2024 lavori pari a € **995.971,08** oltre IVA;
2. di liquidare a favore della ditta **GAETA COSTRUZIONI Srl**, C.f./P.iva 03237180652, con sede legale in Baronissi (Sa) Via Corte, n. 30, come desumibile dal certificato di pagamento n. 3, la somma di € 328.100,00, oltre iva 10% di € 32.810,00, per un importo complessivo di



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

- € 360.910,00, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero percentuale sui lavori eseguiti dell'anticipazione e delle somme già liquidate in sede di 1° e 2° S.a.l.;
3. di dare atto che l'importo complessivo di € 360.910,00 per la realizzazione dell'opera è imputato al capitolo 09032.05.0002 del bilancio 2022 finanziato da contributo ANAS;
  4. di trasmettere la presente alla Direzione Lavori ed alla Ditta Appaltatrice per gli adempimenti di competenza;
  5. di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.;
  6. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.