

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Geom. Alessandro Giacomini

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

Concesio 30/10/2023

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 14, comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 49/2018

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

Comune di Concesio

Stazione appaltante: **Comune di Concesio , Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)**

Lavori di: **Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006**

Impresa: **Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062
Concesio (BS)**

Importo lavori: **€ 47.003,05 + IVA 22% (di cui 1.463,05 per oneri della sicurezza)**

Importo variante: **€ 1.237,50 + IVA 22%**

Importo totale: **€ 48.240,55 + IVA 22% (di cui 1.463,05 per oneri della sicurezza)**

PREMESSO

- che il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale sul Fiume Mella", consistenti nella tinteggiatura di detto ponte e nella sostituzione degli elementi lignei dell'assito, redatto dal Geom. Alessandro Giacomini con studio in Via Giovanni Falcone 85, 25062 Concesio (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 22/06/2023;
- che l'importo di tale progetto è di € 66.000,00 così distinto:
 - o Importo dei lavori € 46.000,00 oltre IVA (oltre a € 1.463,05 per oneri della sicurezza);
 - o Somme a disposizione € 18.536,95;
- che la Determinazione Dirigenziale n. 403 in data 08/08/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062 Concesio, per un ammontare complessivo di € 45.540,00 oltre IVA (oltre a € 1.463,05 per oneri della sicurezza) con ribasso di € 460,00 sul costo previsto a base d'asta (pari all'1%);
- che la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sono state svolte dal sottoscritto Geom. Alessandro Giacomini, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375;
- il Verbale di consegna Lavori, redatto il giorno 20/09/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L. con contestuale inizio degli stessi, dal quale risulta che i lavori dovevano essere completati in ventotto (28) giorni e quindi con ultimazione dei lavori per il giorno 18/10/2023;

- che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le ragioni meglio descritte e specificate nella Perizia di Variante, approvata con determina del dirigente dell'area tecnica n. **515** del **17/10/2023**;
- che per l'attuazione della variante è stato necessario introdurre un nuovo prezzo, riportato nel seguente elenco:

			prezzo
1 (NP.05)	Fornitura e posa di sistema di ancoraggio aggiuntivo per gli elementi lignei dell'assito e le putrelle IPE 100 esistenti, costituito da piastrine in acciaio da carpenteria, di dimensioni 50x50 mm, e sp. 3 mm, forate con foro di diametro 12 mm, per il passaggio di bulloni a testa tonda con dado, di diametro 10 mm, a sezione di base quadrata, in acciaio zincato: n. 2 sistemi di ancoraggio per ognuna delle 203 tavole d'assito.	a corpo	€ 1.250,00

- il Verbale di sospensione Lavori, redatto il giorno 13/10/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L., con decorrenza dal 14/10/2023, stante la necessità di consentire la redazione e l'approvazione di una perizia di variante resasi necessaria per imprevedibili necessità realizzative legate allo stato dei luoghi;
- che la Perizia di Variante è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 515 del 17/10/2023;
- che il Verbale di ripresa Lavori redatto il giorno 23/10/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L., con decorrenza dal 23/10/2023 e con il quale il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato al giorno 27/10/2023;
- che in data 26/10/2023 è stato emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori;
- che l'ultimazione dei lavori, come riportato dal citato verbale, è avvenuta in data 26/10/2023 e rispettando i termini previsti e quindi non sono state applicate penali per un ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- che nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio dal Direttore dei lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;
- che dagli atti in possesso di questa direzione lavori, non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive e previdenziali;
- che durante lo svolgimento dei lavori non sono state apposte riserve da parte dell'Impresa Affidataria.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Lo stato finale, redatto in data 27/10/2023 e depositato in allegato alla presente relazione, quantifica un importo complessivo netto di **€ 48.240,55** (importo comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a **€ 1.463,05**).

Resta pertanto a credito dell'Impresa Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. l'importo di **€ 48.240,55**.

Concesio, 30/10/2023

Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Geom. Alessandro Giacomini

L'impresa appaltatrice
Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. Snc

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti

VEZZOLI & MITELLI
di **VEZZOLI R. & C. s.n.c.**
Via Valsorda, 58/A - Tel. 338 561062F
25062 CONCESIO (BS)
Partita IVA: 03599070178
Reg. Imprese di Brescia - REA n. 42593

