























Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 1'331'841,58 - 100%)</b>							
40 006-P1 30/09/2024	F - IMPIANTI ELETTRICI (voce pari a euro 65'859,57 - 4,945% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					61,21		
	SOMMANO % aliquota					61,21 (3,027%)		
41 001-P1 30/08/2024	A - FACCIATE COPERTURA (voce pari a euro 256'779,06 - 19,280% dei lavori a corpo)					14,75		
	SOMMANO % aliquota					14,75 (2,844%)		
42 002-P1 30/08/2024	B - OPERE INTERNE (voce pari a euro 391'268,42 - 29,378% dei lavori a corpo)					3,62		
	SOMMANO % aliquota					3,62 (1,063%)		
43 003-P1 30/08/2024	C - OPERE ESTERNE - allacciamenti (voce pari a euro 229'702,72 - 17,247% dei lavori a corpo)					89,82		
	SOMMANO % aliquota					89,82 (15,491%)		
44 004-P1 30/08/2024	D - STRUTTURE (voce pari a euro 225'840,38 - 16,957% dei lavori a corpo)					2,86		
	SOMMANO % aliquota					2,86 (0,485%)		
45 005-P1 30/08/2024	E - IMPIANTI MECCANICI (voce pari a euro 162'391,44 - 12,193% dei lavori a corpo)					32,82		
	SOMMANO % aliquota					32,82 (4,002%)		
46 006-P1 30/08/2024	F - IMPIANTI ELETTRICI (voce pari a euro 65'859,57 - 4,945% dei lavori a corpo)					38,79		
	SOMMANO % aliquota					38,79 (1,918%)		
	Brescia, 23/09/2024							
	<b>L'Impresa</b> Fin-Edil srl							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							

