

# **COMPUTO METRICO**

## **1° S.A.L.**

**OGGETTO:** LP 594: MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CONCESIO

Data, 01/02/2023

**Il Direttore dei Lavori**  
**Geom. Rodolfo Sharifi**  
**documento firmato digitalmente**

**L'Impresa**  
**PGS Impianti**  
**documento firmato digitalmente**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 07.02.03.15	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante SCARIFICA MECCANICA, per un'altezza da cm 10 a cm 15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica:  VIA MANDO' CM 15 E DEPOSITO DELLA GHIAIA IN VIA SELVA (parte iniziale e parte finale, esclusa la curva in cls, (vedi foto) VIA SELVA (CURVA CM 15) spostamento scarificato sulla stessa strada (vedi foto)		100,00	3,000		300,00		
			20,00	4,000		80,00		
	SOMMANO m2					380,00	5,00	1'900,00
2 07.02.03.32	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. (CALCOLATA ALTEZZA DOPPIA RISPETTO ALLA SCARIFICA) VIA MANDO' (TRASPORTO IN VIA SELVA)		100,00	3,000	0,300	90,00		
	SOMMANO t					90,00	1,00	90,00
3 07.02.03.76	Massetto in calcestruzzo a 250kg di cemento R325, spessore cm 15, per la formazione di caldana stradale , compresa formazione di giunti di dilatazione ogni ml 4, compresi tagli diagonali per migliorare la percorrenza in salita e discesa nel periodo invernale con neve e lo scolo delle acque, compresa rete elettrosaldata 20/20 Ø6 con sormonto, esclusa la preparazione del piano di posa VIA MANDO' CM 15 VIA SELVA (CURVA CM 15) Via Mandò-Via Selva, casseri,taglierina,spostamento terra		100,00	3,000		300,00		
			20,00	4,000		80,00		
						50,00		
	SOMMANO mq					430,00	30,00	12'900,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							14'890,00
	<b>TOTALE euro</b>							14'890,00
	<b>Sconto gara 10.1%</b>							1'503,89
	<b>Totale netto</b>							13'386,11
	Data, 01/02/2023							
	<b>Il Direttore dei Lavori</b> Geom.RodolfoSharifi documento firmato digitalmente							
	L'Impresa PGS Impianti documento firmato digitalmente							
	<b>A RIPORTARE</b>							

## Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): c2ea1b6325fcddad94b984245de41fa5792aedc196e2d79ae69060c46ea8bb50

Firme digitali presenti nel documento originale

RODOLFO SHARIFI

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

N. Protocollo: 0003646/2023

Data Protocollo: 02/02/2023

Oggetto: COMPUTO 1 SAL LP594 MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE - IMPRESA PGS IMPIANTI



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI CONCESIO, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bc90be362cef9568\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bc90be362cef9568_p7m&auth=1)

ID: bc90be362cef9568