

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
per i lavori di Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE
CUP: D47G23000070006

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Geom. Alessandro Giacomini

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Brescia, n. 5375

Via Belcolle 2, 25075 Nave (BS)

Tel. 3335074644 – email studio.giacominialessandro@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 209 del 02/05/2023

Concesio 30/10/2023

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

Comune di Concesio

Stazione appaltante: **Comune di Concesio , Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)**

Lavori di: **Manutenzione del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE**
CUP: D47G23000070006

Impresa: **Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062 Concesio (BS)**

Importo lavori: **€ 47.003,05 + IVA 22% (di cui 1.463,05 per oneri della sicurezza)**

Importo variante: **€ 1.237,50 + IVA 22%**

Importo totale: **€ 48.240,55 + IVA 22% (di cui 1.463,05 per oneri della sicurezza)**

VISTO

- che il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione del ponte ciclopedonale sul Fiume Mella", consistenti nella tinteggiatura di detto ponte e nella sostituzione degli elementi lignei dell'assito, redatto dal Geom. Alessandro Giacomini con studio in Via Giovanni Falcone 85, 25062 Concesio (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.114 del 22/06/2023;
- che la Determinazione Dirigenziale n. 403 in data 08/08/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. con sede in Via Valsorda 58/A, 25062 Concesio, per un ammontare complessivo di € 45.540,00 oltre IVA (oltre a € 1.463,05 per oneri della sicurezza);
- che il Verbale di consegna Lavori, redatto il giorno 20/09/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L. con contestuale Inizio degli stessi, dal quale risulta che i lavori dovevano essere completati in ventotto (28) giorni e quindi con ultimazione dei lavori per il giorno 18/10/2023;
- che il Verbale di sospensione Lavori, redatto il giorno 13/10/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L., con decorrenza dal 14/10/2023, stante la necessità di consentire la redazione e l'approvazione di una perizia di variante resasi necessaria per imprevedibili necessità realizzative legate allo stato dei luoghi;
- che la Perizia di Variante è stata approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 515 del 17/10/2023;
- che il Verbale di ripresa Lavori redatto il giorno 23/10/2023 dal sottoscritto, in qualità di D.L., con decorrenza dal 23/10/2023 e con il quale il termine utile per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato al giorno 27/10/2023;
- che in data 26/10/2023 è stato emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori;

PREMESSO

- che costituiscono allegato al presente CRE, la Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale (Art. 12, comma 1 e 14, comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 49/2018) e lo stato finale, documenti questi ultimi, richiamati come parte integrante e sostanziale, da cui si evincono le varie fasi di esecuzione dei lavori e altresì si evince che l'importo della rata di saldo, in applicazione dei prezzi contrattuali, ammonta ad € 48.240,55 oltre IVA 22%;
- che il presente CRE è finalizzato, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023 a certificare che l'oggetto dell'affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai fini della verifica delle opere realizzate, sia sotto il profilo della buona esecuzione che quello della loro rispondenza al progetto e della loro corretta contabilizzazione.

Di seguito si riepilogano: quadro economico di progetto; quadro economico di aggiudicazione; quadro economico di variante.

COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA <u>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DA PERIZIA DI VARIANTE</u>				
INDICAZIONE DEI LAVORI	Atto	Approvazione progetto def-esec	Aggiudicazione lavori	Variante
	n. del CIG	209 02/05/2023	403 08/08/2023 991194294A	991194294A
Lavori a base d'asta		46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €
Importo maggiori lavorazioni in variante		-	-	1 250,00 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		1 463,05 €	1 463,05 €	1 463,05 €
Importo complessivo lavori		47 463,05 €	47 463,05 €	48 713,05 €
Ribasso di gara percentuale		-	1%	1%
Ribasso di gara		-	460,00 €	472,50 €
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara		47 463,05 €	47 003,05 €	48 240,55 €
IVA 22% dell'importo complessivo dei lavori		10 441,87 €	10 340,67 €	10 612,92 €
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza comprensivo cassa e IVA (det. 209/2023)		6 148,80 €	6 148,80 €	6 148,80 €
Incentivo art. 113		949,26 €	949,26 €	949,26 €
Imprevisti e varie		997,02 €	1 558,22 €	48,47 €
Totale somme a disposizione		18 536,95 €	18 996,95 €	17 759,45 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

in data odierna si è tenuta la visita di sopralluogo a cui sono intervenuti i sigg.ri:
Geom. Alessandro Giacomini nella qualità di direttore dei lavori nominato dal Comune di Concesio;
Sig. Roberto Vezzoli nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Affidataria;
Arch. Flavia Gusberti nella qualità di Responsabile del procedimento;
Con la scorta del progetto, del progetto di variante e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto completi anche delle opere elencate nel verbale di fine lavori.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di affidamento e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nella somma autorizzata;
- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive e previdenziali;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dell'opera non sono state emesse dalla ditta appaltatrice fatture di acconto.

Pertanto il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa " Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. S.n.c. "

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Per la qual cosa

LIQUIDA

il credito residuo dell'Impresa per un imponibile pari all'importo totale dei lavori di € 48.240,55 (euro quarantottomiladuecentoquaranta/55) + IVA 22%.

Concesio, 27/10/2023

Il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Geom. Alessandro Giacomini

L'impresa appaltatrice
Vezzoli & Mitelli di Vezzoli R. & C. Snc

VEZZOLI & MITELLI
di VEZZOLI R. & C. s.n.c.
Via Valsorda, 58/A - Tel. 338 5610625
25062 CONCESIO (BS)
Partita IVA: 03599070178
Reg. Imprese di Brescia - REA n. 425937



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Flavia Gusberti

