

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55 COSTI DELLA
SICUREZZA

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Marco Bigni ingegnere

Marco Bigni
24.09.2024
11:41:02
GMT+02:00



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 001.001.001	LAVORI A CORPO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE					
	al S.A.L. n. 1	1	1	85,00		4'477,43
	al S.A.L. n. 2	2	3	85,00 10,00		4'477,43 526,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			95,00	5'267,56	5'004,19
2 001.001.002	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - PONTEGGIO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	4	48,00		32'877,69
		3	6	48,00 17,00		32'877,69 11'644,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			65,00	68'495,19	44'521,87
3 001.001.003	FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO FASE 1 - Approvazione Delibera n. 144 del 07/09/2023 - SICUREZZA - RIUNIONI DI COORDINAMENTO					
	al S.A.L. n. 1	1	2	40,00		374,08
	al S.A.L. n. 2	2	5	40,00		374,08
		3	7	80,00 10,00		748,16 93,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			90,00	935,20	841,68
4 002.001.001	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 - SICUREZZA - ALLESTIMENTO AREA CANTIERE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	8	5,00		550,15
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			5,00	11'002,93	550,15
5 002.001.002	FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 - SICUREZZA - PONTEGGIO FASE 2 - Approvazione Delibera n. 21 del 30/01/2024 - SICUREZZA - PONTEGGIO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	9	5,00		1'340,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 %			5,00	26'812,22	1'340,61
	Parziale LAVORI A CORPO euro					52'258,50
	TOTALE euro					52'258,50
	Concesio (BS), 23/09/2024					
	Il Coordinatore della Sicurezza Marco Bigni ingegnere					
	----- ----- ----- ----- ----- -----					