

REGISTRO DI CONTABILITA'

*** PARTITA IN CONTO PROVVISORIO**

OGGETTO: Realizzazione nuovo centro di raccolta e centro del riuso

COMMITTENTE: Comune di Concesio


IMPRESA: Gaeta Costruzioni s.r.l.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Flavia Gusberti

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						4'623,59	320'827,01
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
7 1C.01.030.00 30.a 16/01/2024	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l' ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³	SOMMANO m³	1	3	8,82	149,10	1'315,06	
8 A.P.0.001 16/01/2024	Eliminazione di alberi mediante taglio e con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta per alberi superiori a mt.2,50	SOMMANO cadauno	1	3	11,00	47,30	520,30	
9 1C.00.065.00 10.b 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	SOMMANO cad	1	3	3,00	59,24	177,72	
10 1C.00.065.00 10.c 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi leggeri C<12	SOMMANO cad	1	3	3,00	31,11	93,33	
11 1C.00.065.00 10.d 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti C>12	SOMMANO cad	1	3	3,00	37,69	113,07	
12 1C.00.065.00 10.e 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo aromatici	SOMMANO cad	1	3	3,00	38,90	116,70	
13 1C.00.065.00 10.f 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	SOMMANO cad	1	3	3,00	44,29	132,87	
14 1C.00.065.00 10.g 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- policlorobifenili (PCB)	SOMMANO cad	1	3	3,00	58,65	175,95	
15 1C.00.065.00 10.h 16/01/2024	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC composti alifatici clorurati	SOMMANO cad	1	3	3,00	36,50	109,50	
16 A.P.0.018 16/01/2024	Spostamento pali illuminazione esistenti interferenti con il nuovo centro di raccolta.La lavorazione comprende l'interruzione della linea di alimentazione esistente,lo scalzamento ... del palo,collegamenti elettrici e cablaggio .Compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte	SOMMANO cadauno	1	4	0,50	740,07	370,04	
17 1C.02.100.00 30.a 16/01/2024	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.	SOMMANO m³	1	4	441,93	8,02	3'544,28	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						6'668,82	
	----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E						11'292,41	320'827,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						202'119,02	320'827,01
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
21 1C.02.100.00 40.a 16/01/2024	Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.	SOMMANO m³	1	7	842,58	10,68	8'998,75	
22 1C.02.600.00 10.a 16/01/2024	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelepipedi sovrapponibili in PP, PVC, per la formazione di un bacino interrato drenante con capacità di accumulo del 96%, la con ... regola d'arte, con la sola esclusione degli scavi e del tessuto geotessile da contabilizzare a parte:- elementi modulari	SOMMANO m³	1	7	255,36	188,36	48'099,61	
23 1C.02.600.00 10.d 16/01/2024	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelepipedi sovrapponibili in PP, PVC, per la formazione di un bacino interrato drenante con capacità di accumulo del 96%, la con ... da contabilizzare a parte:- sovrapprezzo agli elementi modulari per formazione pozzetto di ispezione con coperchio D400	SOMMANO m³	1	7	2,00	154,75	309,50	
24 1C.13.300.00 20.i 16/01/2024	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m²	SOMMANO m²	1	7	319,36	2,66	849,50	
25 1C.02.350.00 10.d 16/01/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	SOMMANO m³	1	7	10,64	14,28	151,94	
26 1U.04.110.00 50.b 16/01/2024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	SOMMANO m³	1	7	53,35	2,14	114,17	
27 A.P.0.021 16/01/2024	Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia costituito da: -Vasca monoblocco con copertura carrabile asportabile prefabbricata in C.A. e pozzetti di ispezione .Dimension ... ento coperchi avvitabili in polipropilene -Materiale elettrico, idraulico di consumo -Trasporto montaggio messa in opera.	SOMMANO a corpo	1	8	1,00	36'555,25	36'555,25	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						95'078,72	
	T O T A L E euro						297'197,74	
	Concesio (BS), 16/01/2024							
	L'Impresa Gaeta Costruzioni SRL							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Torquati							
	A R I P O R T A R E						297'197,74	320'827,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						297'197,74	320'827,01
	<p>In data 16/01/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Torquati</p> <div style="text-align: center;">  </div>							236'200,00
	A R I P O R T A R E						297'197,74	557'027,01