

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione nuovo centro di raccolta e centro del riuso

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: Gaeta Costruzioni s.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 3

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Mauro Torquati

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 1C.00.065.00 10.b	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)	1	9	3,00		177,72
	al S.A.L. n. 1			3,00		177,72
	al S.A.L. n. 2			3,00		177,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	59,24	177,72
2 1C.00.065.00 10.c	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi leggeri C<12	1	10	3,00		93,33
	al S.A.L. n. 1			3,00		93,33
	al S.A.L. n. 2			3,00		93,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	31,11	93,33
3 1C.00.065.00 10.d	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti C>12	1	11	3,00		113,07
	al S.A.L. n. 1			3,00		113,07
	al S.A.L. n. 2			3,00		113,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	37,69	113,07
4 1C.00.065.00 10.e	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo aromatici	1	12	3,00		116,70
	al S.A.L. n. 1			3,00		116,70
	al S.A.L. n. 2			3,00		116,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	38,90	116,70
5 1C.00.065.00 10.f	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	1	13	3,00		132,87
	al S.A.L. n. 1			3,00		132,87
	al S.A.L. n. 2			3,00		132,87
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	44,29	132,87
6 1C.00.065.00 10.g	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- policlorobifenili (PCB)	1	14	3,00		175,95
	al S.A.L. n. 1			3,00		175,95
	al S.A.L. n. 2			3,00		175,95
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	58,65	175,95
7 1C.00.065.00 10.h	Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC composti alifatici clorurati	1	15	3,00		109,50
	al S.A.L. n. 1			3,00		109,50
	al S.A.L. n. 2			3,00		109,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			3,00	36,50	109,50
8 1C.01.030.00 30.a	Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³	1	7	8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 1			8,82		1'315,06
	al S.A.L. n. 2			8,82		1'315,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			8,82	149,10	1'315,06
9 1C.02.050.00 20.a	Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere	2	31	0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			2'970,00		5'732,10
	al S.A.L. n. 2			2'970,00		5'732,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			2'970,00	1,93	5'732,10

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
10 1C.02.100.00 30.a	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligatoria con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere.	1	17	441,93		3'544,28
	al S.A.L. n. 1			441,93		3'544,28
	al S.A.L. n. 2			441,93		3'544,28
		3	53	14,54		116,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			456,47	8,02	3'660,89
11 1C.02.100.00 40.a	Scavo a sezione obbligatoria a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.	1	21	842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 1			842,58		8'998,75
	al S.A.L. n. 2			842,58		8'998,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			842,58	10,68	8'998,75
12 1C.02.350.00 10.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)	1	25	10,64		151,94
	al S.A.L. n. 1			10,64		151,94
	al S.A.L. n. 2			10,64		151,94
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			10,64	14,28	151,94
13 1C.02.400.00 10	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate.			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	64	3'000,00		10'170,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			3'000,00	3,39	10'170,00
14 1C.02.600.00 10.a	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelepipedi sovrapponibili in PP, PVC, per la formazione di un bacino interrato drenante con capacità di accumulo del 96%, la con ... regola d'arte, con la sola esclusione degli scavi e del tessuto geotessile da contabilizzare a parte:- elementi modulari	1	22	255,36		48'099,61
	al S.A.L. n. 1			255,36		48'099,61
	al S.A.L. n. 2			255,36		48'099,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			255,36	188,36	48'099,61
15 1C.02.600.00 10.d	Fornitura e posa in opera di elementi modulari parallelepipedi sovrapponibili in PP, PVC, per la formazione di un bacino interrato drenante con capacità di accumulo del 96%, la con ... da contabilizzare a parte:- sovrapprezzo agli elementi modulari per formazione pozzetto di ispezione con coperchio D400	1	23	2,00		309,50
	al S.A.L. n. 1			2,00		309,50
	al S.A.L. n. 2			2,00		309,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			2,00	154,75	309,50
16 1C.04.015.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	51	70,02		9'505,22
		3	54	1,45		196,84
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m³			71,47	135,75	9'702,06
17 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	50	115,41		2'043,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I		
		SAL	RC		unitario	TOTALE	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			115,41	17,71	2'043,91	
18 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	43	20'517,46		43'497,02	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			20'517,46	2,12	43'497,02	
19 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	47	355,06		738,52	
		3	57	166,44		346,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 kg			521,50	2,08	1'084,72	
20 1C.05.200.00 10.g	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldato e tralici di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa le la ... isoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	44	66,12		4'242,92	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			66,12	64,17	4'242,92	
21 1C.05.200.00 10.h	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldato e tralici di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa le la ... tta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - per ogni cm in più o in meno						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	45	661,20		423,17	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ² x cm			661,20	0,64	423,17	
22 1C.08.050.00 50	Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastrici, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			525,42		9'215,87	
		2	33	525,42		9'215,87	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			525,42	17,54	9'215,87	
23 1C.12.100.00 10.d	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	63	66,20		393,89	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			66,20	5,95	393,89	
24 1C.13.150.00 10	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata						
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00	
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00	
		3	62	525,42		5'354,03	
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			525,42	10,19	5'354,03	
25 1C.13.300.00 20.i	Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m ²						
		1	24	319,36		849,50	
	al S.A.L. n. 1			319,36		849,50	
	al S.A.L. n. 2			319,36		849,50	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			319,36	2,66	849,50
26 1C.13.300.00 30.b	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi emisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m ² , con sigillante incorporato					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	49	306,50		1'817,55
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			306,50	5,93	1'817,55
27 1U.04.010.00 20	Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	29	81,50		961,70
				81,50		961,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ³			81,50	11,80	961,70
28 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	30	60,00		415,80
				60,00		415,80
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			60,00	6,93	415,80
29 1U.04.110.00 50.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7					
	al S.A.L. n. 1			53,35		114,17
	al S.A.L. n. 2			53,35		114,17
		1	26	53,35		114,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ³			53,35	2,14	114,17
30 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m ³ /ml;					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	65	300,00		6'528,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			300,00	21,76	6'528,00
31 A.P.0.001	Eliminazione di alberi mediante taglio e con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta per alberi superiori a mt.2,50					
	al S.A.L. n. 1	1	8	11,00		520,30
				11,00		520,30
	al S.A.L. n. 2	2	28	24,00		1'135,20
				35,00		1'655,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			35,00	47,30	1'655,50
32 A.P.0.005	Sovraprezzo al calcestruzzo del solaio per passaggio dalla classe C20/25 a classe C32/40					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	46	66,12		206,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			66,12	3,12	206,29
33 A.P.0.007	Fornitura e posa di porta a libro senza guida a terra apribile manualmente 2+2 ante con installazione interna, oltre luce sia in larghezza che altezza, rotazione a 90° , colore da defL. , foro muro 3500X5000, compreso mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	59	5,00		24'229,25

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			5,00	4'845,85	24'229,25
34 A.P.0.011	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3	52	0,00 0,00 24,45		0,00 0,00 2'362,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mq			24,45	96,62	2'362,36
35 A.P.0.018	Spostamento pali illuminazione esistenti interferenti con il nuovo centro di raccolta.La lavorazione comprende l'interruzione della linea di alimentazione esistente,lo scalzamento ... del palo,collegamenti elettrici e cablaggio .Compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1	16	0,50 0,50 0,50		370,04 370,04 370,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cadauno			0,50	740,07	370,04
36 A.P.0.021	Fornitura e posa in opera di impianto di prima pioggia costituito da: -Vasca monoblocco con copertura carrabile asportabile prefabbricata in C.A. e pozzetti di ispezione .Dimension ... ento coperchi avvitabili in polipropilene -Materiale elettrico,idraulico di consumo -Trasporto montaggio messa in opera. al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	1	27	1,00 1,00 1,00		36'555,25 36'555,25 36'555,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 a corpo			1,00	36'555,25	36'555,25
37 MC.13.150.0 040.b	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3	60	0,00 0,00 525,42		0,00 0,00 4'087,77
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			525,42	7,78	4'087,77
38 MC.13.150.0 040.c	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... alla trazione delle giunzioni L/T 500/350 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm con additivo antiradice al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3	61	0,00 0,00 525,42		0,00 0,00 7'030,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			525,42	13,38	7'030,12
Parziale LAVORI A MISURA euro						
						242'497,88
39 1C.05.350.00 10	Variazione del prezzo dei solai per ogni cm in più0 in meno di soletta collaborante in calcestruzzo al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3	56	0,00 0,00 72,68		0,00 0,00 126,46
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 mqxcmm			72,68	1,74	126,46
40 1C.05.500.00 20.a	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2	3	55	0,00 0,00 72,68		0,00 0,00 2'828,71
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			72,68	38,92	2'828,71
41 N.P.0.001	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
45 NC.10.350.0 015.a	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	1	19	310,40		3'876,90
	al S.A.L. n. 1			310,40		3'876,90
		2	37	208,80		2'607,91
	al S.A.L. n. 2			519,20		6'484,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			519,20	12,49	6'484,81
46 NC.10.350.0 015.b	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	39	1'255,68		3'001,08
	al S.A.L. n. 2			1'255,68		3'001,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			1'255,68	2,39	3'001,08
47 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio					
		1	20	77,60		440,77
	al S.A.L. n. 1			77,60		440,77
		2	38	52,20		296,50
	al S.A.L. n. 2			129,80		737,27
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			129,80	5,68	737,27
48 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	40	313,92		182,07
	al S.A.L. n. 2			313,92		182,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m ²			313,92	0,58	182,07
49 NC.10.450.0 050.d	Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00					
		1	1	404,10		3'640,94
	al S.A.L. n. 1			404,10		3'640,94
		2	34	53,40		481,13
	al S.A.L. n. 2			457,50		4'122,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 m			457,50	9,01	4'122,07
50 NC.10.500.0 100.a	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					
		1	2	1,00		164,37
	al S.A.L. n. 1			1,00		164,37
	al S.A.L. n. 2			1,00		164,37
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			1,00	164,37	164,37
51 NC.10.500.0 100.b	Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione					
		1	3	2,00		226,76
	al S.A.L. n. 1			2,00		226,76
		2	35	2,70		306,13
	al S.A.L. n. 2			4,70		532,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 3 cad			4,70	113,38	532,89
52 NC.10.500.0 200.a	Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da terra, tamponatura e copertura con pannello ... mata di appoggio. Nolo mensile:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio					

