

Comune di Concesio  
Provincia di Brescia

pag. 1

# SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA  
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"  
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

**COMMITTENTE:** Comune di Concesio

**IMPRESA:** La Cascina Costruzioni srl

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Pietro Brianza ingegnere



Pietro Brianza  
02.12.2024  
12:42:52  
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<b>LAVORI A CORPO</b>						
1 001.001.012	<b>FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.</b> FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					
		1	1	50,00		146'574,11
	al S.A.L. n. 1			50,00		146'574,11
		2	5	45,00		131'916,70
	al S.A.L. n. 2			95,00		278'490,81
	al S.A.L. n. 3			95,00		278'490,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	293'148,23	278'490,81
2 001.001.013	<b>FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI</b> FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 2	2	6	95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 3			95,00		448'087,52
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	471'671,07	448'087,52
3 001.001.015	<b>FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA</b> FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	9	60,00		111'021,92
	al S.A.L. n. 3			60,00		111'021,92
		4	25	35,00		64'762,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	185'036,54	175'784,71
4 001.001.016	<b>FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI</b> FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					
		1	2	95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 1			95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 2			95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 3			95,00		139'910,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	147'274,12	139'910,41
5 001.002.001	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI</b> FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
		1	3	70,00		306'939,25
	al S.A.L. n. 1			70,00		306'939,25
		2	7	25,00		109'621,16
	al S.A.L. n. 2			95,00		416'560,41
	al S.A.L. n. 3			95,00		416'560,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	438'484,64	416'560,41
6 001.002.009	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE</b> FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	10	50,00		61'225,39
	al S.A.L. n. 3			50,00		61'225,39
		4	26	40,00		48'980,32
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			90,00	122'450,79	110'205,71
7 001.002.012	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.</b> FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	27	90,00		1'589,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			90,00	1'765,55	1'589,00
8 001.002.013	<b>FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI</b> FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 3			0,00		0,00
		4	28	100,00		6'761,42

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
9 002.001.017	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			100,00	6'761,42	6'761,42
	<b>FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE</b>					
	FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE	1	4	95,00		14'080,19
	al S.A.L. n. 1			95,00		14'080,19
	al S.A.L. n. 2			95,00		14'080,19
	al S.A.L. n. 3			95,00		14'080,19
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			95,00	14'821,25	14'080,19
10 002.002.002	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	11	32,00		42'996,28
	al S.A.L. n. 3			32,00		42'996,28
		4	29	33,00		44'339,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			65,00	134'363,39	87'336,20
11 002.002.003	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	12	20,00		38'340,02
	al S.A.L. n. 3			20,00		38'340,02
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			20,00	191'700,10	38'340,02
12 002.002.005	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	13	2,00		2'677,64
	al S.A.L. n. 3			2,00		2'677,64
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			2,00	133'882,13	2'677,64
13 002.002.006	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	14	20,00		48'099,61
	al S.A.L. n. 3			20,00		48'099,61
		4	30	45,00		108'224,13
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			65,00	240'498,07	156'323,74
14 002.002.007	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	15	25,00		73'679,09
	al S.A.L. n. 3			25,00		73'679,09
		4	31	45,00		132'622,36
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			70,00	294'716,36	206'301,45
15 002.002.008	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	16	20,00		10'442,70
	al S.A.L. n. 3			20,00		10'442,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			20,00	52'213,50	10'442,70
16 002.002.009	<b>FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE</b>					
	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	17	35,00		33'038,69
	al S.A.L. n. 3			35,00		33'038,69
		4	32	45,00		42'478,32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
17 002.002.010	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE			80,00	94'396,26	75'517,01
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	18	5,00		5'464,37
	al S.A.L. n. 3			5,00		5'464,37
		4	33	45,00		49'179,30
18 002.002.011	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE</b> FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE			50,00	109'287,33	54'643,67
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	19	25,00		21'382,73
	al S.A.L. n. 3			25,00		21'382,73
19 002.002.014	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI</b> FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI			25,00	85'530,93	21'382,73
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	2	8	10,00		37'547,08
		3	20	10,00		37'547,08
	al S.A.L. n. 3			27,00		101'377,11
		4	34	37,00		138'924,19
				33,00		123'905,36
20 002.003.018	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO</b> FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO			70,00	375'470,78	262'829,55
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	21	30,00		194'885,91
	al S.A.L. n. 3			30,00		194'885,91
		4	35	7,00		45'473,38
21 002.004.019	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO</b> FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO			37,00	649'619,69	240'359,29
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	22	26,00		155'088,66
	al S.A.L. n. 3			26,00		155'088,66
		4	36	6,00		35'789,69
22 002.004.020	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO</b> FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO			32,00	596'494,86	190'878,35
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	23	15,00		15'641,55
	al S.A.L. n. 3			15,00		15'641,55
23 002.004.021	SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <b>FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO</b> FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO			15,00	104'276,97	15'641,55
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	24	10,00		3'560,07
	al S.A.L. n. 3			10,00		3'560,07
	SOMMANO al S.A.L. n. 4 %			10,00	35'600,72	3'560,07
	<b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b>					2'957'704,15
	<b>T O T A L E euro</b>					2'957'704,15

