

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Realizzazione nuovo centro di raccolta e centro del riuso

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: Gaeta Costruzioni s.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 4

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Mauro Torquati

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|-------------------------------|--|-------------|-----|----------|---------------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A MISURA | | | | | | |
| 1 07.03.03.24. b- bs | Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio): diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 119 | 65,00 | | 1'576,90 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | | | 65,00 | 24,26 | 1'576,90 |
| 2 1C.00.065.00 10.b | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- set metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 9 | 3,00 | | 177,72 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 177,72 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 177,72 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 177,72 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 59,24 | 177,72 |
| 3 1C.00.065.00 10.c | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi leggeri C<12 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 10 | 3,00 | | 93,33 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 93,33 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 93,33 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 93,33 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 31,11 | 93,33 |
| 4 1C.00.065.00 10.d | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi pesanti C>12 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 11 | 3,00 | | 113,07 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 113,07 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 113,07 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 113,07 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 37,69 | 113,07 |
| 5 1C.00.065.00 10.e | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi aromatici (BTEXS) - VOC composti organo aromatici | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 12 | 3,00 | | 116,70 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 116,70 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 116,70 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 116,70 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 38,90 | 116,70 |
| 6 1C.00.065.00 10.f | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- idrocarburi policiclici aromatici (IPA) | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 13 | 3,00 | | 132,87 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 132,87 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 132,87 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 132,87 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 44,29 | 132,87 |
| 7 1C.00.065.00 10.g | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- policlorobifenili (PCB) | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 14 | 3,00 | | 175,95 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 175,95 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 175,95 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 175,95 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 58,65 | 175,95 |
| 8 1C.00.065.00 10.h | Determinazione dei parametri chimico fisici dei terreni:- alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni - VOC composti alifatici clorurati | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 15 | 3,00 | | 109,50 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 3,00 | | 109,50 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 109,50 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 3,00 | | 109,50 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 3,00 | 36,50 | 109,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|--|-------------|----|----------|---------------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 9 1C.01.030.00 30.a | Demolizione di strutture e murature in conglomerato cementizio non armato, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ | 1 | 7 | 8,82 | | 1'315,06 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 8,82 | | 1'315,06 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 8,82 | | 1'315,06 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 8,82 | | 1'315,06 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 8,82 | 149,10 | 1'315,06 |
| 10 1C.02.050.00 20.a | Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del cantiere | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 2'970,00 | | 5'732,10 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 2'970,00 | | 5'732,10 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 2'970,00 | | 5'732,10 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 2'970,00 | 1,93 | 5'732,10 |
| 11 1C.02.100.00 10.b | Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 352,82 | | 3'281,23 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 352,82 | 9,30 | 3'281,23 |
| 12 1C.02.100.00 30.a | Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciue ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. | | | 441,93 | | 3'544,28 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 441,93 | | 3'544,28 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 441,93 | | 3'544,28 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 14,54 | | 116,61 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 456,47 | | 3'660,89 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 244,80 | | 1'963,30 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 701,27 | 8,02 | 5'624,19 |
| 13 1C.02.100.00 40.a | Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la ... i segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere. | | | 842,58 | | 8'998,75 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 842,58 | | 8'998,75 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 842,58 | | 8'998,75 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 842,58 | | 8'998,75 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 842,58 | 10,68 | 8'998,75 |
| 14 1C.02.350.00 10.d | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) | | | 10,64 | | 151,94 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 10,64 | | 151,94 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 10,64 | | 151,94 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 10,64 | | 151,94 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 511,98 | | 7'311,07 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 522,62 | 14,28 | 7'463,01 |
| 15 1C.02.350.00 10.e | Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 49,32 | | 1'708,94 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 49,32 | 34,65 | 1'708,94 |
| 16 1C.02.400.00 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | | |
|----------------------------|--|-------------|-----|-----------|---------------|-----------|-------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 23 1C.04.015.00 40.a | Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in ... 7 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4 | 132 | 0,46 | | | 82,52 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 0,46 | 179,39 | | 82,52 |
| 24 1C.04.350.00 10 | Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4 | 133 | 2,17 | | | 51,19 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m³ | | | 2,17 | 23,59 | | 51,19 |
| 25 1C.04.400.00 10.a | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | 3 | 50 | 115,41 | | 2'043,91 | |
| | | 4 | 123 | 15,36 | | 2'043,91 | |
| | | 4 | 129 | 2,40 | | 272,03 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 133,17 | 17,71 | 2'358,44 | |
| 26 1C.04.400.00 20.b | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4 | 131 | 24,00 | | 673,68 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 24,00 | 28,07 | 673,68 | |
| 27 1C.04.400.00 20.c | Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4 | 134 | 4,71 | | 220,62 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 4,71 | 46,84 | 220,62 | |
| 28 1C.04.400.00 70 | Sovrapprezzo alle cassature per getti a vista, per piattatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature, ecc. | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4 | 135 | 28,71 | | 538,60 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 28,71 | 18,76 | 538,60 | |
| 29 1C.04.450.00 10.a | Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| | al S.A.L. n. 3 | 3 | 43 | 20'517,46 | | 43'497,02 | |
| | | 4 | 122 | 230,40 | | 488,45 | |
| | | 4 | 136 | 285,00 | | 604,20 | |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 kg | | | 21'032,86 | 2,12 | 44'589,67 | |
| 30 | Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | | |
|----------------------------|---|-------------|-----|----------|---------------|--------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE | |
| 1C.04.450.00 20 | 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 | 47 | 355,06 | | | 738,52 |
| | | 3 | 57 | 166,44 | | | 346,20 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 521,50 | | | 1'084,72 |
| | | 4 | 92 | 1'674,68 | | | 3'483,33 |
| | | 4 | 95 | 67,98 | | | 141,40 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 kg | | | 2'264,16 | 2,08 | | 4'709,45 |
| 31 1C.05.200.00 10.g | Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa la ... isoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta) | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3 | 44 | 66,12 | | | 4'242,92 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 66,12 | | | 4'242,92 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 66,12 | 64,17 | | 4'242,92 |
| 32 1C.05.200.00 10.h | Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa la ... tta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - per ogni cm in più o in meno | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3 | 45 | 661,20 | | | 423,17 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 661,20 | | | 423,17 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² x cm | | | 661,20 | 0,64 | | 423,17 |
| 33 1C.05.350.00 10 | Variatione del prezzo dei solai per ogni cm in più o in meno di soletta collaborante in calcestruzzo | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3 | 56 | 72,68 | | | 126,46 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 72,68 | | | 126,46 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mqxcmm | | | 72,68 | 1,74 | | 126,46 |
| 34 1C.05.500.00 20.a | Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Compresa tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 3 | 55 | 72,68 | | | 2'828,71 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 72,68 | | | 2'828,71 |
| | | 4 | 94 | 30,90 | | | 1'202,63 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 103,58 | 38,92 | | 4'031,34 |
| 35 1C.08.050.00 30 | Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 4 | 126 | 72,68 | | | 1'138,17 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 72,68 | 15,66 | | 1'138,17 |
| 36 1C.08.050.00 50 | Massetto in calcestruzzo per formazione pendenze su lastri, con impasto a 250 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, con superficie tirata a frattazzo fine, spessore medio cm 6 | | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | 2 | 33 | 525,42 | | | 9'215,87 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 525,42 | | | 9'215,87 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 525,42 | | | 9'215,87 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m² | | | 525,42 | 17,54 | | 9'215,87 |
| 37 1C.09.030.00 10.a | Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... finita: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|---|-------------|-----|----------|---------------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | | | 66,20 | | 393,89 |
| | | | | 66,20 | 5,95 | 393,89 |
| 45 1C.12.150.00 10.c | Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfiaccio e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 105 | 500,00 | | 3'245,00 |
| | | | | 500,00 | 6,49 | 3'245,00 |
| 46 1C.12.470.00 10.b | Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfiaccio in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 113 | 18,35 | | 776,21 |
| | | | | 18,35 | 42,30 | 776,21 |
| 47 1C.12.610.00 20.c | Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 111 | 20,00 | | 320,40 |
| | | | | 20,00 | 16,02 | 320,40 |
| 48 1C.13.100.00 20 | Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 89 | 730,92 | | 3'420,71 |
| | | | | 730,92 | 4,68 | 3'420,71 |
| 49 1C.13.150.00 10 | Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3 | 62 | 525,42 | | 5'354,03 |
| | | | | 525,42 | | 5'354,03 |
| | | | | 525,42 | 10,19 | 5'354,03 |
| 50 1C.13.300.00 10.d | Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliest ... esi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 17 mm, peso 640 g/m ² | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 76 | 525,42 | | 4'707,76 |
| | | | | 525,42 | 8,96 | 4'707,76 |
| 51 1C.13.300.00 20.i | Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli e sormonti: - peso 350 g/m ² | | | 319,36 | | 849,50 |
| | | 1 | 24 | 319,36 | | 849,50 |
| | | | | 319,36 | | 849,50 |
| | | | | 319,36 | | 849,50 |
| | | | | 319,36 | 2,66 | 849,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|---|-------------|-----|--|---------------|--|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 52 1C.13.300.00 30.b | Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi emisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m ² , con sigillante incorporato al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 3 | 49 | 0,00 0,00 306,50 306,50 306,50 | | 0,00 0,00 1'817,55 1'817,55 1'817,55 |
| 53 1C.14.050.00 20.c | Canali di gronda completi di cigogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... eciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m ²) al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 73 | 0,00 0,00 0,00 9,80 9,80 | | 0,00 0,00 0,00 902,97 902,97 |
| 54 1C.18.020.00 20.a | Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m ² di quarzo e 2 kg/m ² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldato. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e liscia al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 90 | 0,00 0,00 0,00 423,97 423,97 | | 0,00 0,00 0,00 13'685,75 13'685,75 |
| 55 1C.18.150.00 10.d | Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 96 | 0,00 0,00 0,00 82,89 82,89 | | 0,00 0,00 0,00 2'855,56 2'855,56 |
| 56 1C.19.050.00 10.c | Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 97 | 0,00 0,00 0,00 66,44 66,44 | | 0,00 0,00 0,00 2'453,63 2'453,63 |
| 57 1C.21.250.00 10.c | Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | 4 | 100 | 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 | | 0,00 0,00 0,00 1'665,72 1'665,72 |
| 58 1C.22.020.00 10.a | Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 SOMMANO al S.A.L. n. 4 kg | 4 | 116 | 0,00 0,00 0,00 323,54 323,54 | | 0,00 0,00 0,00 1'546,52 1'546,52 |
| 59 1C.22.040.00 | Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenz ... d'opera, la posa da fabbro e | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|--|-------------|-----|----------|---------------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 40.a | muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m ²) - tipo corrente | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 117 | 1'296,00 | | 10'316,16 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 kg | | | 1'296,00 | 7,96 | 10'316,16 |
| 60 1C.22.100.00 10.a | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 118 | 1'296,00 | | 2'345,76 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 kg | | | 1'296,00 | 1,81 | 2'345,76 |
| 61 1C.22.150.01 50.b | Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m ² K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 101 | 2,00 | | 1'992,68 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 2,00 | 996,34 | 1'992,68 |
| 62 1C.22.250.00 10.d | Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - a vasistas | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 138 | 14,00 | | 4'387,60 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 14,00 | 313,40 | 4'387,60 |
| 63 1C.22.250.00 10.e | Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad anta ribalta | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 137 | 2,40 | | 788,95 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 2,40 | 328,73 | 788,95 |
| 64 1C.22.350.00 90 | Comando elettrico per apertura a distanza di serramenti motorizzati. In opera, comprese assistenze murarie | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 142 | 6,00 | | 1'479,96 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 6,00 | 246,66 | 1'479,96 |
| 65 1C.23.155.00 20.b | Fornitura e posa di vetro stratificato di sicurezza a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore: -44.1 mm (uno strato di PVB 0,38) | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 139 | 32,80 | | 3'235,72 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 32,80 | 98,65 | 3'235,72 |
| 66 1C.23.190.00 10.a | Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con silicani o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|---|-------------|-----|----------|---------------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | | 4 | 140 | 16,40 | | 554,65 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 16,40 | 33,82 | 554,65 |
| 67 1C.23.190.00 20 | Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB) | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 141 | 16,40 | | 133,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 16,40 | 8,11 | 133,00 |
| 68 1C.24.100.00 20.a | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 102 | 681,26 | | 1'505,58 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 681,26 | 2,21 | 1'505,58 |
| 69 1C.24.120.00 20.d | Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | 4 | 103 | 681,26 | | 3'195,11 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 681,26 | 4,69 | 3'195,11 |
| 70 1U.04.010.00 20 | Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 29 | 81,50 | | 961,70 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 81,50 | | 961,70 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 81,50 | | 961,70 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ³ | | | 81,50 | 11,80 | 961,70 |
| 71 1U.04.020.02 50 | Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfilco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | 2 | 30 | 60,00 | | 415,80 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 60,00 | | 415,80 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 60,00 | | 415,80 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | | | 60,00 | 6,93 | 415,80 |
| 72 1U.04.110.00 50.b | Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | 1 | 26 | 53,35 | | 114,17 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 53,35 | | 114,17 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 53,35 | | 114,17 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 53,35 | | 114,17 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ³ | 4 | 88 | 647,53 | | 1'385,71 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ³ | | | 700,88 | 2,14 | 1'499,88 |
| 73 1U.04.145.00 10.a | Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m ³ /ml; | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | 3 | 65 | 300,00 | | 6'528,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 300,00 | | 6'528,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | 4 | 115 | 515,83 | | 11'224,46 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | | | 815,83 | 21,76 | 17'752,46 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|----------------------------|--|-------------|----------|---|---------------|--|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 74 1U.04.180.00 40.d | Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 4 | 112 | 0,00 0,00 0,00 8,00 | | 0,00 0,00 0,00 3'236,64 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 8,00 | 404,58 | 3'236,64 |
| 75 1U.04.190.00 20.c | Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predispo ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 4 | 114 | 0,00 0,00 0,00 18,35 | | 0,00 0,00 0,00 1'444,70 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | | | 18,35 | 78,73 | 1'444,70 |
| 76 A.P.0.001 | Eliminazione di alberi mediante taglio e con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale di risulta per alberi superiori a mt.2,50 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 1 2 | 8 28 | 11,00 11,00 24,00 35,00 35,00 | | 520,30 520,30 1'135,20 1'655,50 1'655,50 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cadauno | | | 35,00 | 47,30 | 1'655,50 |
| 77 A.P.0.005 | Sovraprezzo al calcestruzzo del solaio per passaggio dalla classe C20/25 a classe C32/40 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 3 | 46 | 0,00 0,00 66,12 66,12 | | 0,00 0,00 206,29 206,29 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 66,12 | 3,12 | 206,29 |
| 78 A.P.0.007 | Fornitura e posa di porta a libro senza guida a terra apribile manualmente 2+2 ante con installazione interna, oltre luce sia in larghezza che altezza, rotazione a 90° , colore da defL. , foro muro 3500X5000, compreso mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 3 | 59 | 0,00 0,00 5,00 5,00 | | 0,00 0,00 24'229,25 24'229,25 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cadauno | | | 5,00 | 4'845,85 | 24'229,25 |
| 79 A.P.0.009 | Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 4 4 | 77 78 | 0,00 0,00 0,00 99,90 25,00 | | 0,00 0,00 0,00 15'781,20 3'949,25 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 124,90 | 157,97 | 19'730,45 |
| 80 A.P.0.010 | Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni , posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01 al S.A.L. n. 1 al S.A.L. n. 2 al S.A.L. n. 3 | 4 4 | 79 80 | 0,00 0,00 0,00 38,00 48,40 | | 0,00 0,00 0,00 2'978,06 3'793,11 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 86,40 | 78,37 | 6'771,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|--|-------------|----|----------|---------------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 81 A.P.0.011 | Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3 | 52 | 24,45 | | 2'362,36 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 24,45 | | 2'362,36 |
| | | 4 | 81 | 101,22 | | 9'779,88 |
| | | 4 | 82 | 40,86 | | 3'947,89 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 166,53 | 96,62 | 16'090,13 |
| 82 A.P.0.012 | Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento di due lastre di gesso fibrorinforzate per esterni su entrambi i lati,,con profili ad U e montanti in acciaio da 75 m ... dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm. Parete tipoP_MR_INT_02 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 83 | 35,20 | | 3'958,94 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 35,20 | 112,47 | 3'958,94 |
| 83 A.P.0.013 | Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato e lastra ad alta resistenza meccanica sull'altro ,con profi ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_GU_INT_01 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 84 | 25,54 | | 2'467,67 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 25,54 | 96,62 | 2'467,67 |
| 84 A.P.0.015 | Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica(parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 86 | 35,36 | | 4'781,38 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 35,36 | 135,22 | 4'781,38 |
| 85 A.P.0.017 | Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna) Spessore totale 225 mm. Parete tipoP_GU_EXT_01 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 85 | 44,68 | | 9'445,80 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 mq | | | 44,68 | 211,41 | 9'445,80 |
| 86 A.P.0.018 | Spostamento pali illuminazione esistenti interferenti con il nuovo centro di raccolta.La lavorazione comprende l'interruzione della linea di alimentazione esistente,lo scalzamento ... del palo,collegamenti elettrici e cablaggio .Compreso ogni onere per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte | | | | | |
| | | 1 | 16 | 0,50 | | 370,04 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,50 | | 370,04 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,50 | | 370,04 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,50 | | 370,04 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cadauno | | | 0,50 | 740,07 | 370,04 |
| 87 A.P.0.020 | Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2 | | | | | |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4 | 91 | 423,97 | | 1'823,07 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m2 | | | 423,97 | 4,30 | 1'823,07 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|---|----|----------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| LAVORI A CORPO | | | | | | |
| (Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%) | | | | | | |
| 96 004.VAR01 | VAR01 - STRUTTURE - STRUTTURE IN C.A. | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 68 | 95,00 | 607'416,82 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 95,00 | 639'386,13 <i>(70,511%)</i> | 607'416,82 <i>(66,985%)</i> |
| 97 005.VAR01 | VAR01 - STRUTTURE - STRUTTURE IN CARPENTERIA | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 70 | 95,00 | 98'989,19 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 95,00 | 104'199,15 <i>(11,491%)</i> | 98'989,19 <i>(10,916%)</i> |
| 98 010.VAR01 | VAR01 - RACCOLTA ACQUE - IMPIANTO PRIMA PIOGGIA | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 74 | 100,00 | 36'552,67 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 100,00 | 36'552,67 <i>(4,031%)</i> | 36'552,67 <i>(4,031%)</i> |
| 99 014.VAR01 | VAR01 - PESA | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 75 | 90,00 | 15'832,54 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 90,00 | 17'591,71 <i>(1,940%)</i> | 15'832,54 <i>(1,746%)</i> |
| 100 016.VAR01 | VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 143 | 80,00 | 13'645,36 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 80,00 | 17'056,70 <i>(1,881%)</i> | 13'645,36 <i>(1,505%)</i> |
| 101 017.VAR01 | VAR01 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | | 4 | 72 | 85,00 | 14'767,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|---|-----|----------|------------------------------|------------------------------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| 102 018.VAR01 | VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 85,00 | 17'374,08 <i>(1,916%)</i> | 14'767,97 <i>(1,629%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 144 | 90,00 | | 6'896,13 |
| 103 019.VAR01 | VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 90,00 | 7'662,37 <i>(0,845%)</i> | 6'896,13 <i>(0,760%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 146 | 20,00 | | 904,98 |
| 104 020.VAR01 | VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 20,00 | 4'524,88 <i>(0,499%)</i> | 904,98 <i>(0,100%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 147 | 70,00 | | 10'460,72 |
| 105 021.VAR01 | VAR01 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 70,00 | 14'943,89 <i>(1,648%)</i> | 10'460,72 <i>(1,154%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 148 | 90,00 | | 1'387,39 |
| 106 022.VAR01 | VAR01 - DERIVAZIONE IMPIANTO | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 90,00 | 1'541,54 <i>(0,170%)</i> | 1'387,39 <i>(0,153%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 149 | 70,00 | | 6'220,57 |
| 107 023.VAR01 | VAR01 - APPARECCHI ILLUMINANTI | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % <i>aliquote</i> | | 70,00 | 8'886,53 <i>(0,980%)</i> | 6'220,57 <i>(0,686%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 1 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 2 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | al S.A.L. n. 3 <i>aliquota</i> | | 0,00 | | 0,00 <i>(0,000%)</i> |
| | | 4 | 150 | 50,00 | | 7'979,75 |
| | | SOMMANO al S.A.L. n. 4 % | | 50,00 | 15'959,49 | 7'979,75 |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|--|---|-------------|----|----------|---------------|----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| <u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> | | | | | | |
| 111 NC.10.350.0 015.a | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | 1 | 19 | 310,40 | | 3'876,90 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 310,40 | | 3'876,90 |
| | | 2 | 37 | 208,80 | | 2'607,91 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 519,20 | | 6'484,81 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 519,20 | | 6'484,81 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 519,20 | 12,49 | 6'484,81 |
| 112 NC.10.350.0 015.b | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | 2 | 39 | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 1'255,68 | | 3'001,08 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 1'255,68 | | 3'001,08 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 1'255,68 | | 3'001,08 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 1'255,68 | 2,39 | 3'001,08 |
| 113 NC.10.350.0 040.a | Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio | 1 | 20 | 77,60 | | 440,77 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 77,60 | | 440,77 |
| | | 2 | 38 | 52,20 | | 296,50 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 129,80 | | 737,27 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 129,80 | | 737,27 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 129,80 | 5,68 | 737,27 |
| 114 NC.10.350.0 040.b | Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | 2 | 40 | 0,00 | | 0,00 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 313,92 | | 182,07 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 313,92 | | 182,07 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 313,92 | | 182,07 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m ² | | | 313,92 | 0,58 | 182,07 |
| 115 NC.10.450.0 050.d | Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m ² , colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; ... er tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00 | 1 | 1 | 404,10 | | 3'640,94 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 404,10 | | 3'640,94 |
| | | 2 | 34 | 53,40 | | 481,13 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 457,50 | | 4'122,07 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 457,50 | | 4'122,07 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 m | | | 457,50 | 9,01 | 4'122,07 |
| 116 NC.10.500.0 100.a | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... arica (minimo 4 scarichi/mese):- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio | 1 | 2 | 1,00 | | 164,37 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 1,00 | | 164,37 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 1,00 | | 164,37 |
| | al S.A.L. n. 3 | | | 1,00 | | 164,37 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 4 cad | | | 1,00 | 164,37 | 164,37 |
| 117 NC.10.500.0 100.b | Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di ... i di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione | 1 | 3 | 2,00 | | 226,76 |
| | al S.A.L. n. 1 | | | 2,00 | | 226,76 |
| | | 2 | 35 | 2,70 | | 306,13 |
| | al S.A.L. n. 2 | | | 4,70 | | 532,89 |

