

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISMICA ED ENERGETICA DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "S. ANDREA"
CUP D46J20000550001 CIG MASTER 9453641F55

COMMITTENTE: Comune di Concesio

IMPRESA: La Cascina Costruzioni srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 5

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Pietro Brianza ingegnere

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	IMPORTI	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
1 001.001.012	LAVORI A CORPO					
	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					
	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN C.A.					
		1	1	50,00		146'574,11
	al S.A.L. n. 1			50,00		146'574,11
		2	5	45,00		131'916,70
	al S.A.L. n. 2			95,00		278'490,81
			95,00		278'490,81	
			95,00		278'490,81	
		5	37	5,00		14'657,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	293'148,23	293'148,22
2 001.001.013	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
	FASE 1 - STRUTTURE - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1	2	6	95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 2			95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 3			95,00		448'087,52
	al S.A.L. n. 4			95,00		448'087,52
	5	38	5,00		23'583,55	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	471'671,07	471'671,07
3 001.001.015	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA					
	FASE 1 - STRUTTURE - OPERE IN CARPENTERIA METALLICA					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	9	60,00		111'021,92
	al S.A.L. n. 3			60,00		111'021,92
	al S.A.L. n. 4	4	25	35,00		64'762,79
			95,00		175'784,71	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			95,00	185'036,54	175'784,71
4 001.001.016	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					
	FASE 1 - STRUTTURE - PALIFICAZIONI E DIAFRAMMI					
		1	2	95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 1			95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 2			95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 3			95,00		139'910,41
	al S.A.L. n. 4			95,00		139'910,41
	5	39	5,00		7'363,71	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	147'274,12	147'274,12
5 001.002.001	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
	FASE 1 - OPERE EDILI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
		1	3	70,00		306'939,25
	al S.A.L. n. 1			70,00		306'939,25
		2	7	25,00		109'621,16
	al S.A.L. n. 2			95,00		416'560,41
	al S.A.L. n. 3			95,00		416'560,41
al S.A.L. n. 4			95,00		416'560,41	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			95,00	438'484,64	416'560,41
6 001.002.009	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2	3	10	50,00		61'225,39
	al S.A.L. n. 3			50,00		61'225,39
	al S.A.L. n. 4	4	26	40,00		48'980,32
			90,00		110'205,71	
		5	40	10,00		12'245,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	122'450,79	122'450,79
7 001.002.012	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.					
	FASE 1 - OPERE EDILI - OPERE IN C.A.					
				0,00		0,00
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
			0,00		0,00	
		4	27	90,00		1'589,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
8 001.002.013				90,00		1'589,00
		SOMMANO al S.A.L. n. 5 %		90,00	1'765,55	1'589,00
		FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI				
		FASE 1 - OPERE EDILI - SOLAI E PARTIZIONI ORIZZONTALI				
9 002.001.017				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
			4	28	100,00	6'761,42
					100,00	6'761,42
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	6'761,42	6'761,42
10 002.001.017						
		FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE				
		FASE 2 - STRUTTURE - ANALISI DIAGNOSTICHE				
			1	4	95,00	14'080,19
					95,00	14'080,19
				95,00	14'080,19	
				95,00	14'080,19	
				95,00	14'080,19	
				5,00	741,06	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			100,00	14'821,25	14'821,25
11 002.002.002						
		FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI				
		FASE 2 - OPERE EDILI - COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI				
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		3	11	32,00	42'996,28	
				32,00	42'996,28	
		4	29	33,00	44'339,92	
				65,00	87'336,20	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	134'363,39	87'336,20
12 002.002.003						
		FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
		FASE 2 - OPERE EDILI - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI				
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		3	12	20,00	38'340,02	
				20,00	38'340,02	
				20,00	38'340,02	
				20,00	38'340,02	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			20,00	191'700,10	38'340,02
13 002.002.005						
		FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI				
		FASE 2 - OPERE EDILI - SOTTOFONDI				
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		3	13	2,00	2'677,64	
				2,00	2'677,64	
				2,00	2'677,64	
				2,00	2'677,64	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			2,00	133'882,13	2'677,64
14 002.002.006						
		FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI				
		FASE 2 - OPERE EDILI - INTONACI E CONTROSOFFITTI				
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		3	14	20,00	48'099,61	
				20,00	48'099,61	
		4	30	45,00	108'224,13	
				65,00	156'323,74	
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	240'498,07	156'323,74
14 002.002.007						
		FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI				
		FASE 2 - OPERE EDILI - SERRAMENTI				
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		3	15	25,00	73'679,09	
				25,00	73'679,09	
		4	31	45,00	132'622,36	
				70,00	206'301,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
15 002.002.008	SOMMANO al S.A.L. n. 5 % FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE FASE 2 - OPERE EDILI - TINTEGGIATURE			70,00	294'716,36	206'301,45
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	16	20,00		10'442,70
	al S.A.L. n. 3			20,00		10'442,70
	al S.A.L. n. 4			20,00		10'442,70
		5	42	20,00		10'442,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			40,00	52'213,50	20'885,40
16 002.002.009	FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE FASE 2 - OPERE EDILI - OPERE DA FABBRO E LATTONERIE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	17	35,00		33'038,69
	al S.A.L. n. 3			35,00		33'038,69
		4	32	45,00		42'478,32
	al S.A.L. n. 4			80,00		75'517,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	94'396,26	75'517,01
17 002.002.010	FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE FASE 2 - OPERE EDILI - SISTEMAZIONI ESTERNE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	18	5,00		5'464,37
	al S.A.L. n. 3			5,00		5'464,37
		4	33	45,00		49'179,30
	al S.A.L. n. 4			50,00		54'643,67
		5	43	15,00		16'393,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	109'287,33	71'036,77
18 002.002.011	FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE FASE 2 - OPERE EDILI - ASSISTENZE					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	19	25,00		21'382,73
	al S.A.L. n. 3			25,00		21'382,73
		4	33	25,00		21'382,73
	al S.A.L. n. 4			25,00		21'382,73
		5	44	25,00		21'382,73
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			50,00	85'530,93	42'765,46
19 002.002.014	FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI FASE 2 - OPERE EDILI - MURATURE, TAVOLATI E ANCORAGGI					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
		2	8	10,00		37'547,08
	al S.A.L. n. 2			10,00		37'547,08
		3	20	27,00		101'377,11
	al S.A.L. n. 3			37,00		138'924,19
		4	34	33,00		123'905,36
	al S.A.L. n. 4			70,00		262'829,55
		5	45	10,00		37'547,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	375'470,78	300'376,63
20 002.003.018	FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO FASE 2 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTO ELETTRICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00
		3	21	30,00		194'885,91
	al S.A.L. n. 3			30,00		194'885,91
		4	35	7,00		45'473,38
	al S.A.L. n. 4			37,00		240'359,29
		5	46	13,00		84'450,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			50,00	649'619,69	324'809,85
21 002.004.019	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO MECCANICO					
	al S.A.L. n. 1			0,00		0,00
	al S.A.L. n. 2			0,00		0,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
22 002.004.020	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	3	22	26,00		155'088,66
				26,00		155'088,66
		4	36	6,00		35'789,69
				32,00		190'878,35
		5	47	13,00		77'544,33
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			45,00	596'494,86	268'422,68
23 002.004.021	FASE 2 - IMPIANTI MECCANICI - IMPIANTO ANTINCENDIO			0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	23	15,00		15'641,55
				15,00		15'641,55
		5	48	25,00		26'069,24
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			40,00	104'276,97	41'710,79
24 W23-238.NP. 002	RIMOZIONE RETE ANTISFONDELLAMENTO ESISTENTE			0,00		0,00
				0,00		0,00
		3	24	10,00		3'560,07
				10,00		3'560,07
		5	49	15,00		5'340,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			25,00	35'600,72	8'900,18
25 W23-238.NP. 003	CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO REI60			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		5	50	65,00		16'816,57
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			65,00	25'871,64	16'816,57
26 W23-238.NP. 004	CONTROPARETE EI60 RESISTENTE AGLI URTI DA PALLONATE - AREA PALESTRA			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		5	51	80,00		189'183,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			80,00	236'478,98	189'183,18
27 W23-238.NP. 005	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA IN LEGNO			0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
		5	53	45,00		19'697,72
	SOMMANO al S.A.L. n. 5 %			45,00	43'772,72	19'697,72
	Parziale LAVORI A CORPO euro					3'555'627,74

