





**REGISTRO DI CONTABILITA' - OPERE DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA LL.PP.573**

| NUM. ARTICOLO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.           | QUANTITA'      | PREZZO  | % INC. M.O.        | % INC. MAT | % INC. NOLI | IMPORTO            | 1 SAL 27/08/2020   | STATO FINALE      |
|---------------|---|----------------|----------------|---------|--------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3             | Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: saltuarie di vecchie pitture con limitati distacchi, rimozione di chiodi, ganci, elementi a verde e spolveratura.   | m <sup>2</sup> |                | € 1,66  | 74,70%             | 5,42%      |             |                    |                    |                   |
| OS 6          |   |                |                |         |                    |            |             |                    |                    |                   |
|               | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |                | 200,00         |         |                    |            |             | 332,00 €           | 332,00 €           |                   |
| OS 6 PERIZIA  | <b>AGGIUNTIVI DA PERIZIA PER MURETTI</b>  |                | 100,00         |         |                    |            |             | € 166,00           |                    | € 166,00          |
|               | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |                | 300,00         |         |                    |            |             | € 498,00           | 149,40 €<br>30%    | € 348,60<br>70%   |
|               | <b>SOMMANO</b>  |                | <b>600,00</b>  |         | <b>€ 744,01</b>    |            |             | <b>€ 996,00</b>    | <b>481,40 €</b>    | <b>514,60 €</b>   |
| 4             | Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: emulsione silossanica.   | m <sup>2</sup> |                | € 2,59  | 51,35%             | 28,57%     |             |                    |                    |                   |
| OS 6          |   |                |                |         |                    |            |             |                    |                    |                   |
|               | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |                | 815,00         |         |                    |            |             | 2.110,85 €         | 2.110,85 €         |                   |
| OS 6 PERIZIA  | <b>AGGIUNTIVI DA PERIZIA PER MURETTI</b>  |                | 157,82         |         |                    |            |             | 408,75 €           |                    | 408,75 €          |
|               | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |                | 1081,00        |         |                    |            |             | € 2.799,79         | € 839,94<br>30%    | € 1.959,85<br>70% |
|               | <b>SOMMANO</b>  |                | <b>2053,82</b> |         | <b>€ 2.731,51</b>  |            |             | <b>€ 5.319,39</b>  | <b>2.950,79 €</b>  | <b>2.368,61 €</b> |
| 5             | Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile (p.s. 1,56 kg/l; resa = 0,25-0,17 l/m <sup>2</sup> ).   | m <sup>2</sup> |                | € 10,42 | 57,49%             | 22,62%     |             |                    |                    |                   |
| OS 6          |   |                |                |         |                    |            |             |                    |                    |                   |
|               | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |                | 815,00         |         |                    |            |             | 8.492,30 €         | 8.492,30 €         |                   |
| OS 6 PERIZIA  | <b>AGGIUNTIVI DA PERIZIA PER MURETTI</b>  |                | 157,82         |         |                    |            |             | 1.644,48 €         |                    | 1.644,48 €        |
|               | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |                | 1081,00        |         |                    |            |             | € 11.264,02        | € 3.379,21<br>30%  | € 7.884,81<br>70% |
|               | <b>SOMMANO</b>  |                | <b>2053,82</b> |         | <b>€ 12.303,32</b> |            |             | <b>€ 21.400,80</b> | <b>11.871,51 €</b> | <b>9.529,30 €</b> |
| 6             | Raschiatura di vernici, smalti in fase di distacco, da superfici metalliche. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.  | m <sup>2</sup> |                | 2,67    | 69,29%             | 13,86%     |             |                    |                    |                   |
| OS 6          |   |                |                |         |                    |            |             |                    |                    |                   |
|               | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |                | 150,00         |         |                    |            |             | 400,50 €           | 400,50 €           |                   |
|               | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |                | 140,00         |         |                    |            |             | € 373,80           |                    | € 373,80          |
|               | <b>SOMMANO</b>  |                | <b>290,00</b>  |         | <b>€ 536,51</b>    |            |             | <b>€ 774,30</b>    | <b>400,50 €</b>    | <b>373,80 €</b>   |
| 7             | Pitturazione con una prima mano di antiruggine al fosfato di zinco o di resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, parasigoli, profilati e simili, con diametro o sviluppo equivalente. Compresa ogni occorrente pulizia preliminare, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: da 10,1 a 15 cm di diametro. | m              |                | € 3,34  | 70,36%             | 9,88%      |             |                    |                    |                   |
| OS 6          |   |                |                |         |                    |            |             |                    |                    |                   |
|               | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |                | 150,00         |         |                    |            |             | 501,00 €           | 501,00 €           |                   |
|               | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |                | 140,00         |         |                    |            |             | € 467,60           |                    | € 467,60          |
|               | <b>SOMMANO</b>  |                | <b>290,00</b>  |         | <b>€ 681,51</b>    |            |             | <b>€ 968,60</b>    | <b>501,00 €</b>    | <b>467,60 €</b>   |



**REGISTRO DI CONTABILITA' - OPERE DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA LL.PP.573**

| NUM. ARTICOLO   | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.   | QUANTITA'     | PREZZO   | % INC. M.O.       | % INC. MAT | % INC. NOLI | IMPORTO           | 1 SAL 27/08/2020  | STATO FINALE      |
|-----------------|---|--------|---------------|----------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 8               | Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, parasigoli, profilati e simili, già trattati con antiruggine o verniciati. Compresa eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: da 10,1 a 15 cm di diametro. | m      |               | € 3,36   | 68,15%            | 11,90%     |             |                   |                   |                   |
| OS 6            |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
|                 | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |        | 150,00        |          |                   |            |             | 504,00 €          | 504,00 €          |                   |
|                 | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |        | 140,00        |          |                   |            |             | € 470,40          |                   | € 470,40          |
|                 | <b>SOMMANO</b>  |        | <b>290,00</b> |          | <b>€ 664,05</b>   |            |             | <b>€ 974,40</b>   | <b>504,00 €</b>   | <b>470,40 €</b>   |
| 9               | Recinzione con reti in polietilene alta densità, segnaletica di cantiere verticale e cartello di cantiere, attrezzature di primo soccorso e per emergenza covid, riunioni di coordinamento, nolo e deposito cassone metallico.  |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
| ONERI SICUREZZA |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
| SIC             | <b>INFANZIA SAN VIGILIO e PAOLO VI</b>  |        |               |          |                   |            |             | € 915,00          | 457,50 €          | € 457,50          |
| SIC PERIZIA     | Oneri speciali  |        |               |          |                   |            |             | € 85,00           |                   | € 85,00           |
|                 | <b>SOMMANO</b>  |        |               |          |                   |            |             | <b>€ 1.000,00</b> | <b>457,50 €</b>   | <b>542,50 €</b>   |
| NP 01           | Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: smalto opaco applicabile su legno, lamiera zincata, leghe leggere, plastica e polistirolo (p.s.1,28 kg/l - resa 0,12-0,15 l/m² per due mani).  | m2     |               | € 10,19  | 62,22%            | 17,86%     |             |                   |                   |                   |
| OS 6            |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
|                 | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |        | 12,38         |          |                   |            |             | € 126,15          | 65,01 €           | € 61,14           |
|                 | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |        | 15,50         |          |                   |            |             | € 157,95          |                   | € 157,95          |
|                 | <b>SOMMANO</b>  |        | <b>27,88</b>  |          | <b>€ 176,77</b>   |            |             | <b>€ 284,10</b>   | <b>65,01 €</b>    | <b>219,09 €</b>   |
| NP 02           | Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): altezza fino a 25 m.   | giorno |               | € 703,15 | 31,73%            |            | 48,37%      |                   |                   |                   |
| NOLI            |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
|                 | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |        | 5,00          |          |                   |            |             | € 3.515,75        | € 3.515,75        |                   |
|                 | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |        | 5,00          |          |                   |            |             | € 3.515,75        | € 1.406,30        | € 2.109,45        |
|                 | <b>SOMMANO</b>  |        | <b>10,00</b>  |          | <b>€ 2.231,09</b> |            |             | <b>€ 7.031,50</b> | <b>4.922,05 €</b> | <b>2.109,45 €</b> |
| NP 03           | Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): altezza fino a 35 m.   | giorno |               | € 800,04 | 27,89%            |            | 52,21%      |                   |                   |                   |
| NOLI            |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
|                 | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |        | 2,00          |          |                   |            |             | € 1.600,08        | € 1.600,08        |                   |
|                 | <b>INFANZIA SAN VIGILIO</b>   |        | 0,00          |          |                   |            |             | € 0,00            |                   |                   |
|                 | <b>SOMMANO</b>  |        | <b>2,00</b>   |          | <b>€ 446,26</b>   |            |             | <b>€ 1.600,08</b> | <b>1.600,08 €</b> |                   |
| NP 04           | Sabbatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: idrosabbatura, ad alta pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non sillicigeni di adatta granulometria.  | m2     |               | € 24,35  | 18,48%            | 58,07%     | 3,57%       |                   |                   |                   |
| OS 6            |   |        |               |          |                   |            |             |                   |                   |                   |
|                 | <b>INFANZIA PAOLO VI</b>  |        | 115,83        |          |                   |            |             | € 2.820,46        |                   | € 2.820,46        |



**REGISTRO DI CONTABILITA' - OPERE DI PITTURAZIONE PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA LL.PP.573**

| NUM. ARTICOLO                 | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI   | U.M.   | QUANTITA' | PREZZO   | % INC. M.O. | % INC. MAT | % INC. NOLI | IMPORTO    | 1 SAL 27/08/2020 | STATO FINALE |
|-------------------------------|---|--------|-----------|----------|-------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------|
|                               | <u>INFANZIA SAN VIGILIO</u>   |        | 0,00      |          |             |            |             | € 0,00     |                  |              |
|                               | <u>SOMMANO</u>  |        | 115,83    |          | € 521,22    |            |             | € 2.820,46 |                  | 2.820,46 €   |
| NP 05<br>DECORAZIONI INGRESSI | Decorazione superficiale realizzata con idonei colori a scelta della DL comprensiva di manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, tavole compensato, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro. | numero |           | € 200,00 | 48,78%      | 23,10%     | 1,50%       |            |                  |              |
| OS 6                          | <u>INFANZIA PAOLO VI</u>  |        | 1,00      |          |             |            |             | € 200,00   |                  | € 200,00     |
|                               | <u>INFANZIA SAN VIGILIO</u>   |        | 1,00      |          |             |            |             | € 200,00   |                  | € 200,00     |
|                               | <u>SOMMANO</u>  |        | 2,00      |          | € 195,12    |            |             | € 400,00   |                  | 400,00 €     |

|                                   |                     |                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>STATO FINALE AL 24/09/2021</b> | <b>TOTALE sal 1</b> | <b>24.430,04 €</b> | <b>22.194,87 €</b> |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

| STATO AVANZAMENTO FINALE AL 24/09/2021 | TOTALE                                    | 22.194,87 €        |
|--|---|--------------------|
| II DIRETTORE DEI LAVORI                | Totale lavorazioni eseguite al 24/09/2021 | 21.652,37 €        |
| Ing. Claudio Pasinetti                 | Sconto pari al 14,75%                     | -3.193,72 €        |
| (documento firmato digitalmente)       | sommano                                   | 18.458,64 €        |
|  | Oneri della sicurezza al 27/08/2021       | 542,50 €           |
| L'APPALTATORE                          | <b>SOMMANO</b>                            | <b>19.001,14 €</b> |
| Sig. Riccardo Minini                   | <b>IVA al 22%</b>                         | <b>4.180,25 €</b>  |
| (documento firmato digitalmente)       | <b>TOTALE SAL AL 24/09/2021</b>           | <b>23.181,39 €</b> |