



# COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Settore Territorio – Servizio Lavori Pubblici

[www.comune.concesio.brescia.it](http://www.comune.concesio.brescia.it)

## RELAZIONE CONTO FINALE

**Oggetto:** LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ZAMMARCHI

CIG:9754528B25 CUP:D45F23000050004

Il progetto delle opere del complessivo importo di € 56.764,80, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13/04/2023 per i lavori di LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA ZAMMARCHI CIG:9754528B25 CUP:D45F23000050004, è rientrato nelle somme finanziate dalla Provincia di Brescia in sede di realizzazione dell'opera "LP 526: Riqualificazione via Zammarchi con intersezione SP19", con copertura al cap. 10052.02.0003.

L'anno 2023 il giorno 1 del mese di giugno, in Concesio il sottoscritto Geom. Rodolfo Sharifi, nella sua qualità di Direttore dei Lavori in oggetto, alla presenza del Geom. Gianluca Scaroni in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa per conto della Ditta appaltatrice TIMA S.r.l., ha redatto il certificato di regolare esecuzione, a seguito di affidamento diretto avvenuto con determinazione n. 218 del 04/05/2023.

I Lavori sono iniziati il giorno 17/05/2023 e terminati il giorno 22/05/2023, quindi nei tempi previsti dal foglio patti e condizioni (20 gg).

Le lavorazioni sono quelle previste nel progetto, sono state eseguite a regola d'arte, sono rientrate nell'importo di progetto complessivo senza incorrere in perizie modificative, come da computo metrico finale dell'opera e certificato di regolare esecuzione.

Concesio, 01/06/2023

### **L'Appaltatore**

Geom. Gianluca Scaroni  
TIMA SRL

### **Il Direttore dei Lavori**

Geom. Rodolfo Sharifi