

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
per i lavori di Manutenzione facciata della Caserma dei Carabinieri
CUP: D42F23000380004 - CIG: 9913222994

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Ing. Stefano Fasolini

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A4950

Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS)

Tel. 3398341395 – mail stefano.fasolini@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: ZD33A92EBF

Collaboratore

Ing. Stefano Del Pozzo

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A5095

Via Ponte 4, 25084 Gargnano (BS)

Tel. 3280194180 – mail stefano@delpozzo.eu

Concesio, 22/03/2024

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ai sensi dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023

Regione Lombardia

Provincia di Brescia

Comune di Concesio

Stazione appaltante: **Comune di Concesio , Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)**

Lavori di: **Manutenzione facciata della caserma dei Carabinieri**

CUP: D42F23000380004 - CIG 9913222994

Impresa: **DVT S.R.L. - con sede in VIA PROVINCIALE 1/L, 25050, PIAN CAMUNO (BS) -
P.IVA 03828270987**

Importo lavori: **€ 32.062,53 + IVA 22% (di cui 546,21 per oneri della sicurezza)**

Importo variante: **€ 4.127,30 + IVA 22%**

Importo totale: **€ 36.189,83 + IVA 22%(di cui 546,21 per oneri della sicurezza)**

VISTO

- Che il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione facciata della caserma dei Carabinieri", redatto dall'Ing. Stefano Fasolini con studio in Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 03/08/2023;
- Che i lavori sono stati aggiudicati con determinazione Dirigenziale n. 451 in data 13/09/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa DVT Srl , per un ammontare complessivo di € 32.062,53 oltre IVA (di cui € 546,21 per oneri della sicurezza);
- Che il giorno 27/10/2023 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 19/11/2023;
- Che in data 06/11/2023 è stata data disposizione di sospensione dei lavori dal giorno 07/11/2023 con successiva ripresa degli stessi in data 14/11/2023, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 26/11/2023;
- Che in data 24/11/2023 è stata data disposizione di sospensione dei lavori dal giorno 24/11/2023 per garantire la pitturazione definitiva del fregio dell'Arma dei Carabinieri in facciata est in un periodo più mite e opportuno per le tecniche impiegate e per permettere la redazione di una perizia di variante resasi necessaria per imprevedibili necessità realizzative legate allo stato dei luoghi;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 632 del 12/12/2023 sono stati approvati il certificato di pagamento e la contabilità del 1° SAL che attesta l'esecuzione di lavori per la somma di € 30.839,51 oltre IVA 22% di € 6.784,69 per un importo complessivo di € 37.624,20 esclusa la ritenuta d'acconto per infortuni;
- Che in data 21/12/2023 è stata protocollata al prot. n. 38285 la variante citata;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 683 del 21/12/2023 è stata approvata la perizia di variante prot. n. 38285 del 21/12/2023, per un ammontare complessivo al netto del ribasso di

gara di € 36.189,83 oltre IVA (di cui € 546,21 per oneri della sicurezza), che prevede la proroga di 5 giorni solari per poter svolgere le opere previste in variante da aggiungersi ai 24 giorni naturali consecutivi previsti in progetto;

- Che in data 18/03/2024 è stata data disposizione di ripresa dei lavori per il giorno 19/03/2024, stabilendo l'ultimazione degli stessi per il 26/03/2024;
- Che in data 21/03/2024 è stato emesso dal sottoscritto Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori attestante il termine degli stessi il giorno 20/03/2024;

PREMESSO

- Che costituiscono allegato al presente CRE, la Relazione del Direttore Lavori sul Conto Finale (Art. 12, comma 1 e 14, comma 1 lettera e) e comma 5 del D.M. 49/2018) e lo stato finale, documenti questi ultimi, richiamati come parte integrante e sostanziale, da cui si evincono le varie fasi di esecuzione dei lavori e altresì si evince che l'importo della rata di saldo, in applicazione dei prezzi contrattuali, ammonta ad € 5.350,32 oltre IVA 22%;
- Che il presente CRE è finalizzato, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 50/2016 e dell'articolo 116 del D.Lgs 36/2023 a certificare che l'oggetto dell'affidamento in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, ai fini della verifica delle opere realizzate, sia sotto il profilo della buona esecuzione che quello della loro rispondenza al progetto e della loro corretta contabilizzazione.

Di seguito si riepilogano: quadro economico di progetto; quadro economico di aggiudicazione; quadro economico di variante.

COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA			
MANUTENZIONE FACCIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI			
<u>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO DA PERIZIA DI VARIANTE</u>			
Atto	Approvazione progetto def-esec	Aggiudicazione lavori	Variante
Determinazione n. del CIG	132 03/08/2023	451 13/09/2023 9913222994	
Lavori a base d'asta	35 213,76 €	35 213,76 €	35 213,76 €
Importo maggiori lavorazioni in variante	-	-	4 611,51 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	546,21 €	546,21 €	546,21 €
Importo complessivo lavori	35 759,97 €	35 759,97 €	40 371,47 €
Ribasso di gara percentuale	-	10,50%	10,50%
Ribasso di gara	-	3 697,44 €	4 181,65 €

Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso di gara	35 759,97 €	32 062,53 €	36 189,83 €
IVA 22% dell'importo complessivo dei lavori	7 867,19 €	7 053,76 €	7 961,76 €
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza comprensivo cassa e IVA (det. 209/2023)	5 328,96 €	5 328,96 €	5 328,96 €
Imprevisti e varie	1 043,88 €	5 554,76 €	519,45 €
Totale somme a disposizione	14 240,03 €	17 937,47 €	13 810,17 €
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

in data odierna si è tenuta la visita di sopralluogo a cui sono intervenuti i sigg.ri:

Ing. Stefano Fasolini nella qualità di direttore dei lavori nominato dal Comune di Concesio;

Sig. Riccardo Minini nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa Affidataria;

Arch. Flavia Gusberti nella qualità di Responsabile del procedimento;

Con la scorta del progetto, del progetto di variante e degli atti contabili si ispezionano minutamente i lavori eseguiti e si constata che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto completi anche delle opere elencate nel verbale di fine lavori.

VALUTAZIONE SULLA REGOLARE ESECUZIONE

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità dimensioni alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e riassunte nello Stato Finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di affidamento e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori rientra nella somma autorizzata;
- che l'esecuzione dei lavori si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non si sono rese necessarie occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dall'affidamento ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali, contributive e previdenziali;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Pertanto il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa " DVT S.r.l. "

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

Per la qual cosa

LIQUIDA

il credito residuo dell'Impresa per un imponibile pari all'importo totale dei lavori di **€ 5.350,32 (euro cinquemilatrecentocinquanta/32) + IVA 22%**.

Concesio, 22/03/2024

Il Direttore dei Lavori

Ing. Stefano Fasolini

L'impresa appaltatrice

DVT S.r.l.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti