

**COMUNE DI
MONTICELLI BRUSATI**
PROVINCIA DI BRESCIA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO : OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA SCUOLA
MATERNA DI VIA A. MANZONI
CUP **B17H21006060004**

COMMITTENTE : COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI (BS)

Data, 19/04/2022

IL TECNICO

Ing. Sora Giovanni



CRONO-PROGRAMMA DEI LAVORI

		giorni lavorativi dal _____ al _____																											
n	FASE LAVORATIVA	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	allestimento cantiere	X																											
2	montaggio parapetti e/o ponteggio	X																											
3	montaggio trabattello risalita		X																										
4	posa profili omega			X	X	X																							
5	posa guarnizione adesiva								X	X																			
6	posa isolante (lana di vetro)										X	X	X																
7	posa lastre grecate in lamiera															X	X	X											
8	posa delle lattonerie																	X	X	X									
9	posa linea vita																							X					
10	smobilizo del cantiere																								X				

squadra tipo : 4 operai

cantiere : scuola materna di via A. Manzoni