

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO PUNTO RISTORO / INFORMATIVO PRESSO IL PARCO DELLE QUERCE



I PROGETTISTI

A 1469
Ingegnere
ANTONIO
COMINCINI
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'informazione

(Dott. Ing. Antonio Comincini)

A 1173
Ingegnere
MASSIMO
BARBIERI
Civile ed Ambientale
Industriale
dell'informazione

(Ing. Massimo Barbieri)

A 6686
Ingegnere
CLAUDIO
MAGGIONI
Civile
ed Ambientale

BRESCIA

(Ing. Claudio Maggioni)

SOCIETA CONTROLLAR LINEARISTICA

Ing. Antonio Comincini & partners s.r.l.
Via Garibaldi, 6 - 25020 Pralboino (BS) - tel. 030 9521247
C.F./P.IVA: 04171390984 e-mail: siausrl@comincini.eu PEC: siausrl@arubapec.it

Ing. Antonio Comincini - Ing. Giorgio Bolsi - Ing. Massimo Barbieri - Ing. Maria Paola Zangarini Ing. Claudio Maggioni - Arch. Federica Mor - Geom. Carla Tosini - Geologo Luca Donato Piazza DESCRIZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA	SCALA	ELABORATO
15 Giugno 2023	-	13

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DI DURATA 130 GIORNI

N°	Durata		- 0 0 4 c																																									1 = 0 0	2 4 10	0 2	m 0 0	E 010	0 4110	0 / 0		- N c	2410	(O K]
Fase	fase in giorni	Descrizione fasi	2 8 4	5 6	2 0 C	12 2	146	18 18	2 2 2	23 23	25 25	27 28	30	32	33	36 36	38 38	4 4	42	44	46	46	57	53	55	57	92	62	9 6	99 29	89 39	2/	73	76	78/	98	8 8	87	8 8 8	92	98	96	9 9 5	9 9 9		9 9	7 9 5	=======================================	= = =	7 7 5	12 13	12 2 2	12 2 2	12 12	12 2	1
1	1	Allestimento del cantiere e delimitazione delle zone di lavoro																																																						
2	3	Esecuzione di scavi di sbancamento e cilindratura piano fondazioni																																																						
3	5	Realizzazione platea in c.a.																																																						
4	10	Realizzazione muri in c.a.																																																						
5	3	Rinterro																																																						-
6	2	Realizzazione sottofondo (vespaio areato e caldana)																																																						-
7	15	Realizzazione muri in laterizio																																																						-
8	15	Realizzazione pilastri in c.a.																																																						
9	10	Realizzazione solaio in latero-cemento, cordoli travi e gronde in c.a.																																																						
10	5	Formazione massetto per le pendenze in copertura, posa di guaina bituminosa, pannelli sandwich e lattoneria																																																						
11	4	Realizzazione di massetto e isolamento pavimentazione																																																						
12	4	Realizzazione di tramezze interne e posa falsi telai																																																						
13	2	Posa di davanzali e soglie																																																						
14	12	Posa di cappotto																																																						
15	30	Realizzazione impianti elettrico, fotovoltaico, scarichi, idorsanitario e termico																																																						
16	5	Realizzazione intonaci																																																						
17	5	Posa pavimenti e rivestimenti																																																						-
18	2	Messa in opera di apparecchi sanitari																																																						
19	2	Messa in opera di frutti e quadri elettrici																																																						
20	2	Posa serramenti																																																						
21	2	Messa in opera di split e unità esterne CDZ																																																						
22	2	Realizzazione tinteggiature																																																						
23	3	Modellazione area esterna																																																						
24	1	Smobilizzo cantiere																																																						
																																																								1