



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: H95I20000040005

Informazioni generali

Titolo Progetto:

PIAZZOLA ECOLOGICA SANTA MARTINA A COSTA VOLPINO (BG)*VIA SANTA MARTINA*MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL PIAZZALE IN GHIAIA E DEMOLIZIONE DEI SETTI IN C.A. ESISTENTI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGIA NEL COMUNE DI COSTA VOLPINO

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Ambiente

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento



Generatore entrate: N

Tipo intesa: -

Legge obiettivo: N

Strumento attuativo

Strumento attuativo: Non Applicabile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	LOMBARDIA	BERGAMO	COSTA VOLPINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
10.115361213684084	45.83489037783763



Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Programmatore del progetto	MORETTI PAOLO
VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.	Attuatore del progetto	PAOLO MORETTI
GEA SRL - Geologia Ingegneria Ambiente	Realizzatore del progetto	ING GHILARDI FRANCESCO

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Privato	€ 91.000,00	ALTR n. 999999 del 9999	9999/99999	N
Totale:	91.000,00			

Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
09/11/2020	IMPEGNO		€ 91.000,00
Totale:			<u>€ 91.000,00</u>

Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale		Codice Gestionale	Note
23/05/2022	PAGAMENTO	€ 45.910,39	Pagamento intermedio		IMPORTO COMPENSIVO IVA SPLIT - IMPRESA LEGRENZI
11/04/2022	PAGAMENTO	€ 1.952,00	Saldo		pagamento ft studio gea - compresa iva split
18/05/2021	PAGAMENTO	€ 3.050,00	Pagamento intermedio		ft studio gea - compresa iva split
30/03/2023	PAGAMENTO	€ 230,70	Saldo		PAGAMENTO COMPENSIVO DI IVA SPLIT PAYMENT - IMPRESA LEGRENZI



Totale: 51.143,09

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 16.363,97
Prevista	b.4 - per imprevisti	€ 254,35
Prevista	b.8 - per spese per attivita' tecnico amministrative connesse alla progettazione	€ 4.100,00
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 70.281,68

Economie

Anno	Fonte	Importo Totale
2022	Privato	€ 39.856,91
Totale:		39.856,91



Piano dei Costi

Anno riferimento	Importo realizzato	Importo da realizzare
2021	€ 3.050,00	
2022	€ 47.862,39	
2023	€ 230,70	
Totale:	51.143,09	0,00

Ribassi d'asta

CIG	Percentuale ribasso	Importo ribasso
850637745D	47.54%	€ 32461.11
	Totale:	32.461,11

Indicatori Core



Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	1.540,00				

Indicatori Istanza

Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
850637745D		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEL PIAZZALE IN GHIAIA E DEMOLIZIONE DEI SETTI IN C.A. ESISTENTI PRESSO LA PIAZZOLA ECOLOGIA NEL COMUNE DI COSTA VOLPINO	€ 70.281,68



Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Step della procedura	Data prevista	Data effettiva	Motivo scostamento step	Importo	Soggetto competente
850637745D	Stipula Contratto	09/12/2020	09/12/2020		46.141,10	

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	27/11/2020	07/04/2021	17/12/2020	23/04/2021	Problematiche tecniche	

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Motivo	Data inizio	Data fine prevista	Data fine
dal 17/12/2020 al 06/04/2021 per maltempo che causa condizioni operative non consone alle lavorazioni pari a giorni 110	17/12/2020	06/04/2021	06/04/2021
dal 27/11/2020 al 14/12/2020 per attesa dei tempi per la gestione "Terre e Rocce da Scavo" con riferimento al DPR 120/2017 pari a giorni 17	27/11/2020	14/12/2020	14/12/2020

Stato Avanzamento Lavori

CIG	Descrizione	Data emissione	Importo
850637745D	SAL FINALE	23/07/2021	€ 45.910,39