

**COMUNE DI CONCESIO  
PROVINCIA DI BRESCIA**

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO  
BARRIERE ARCHITETTONICHE  
CIG. 87365079A4  
CUP. D47 H 2000 103 0004

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CONCESIO

**IMPRESA:** BIOS ASFALTI SRL

**Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 5 pagine**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Flavia Gusberti

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
		R I P O R T O							
	<b>LAVORI A MISURA</b>								
	<b>STRADA (Cat 1)</b>								
1 07.02.04.18	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10-15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla for ... luso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: Cat 1 - STRADA	SOMMANO m2	1	2	3'035,22	4,80	14'569,06		
2 07.02.04.23	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Cat 1 - STRADA	SOMMANO m2	1	2	3'035,22	0,96	2'913,81		
3 08	Sostituzione eventuali CHIUSINI STRADALI in ghisa lamellare autoportante rotti, varie misure o, rimessa in quota di chiusini telai di pozzetti stradali esistenti, su conferma della D.L. dopo la visione sul posto Cat 1 - STRADA	SOMMANO cadauno	1	3	19,00	120,00	2'280,00		
4 07.02.04.22	Carico e trasporto di tutto il materiale di risulta compreso onere di accesso alla DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc Cat 1 - STRADA	SOMMANO t	1	3	524,59	15,60	8'183,60		
5 07.02.03.35.a	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 Cat 1 - STRADA	SOMMANO m2	1	3	3'035,22	1,32	4'006,49		
6 07.02.04.22	BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di sco ... tta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" Cat 1 - STRADA	SOMMANO m2	1	4	2'874,04	8,64	24'831,71		
7 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrisc ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antidrucciolo chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: Cat 1 - STRADA	SOMMANO m2	1	4	3'035,22	7,44	22'582,04		
	Parziale STRADA (Cat 1) euro:							79'366,71	
	<b>MARCIAPIEDI (Cat 2)</b>								
8 07.02.04.19.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m2	1	5	1'471,65	6,00	8'829,90		
9	PULIZIA DEL PIANO DI POSA MARCIAPIEDI di preesistente								
	A R I P O R T A R E							88'196,61	

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPOR TI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						88'196,61	
07.02.04.23a	pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m2	1	6	1'471,65	1,20	1'765,98	
10 08	Sostituzione eventuali CHIUSINI STRADALI in ghisa lamellare autoportante rotti, varie misure o, rimessa in quota di chiusini telai di pozzetti stradali esistenti, su conferma della D.L. dopo la visione sul posto Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO cadauno	1	7	73,00	120,00	8'760,00	
11 01	Rimozione dell'apparato radicale con l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento : 25 cm <diametro medio fusto < 50 cm, condizioni di lavoro nella norma Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO a corpo	1	7	6,00	300,00	1'800,00	
12 07.02.02.27. B	Fornitura e posa di CORDOLI MARCIAPIEDI, compresa la rimozione di quelli ammalorati, compreso lo smaltimento del materiale di risulta, compreso l'onere di accesso alla pubbliche discariche, compreso l'onere di accesso, in cemento e graniglia con le due teste finite di sezione 15x25 cm.: Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO ml	1	8	157,10	39,60	6'221,16	
13 7.2.3.72	Formazione di cunetta stradale alla francese, dimensioni cm 40 x 12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325, gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati, esclusa formazione del piano di posa, compresi i relativi giunti ogni 4 metri Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m	1	8	143,96	21,73	3'128,25	
14 07.02.04.22	Carico e trasporto di tutto il materiale di risulta compreso onere di accesso alla DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO t	1	8	113,28	15,60	1'767,17	
15 07.02.03.35.a 2	EMULSIONATURA BITUMINOSA MARCIAPIEDI al 50% di bitume 180/200: su massciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m2	1	9	1'471,65	1,32	1'942,58	
16 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietr ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" - Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splitmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m2	1	10	1'471,65	9,84	14'481,04	
17 07.02.04.22	BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di sco ... ita al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" Cat 2 - MARCIAPIEDI	SOMMANO m2	1	11	730,00	8,64	6'307,20	
	Parziale MARCIAPIEDI (Cat 2) euro						55'003,28	
	ONERI (Cat 3)							
	A RIPORTARE						134'369,99	



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	
		Debito	Pagamento
RIPORTO			
001	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>		
002	STRADA	79'366,71	
003	MARCIAPIEDI	55'003,28	
	ONERI	4'031,10	
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>138'401,09</b>	
	<p>Concesio, 08/09/2022</p> <p style="text-align: center;"><b>B.I.O.S. ASFALTI S.R.L.</b>                      Via Caselle n. 15                      B.I.O.S. Asfalti S.r.l. 25081 Bedizzole (BS)                      p.iva 00840680989 c.f. 01581990179</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Mainetti</p> <p>In data 08/09/2022 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. <u>1</u> per un importo di euro</p> <p>Il Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Mainetti</p> <div style="text-align: center;">  </div>		109'391,81
	A RIPO RTARE	138'401,09	109'391,81

