

STATO FINALE

OGGETTO: LP 606: ASFALTI 2024 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE
(Riferimento Prezziario Provincia di Brescia 4/2023)

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Concesio, 20/06/2024

Il Direttore Lavori
Arch. Morris Gelati

l'Impresa
SoleImmomec Spa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 07.02.04.42b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini, escluso il trasporto e lo scarico a in discarica, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento ed eventuali analisi di laboratorio VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143 VIA SANGERVASIO 141/143 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA 14 V.SANDREA 38 VIA P.STELVIO VIA P.STELVIO VIA DON CATTINA CURVA VIA DON CATTINA CIMITERO VIA DON CATTINA 17 VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.) VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE) VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO (AGG.) VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2 VIA MATTEI VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 50 (AGG.) VIA RAGAZZI 99 (AGG.) VIA RAGAZZI 99 (AGG.) VIA CAMERATE (AGG. marciapiede) VIA ROSSINI (AGG. marciapiede) VIA NATALI (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE (AGG.)	8,00						
	SOMMANO m2					5'941,28	4,16	24'715,72
2 07.02.04.72 (a)	SOVRAPREZZO (fresatura) alle opere di pavimentazione di cui alle voci precedenti (con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori a m 2,00 (marciapiedi, canalizzazioni ecc.) maggiorazione del 74,36% VIA CAMERATE (AGG. marciapiede) VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		23,50 39,50	2,000 1,400		47,00 55,30		
	SOMMANO					102,30	3,09	316,11
3 07.02.04.48	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00						
	A R I P O R T A R E					351,60		25'031,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					351,60		25'031,83
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150		549,92		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S. GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000		172,80		
	VIA SAN GERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SAN GERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SAN GERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143	2,00	7,80	10,100		157,56		
	VIA CAMERATE 50	2,00	74,20	6,200		920,08		
	VIA CAMERATE 50	2,00	11,10	3,500		77,70		
	VIA CAMERATE 117	2,00	18,00	3,750		135,00		
	VIA CAMERATE 117	2,00	21,50	6,300		270,90		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	2,00	17,60	6,200		218,24		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	2,00	14,00	3,500		98,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					6'880,02	0,78	5'366,42
4 07.02.04.49	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150		549,92		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S. GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000		172,80		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143	2,00	10,10	7,800		157,56		
	VIA CAMERATE 50	2,00	74,20	6,200		920,08		
	A R I P O R T A R E					4'981,67		30'398,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4'981,67		30'398,25
	VIA CAMERATE 50	2,00	11,10	3,500		77,70		
	VIA CAMERATE 117	2,00	18,00	3,750		135,00		
	VIA CAMERATE 117	2,00	21,50	6,300		270,90		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	2,00	17,60	6,200		218,24		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	2,00	14,00	3,500		98,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					6'880,02	1,58	10'870,43
5 07.02.04.58a	TAPPETO D'USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), spessore 3 cm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte)							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150		549,92		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE)		43,20	4,000		172,80		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SAN GERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100		78,78		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750		67,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300		135,45		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200		109,12		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500		49,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					5'941,28	10,08	59'888,10
6 07.02.04.72 (b)	SOVRAPREZZO (asfaltatura) alle opere di pavimentazione di cui alle voci precedenti (con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori a m 2,00 (marciapiedi,							
	A R I P O R T A R E							101'156,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							101'156,78
	canalizzaioni ecc.) maggiorazione del 74,36%							
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSISNI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	SOMMANO					102,30	7,50	767,25
7 07.02.04.43	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200	0,060	12,64		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000	0,060	7,98		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00			0,060	0,48		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150	0,060	32,99		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150	0,060	41,45		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200	0,060	19,20		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000	0,060	5,04		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200	0,060	10,07		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800	0,060	1,88		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800	0,060	9,01		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800	0,060	1,62		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000	0,060	2,57		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300	0,060	1,27		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300	0,060	7,23		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000	0,060	7,29		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000	0,060	7,20		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400	0,060	3,89		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000	0,060	10,37		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300	0,060	21,66		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300	0,060	1,39		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200	0,060	7,18		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750	0,060	15,75		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2	101,89			0,060	6,11		
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800	0,200	15,76		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200	0,200	92,01		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500	0,200	7,77		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750	0,200	13,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300	0,200	27,09		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200	0,200	21,82		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500	0,200	9,80		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500	0,060	2,00		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000	0,060	2,82		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400	0,060	3,32		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150	0,060	8,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950	0,060	5,94		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	137,93			0,060	8,28		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	212,03			0,060	12,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	67,17			0,060	4,03		
	VIA CAMERATE (AGG.)	301,58			0,060	18,09		
	SOMMANO t					487,94	4,86	2'371,39
8 07.02.04.44	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200	0,060	12,64		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000	0,060	7,98		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00			0,060	0,48		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150	0,060	32,99		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150	0,060	41,45		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200	0,060	19,20		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000	0,060	5,04		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200	0,060	10,07		
	A R I P O R T A R E					129,85		104'295,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,85		104'295,42
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800	0,060	1,88		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800	0,060	9,01		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800	0,060	1,62		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000	0,060	2,57		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300	0,060	1,27		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300	0,060	7,23		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000	0,060	7,29		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000	0,060	7,20		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400	0,060	3,89		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000	0,060	10,37		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300	0,060	21,66		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300	0,060	1,39		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200	0,060	7,18		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750	0,060	15,75		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75* 16.50/2	101,89			0,060	6,11		
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800	0,200	15,76		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200	0,200	92,01		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500	0,200	7,77		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750	0,200	13,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300	0,200	27,09		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200	0,200	21,82		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500	0,200	9,80		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500	0,060	2,00		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000	0,060	2,82		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400	0,060	3,32		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150	0,060	8,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950	0,060	5,94		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	137,93			0,060	8,28		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	212,03			0,060	12,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	67,17			0,060	4,03		
	VIA CAMERATE (AGG.)	301,58			0,060	18,09		
	SOMMANO t					487,94	17,40	8'490,16
9 07.02.04.42 C	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (scarifica) con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo scarico a deposito, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/ recupero ed eventuali analisi di laboratorio: "per ogni cm in più oltre i 3 cm di spessore"							
	VIA MATTEI	7,00	10,10	7,800		551,46		
	VIA CAMERATE 50	7,00	74,20	6,200		3'220,28		
	VIA CAMERATE 50	7,00	11,10	3,500		271,95		
	VIA CAMERATE 117	7,00	18,00	3,750		472,50		
	VIA CAMERATE 117	7,00	21,50	6,300		948,15		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	7,00	17,60	6,200		763,84		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	7,00	14,00	3,500		343,00		
	SOMMANO					6'571,18	0,91	5'979,77
10 07.02.04.47	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7							
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800		78,78		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750		67,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300		135,45		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200		109,12		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500		49,00		
	A R I P O R T A R E					938,74		118'765,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					938,74		118'765,35
	SOMMANO m2					938,74	12,72	11'940,77
11 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Za000.	Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≤ 0,25. Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Messa in quota chiusini fino a 0,25				15,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	54,81	822,15
12 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Za000.	Chiusino di materiale generico; superfici [m²] ≥ 0,25. Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Messa in quota chiusini oltre 0,25				5,000	5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	122,80	614,00
13 07.02.02.32. b	Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione per binder pezzatura 5/20 (1,9 t c.ca al mc) Ricarica per Binder				80,500	80,50		
	SOMMANO €/ q.le					80,50	11,64	937,02
14 07.02.02.32.c	Conglomerato bitumino a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione per tappeto di usura (2 t c.ca al mc) Ricarica per tappeto				218,340	218,34		
	SOMMANO €/q.le					218,34	15,00	3'275,10
15 N.P. 1	Realizzazione di dosso stradale dissuasore con metodo d'imprimitura per rallentatori di traffico da utilizzare in ambito urbano. Il dosso è realizzato con conglomerato bituminoso compresso con rullo tandem da 8/12 tonn. con passaggi anche in diagonale, di spessore pari a cm. 5,00 dal raccordo con il tappeto di usura. Posto in opera previa mano di emulsione bituminosa sul piano. Escluse opere di segnaletica O. e V. VIA CASELLO				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	1'200,00	2'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							138'754,39
	SCONTO gara -22,08% euro							30'636,97
	Oneri per la Sicurezza euro							2'000,00
	TOTALE NETTO euro							110'117,42
	Concesio, 20/06/2024							
	Il Direttore Lavori Arch. Morris Gelati firmato digitalmente							
	l'Impresa SoleImmomec Spa firmato digitalmente							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							