

STATO FINALE

OGGETTO: LP 596:ASFALTI 2023 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 25/07/2023

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi
documento firmato digitalmente

L' Impresa
Olli Scavi S.r.l.
documento firmato digitalmente

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|------------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 4'440,08 | | 27'273,94 |
| | VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO | | 25,50 | 8,000 | | 204,00 | | |
| | VIA PIAVE | | 43,00 | 7,800 | | 335,40 | | |
| | VIA CADIZZONE (aggiunta in corso d'opera) | | 173,00 | 3,000 | | 519,00 | | |
| | VIA MATTEI MARCHE MARCIAPIEDE | | 22,50 | 2,500 | | 56,25 | | |
| | VIA PASCOLI MARCIAPIEDE BUS | | 7,50 | 2,000 | | 15,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 5'569,73 | 1,65 | 9'190,05 |
| 4 07.02.03.103 b | TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte) | | | | | | | |
| | VIA VENETO parte alta | | 140,00 | 7,500 | | 1'050,00 | | |
| | VIA CARROBBIO 37 | | 48,50 | 4,450 | | 215,83 | | |
| | VIA TRIPOLI | | 97,00 | 7,000 | | 679,00 | | |
| | VIA PASCOLI 15 | | 35,00 | 7,300 | | 255,50 | | |
| | VIA PASCOLI 11 | | 93,00 | 7,300 | | 678,90 | | |
| | VIA RONCAGLIE 88 | | 18,00 | 5,500 | | 99,00 | | |
| | VIA RONCAGLIE 88-59A | | 200,00 | 4,000 | | 800,00 | | |
| | VIA XX SETTEMBRE 15 | | 85,50 | 3,500 | | 299,25 | | |
| | | | 5,50 | 4,800 | | 26,40 | | |
| | | | 8,00 | 5,150 | | 41,20 | | |
| | | | 22,00 | 5,500 | | 121,00 | | |
| | | | 58,00 | 3,000 | | 174,00 | | |
| | VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO | | 24,50 | 8,000 | | 196,00 | | |
| | VIA PIAVE | | 43,00 | 7,800 | | 335,40 | | |
| | VIA CADIZZONE (aggiunta in corso d'opera) | | 173,00 | 3,000 | | 519,00 | | |
| | VIA MATTEI MARCHE MARCIAPIEDE | | 22,50 | 2,500 | | 56,25 | | |
| | VIA PASCOLI MARCIAPIEDE BUS | | 7,50 | 2,000 | | 15,00 | | |
| | VIA MONTINI laterale chiusa | | 25,50 | 8,000 | | 204,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 5'765,73 | 9,85 | 56'792,44 |
| 5 07.02.03.02 | SCARIFICA MECCANICA di fondazioni stradale eseguite con mezzi meccanici, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione bindere e tappetino; escluso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche ed eventuali analisi | | | | | | | |
| | VIA NATALI 29 | | 113,00 | 3,600 | | 406,80 | | |
| | VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO | | 25,50 | 8,000 | 0,100 | 20,40 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 427,20 | 4,50 | 1'922,40 |
| 6 07.02.03.93 | BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7 | | | | | | | |
| | VIA NATALI 29 | | 113,00 | 3,600 | | 406,80 | | |
| | VIA MONTINI LATERALE STRADA CHIUSA (scarifica tout-venant) POI BINDERINO | | 25,00 | 8,000 | | 200,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 606,80 | 16,50 | 10'012,20 |
| 7 07.02.03.90 | Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 105'191,03 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--|---|--------|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2'265,59 | | 117'034,73 |
| 10 NP02 | SOMMANO m2 PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO | | 103,70 43,50 75,60 72,00 63,40 | 7,200 6,900 3,800 6,950 6,800 | | 746,64 300,15 287,28 500,40 431,12 | 4,95 | 11'214,67 |
| 11 NP03 | SOMMANO m2 BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO | | 103,70 43,50 75,60 72,00 63,40 | 7,200 6,900 3,800 6,950 6,800 | | 746,64 300,15 287,28 500,40 431,12 | 0,99 | 2'242,93 |
| 12 NP04 | SOMMANO m2 EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO | | 103,70 43,50 75,60 72,00 63,40 | 7,200 6,900 3,800 6,950 6,800 | | 746,64 300,15 287,28 500,40 431,12 | 18,15 | 41'120,46 |
| 13 NP05 | SOMMANO m2 TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, scelsa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte). Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio 1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO | | 103,70 43,50 75,60 72,00 63,40 | 7,200 6,900 3,800 6,950 6,800 | | 746,64 300,15 287,28 500,40 431,12 | 1,82 | 4'123,37 |
| 14 NP06 | SOMMANO m2 Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il | | | | | 2'265,59 | 10,84 | 24'559,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 200'295,16 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|---|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 200'295,16 |
| | <p>materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</p> <p>1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 103,70 7,200 0,250 186,66</p> <p>2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 43,50 6,900 0,250 75,04</p> <p>3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 75,60 3,800 0,250 71,82</p> <p>4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 72,00 6,950 0,250 125,10</p> <p>5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 63,40 6,800 0,250 107,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p> | | | | | 566,40 | 5,50 | 3'115,30 |
| 15 NP07 | <p>Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI. Presenza di movieri per senso unico alternato obbligatorio</p> <p>1° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 103,70 7,200 0,250 186,66</p> <p>2° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 43,50 6,900 0,250 75,04</p> <p>3° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 75,60 3,800 0,250 71,82</p> <p>4° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 72,00 6,950 0,250 125,10</p> <p>5° PEZZA DA VILLA DIREZIONE CONCESIO 63,40 6,800 0,250 107,78</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t</p> | | | | | 566,40 | 18,70 | 10'590,64 |
| | <p style="text-align: center;">Parziale LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: center;">SCONTO gara -31.82% euro</p> <p style="text-align: center;">Oneri per la sicurezza euro</p> <p style="text-align: center;">Totale netto finale euro</p> | | | | | | | 214'000,00 68'094,80 2'000,00 147'905,20 |
| | <p>Data, 25/07/2023</p> <p style="text-align: center;">Il Progettista Geom. Rodolfo Sharifi documento firmato digitalmente</p> <p style="text-align: center;">L' Impresa Olli Scavi S.r.l. documento firmato digitalmente</p> | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |