

SOMMARIO

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LP 606: ASFALTI 2024 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE
(Riferimento Prezziario Provincia di Brescia 4/2023)

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

IMPRESA: Sole Immomec spa

Sommario Registro di Contabilità S.A.L. finale.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | riferimenti | | Quantità | I M P O R T I | |
|--------------------------|---|-------------|----|----------|---------------|-----------|
| | | SAL | RC | | unitario | TOTALE |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| 1 | | 1 | 16 | 0,00 | | 0,00 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 07.02.02.32. b | Conglomerato bituminoso a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione per binder pezzatura 5/20 (1,9 t c.ca al mc) | 1 | 13 | 80,50 | | 937,02 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 €/q.le | | | 80,50 | 11,64 | 937,02 |
| 3 07.02.02.32.c | Conglomerato bitumino a caldo per intasamenti, risagomature e pavimentazione per tappeto di usura (2 t c.ca al mc) | 1 | 14 | 218,34 | | 3'275,10 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 €/q.le | | | 218,34 | 15,00 | 3'275,10 |
| 4 07.02.04.42 C | FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (scarifica) con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo sca ... gli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio: "per ogni cm in più oltre i 3 cm di spessore" | 1 | 9 | 6'571,18 | | 5'979,77 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 | | | 6'571,18 | 0,91 | 5'979,77 |
| 5 07.02.04.42b | FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chius ... asporto e lo scarico a in discarica, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento ed eventuali analisi di laboratorio | 1 | 1 | 5'941,28 | | 24'715,72 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 | | | 5'941,28 | 4,16 | 24'715,72 |
| 6 07.02.04.43 | Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA ... materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI | 1 | 7 | 487,94 | | 2'371,39 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 t | | | 487,94 | 4,86 | 2'371,39 |
| 7 07.02.04.44 | Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI | 1 | 8 | 487,94 | | 8'490,16 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 t | | | 487,94 | 17,40 | 8'490,16 |
| 8 07.02.04.47 | BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ... steriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7 | 1 | 10 | 938,74 | | 11'940,77 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 | | | 938,74 | 12,72 | 11'940,77 |
| 9 07.02.04.48 | PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: | 1 | 3 | 6'880,02 | | 5'366,42 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 | | | 6'880,02 | 0,78 | 5'366,42 |
| 10 07.02.04.49 | EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 | 1 | 4 | 6'880,02 | | 10'870,43 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 | | | 6'880,02 | 1,58 | 10'870,43 |
| 11 07.02.04.58a | TAPPETO D'USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), spessore 3 cm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte) | 1 | 5 | 5'941,28 | | 59'888,10 |
| | SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 | | | 5'941,28 | 10,08 | 59'888,10 |
| 12 07.02.04.72 (a) | SOVRAPPREZZO (fresatura) alle opere di pavimentazione di cui alle voci precedenti (con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori a m 2,00 (marciapiedi, canalizzaioni ecc.) maggiorazione del 74,36% | | | | | |

