

















Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
76 1C.13.300.00 10.d 23/09/2024	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliest ... esi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 17 mm, peso 640 g/m <sup>2</sup> Solaio centro di riuso					525,42		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					525,42		
77 A.P.0.009 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01 parete esterna P_MR_EXT_01 CENTRO RIUSO <b>dedurre portoni 500x350</b>	7,00	55,60 5,00		4,000 3,500	222,40	122,50	
	Sommano positivi e negativi mq					222,40	122,50	
	SOMMANO mq					99,90		
78 A.P.0.009 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01 parete esterna P_MR_EXT_01 CENTRO RIUSO (sostituzione portoni)	2,00	5,00		2,500	25,00		
	SOMMANO mq					25,00		
79 A.P.0.010 23/09/2024	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni , posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01 controparete CP_MR_INT_01	2,00	4,75		4,000	38,00		
	SOMMANO mq					38,00		
80 A.P.0.010 23/09/2024	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni , posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01 servizi e spogliatoi *(lung.=7,85+9) <b>Dedurre quantità in origine</b>		16,85 4,75		4,000 4,000	67,40	19,00	
	Sommano positivi e negativi mq					67,40	19,00	
	SOMMANO mq					48,40		
81 A.P.0.011 23/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_MR_INT_01 Delimitazione uffici magazzino riuso *(lung.=2,46+5+2,46) Divisorie uffici magazzino riuso	2,00 2,00	9,92 2,17		4,000 4,000	79,36 17,36		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					96,72		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					96,72		
	a dedurre porte e finestre *(par.ug.=2*3)	2,00 6,00 2,00	2,46 0,90 1,20		4,000 2,100 1,600	19,68	11,34 3,84	
	Sommano positivi e negativi mq					116,40	15,18	
	SOMMANO mq					101,22		
82 A.P.0.011 23/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01 Divisoria spogliatoi/ capannone riuso dedurre porte Divisoria spogliatoi servizi dedurre porte Divisoria spogliatoi *(par.ug.=3,00*0,75) dedurre porte Dedurre quabtità in origine	0,75 2,00 0,75 3,00 2,25 2,00 2,00	9,00 0,90 9,00 0,90 2,15 0,80 2,46		4,000 2,100 4,000 2,100 4,000 2,100 4,000	27,00 27,00 19,35	3,78 5,67 3,36 19,68	
	Sommano positivi e negativi mq					73,35	32,49	
	SOMMANO mq					40,86		
83 A.P.0.012 23/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento di due lastre di gesso fibrorinforzate per esterni su entrambi i lati,,con profili ad U e montanti in acciaio da 75 m ... dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm. Parete tipoP_MR_INT_02 Divisoria magazzino del riuso		8,80		4,000	35,20		
	SOMMANO mq					35,20		
84 A.P.0.013 23/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato e lastra ad alta resistenza meccanica sull'altro ,con profi ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_GU_INT_01 Divisori interni guardiola *(lung.=4,93+2,22) a dedurre porte	2,00	7,15 0,90		4,100 2,100	29,32	3,78	
	Sommano positivi e negativi mq					29,32	3,78	
	SOMMANO mq					25,54		
85 A.P.0.017 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso cosi costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna) Spessore totale 225 mm. Parete tipoP_GU_EXT_01 Tamponamento esterno guardiola 01 (90% quantità totale) * (par.ug.=2,00*0,9)*(H/peso=(3,8+4,30)/2) a dedurre finestre	1,80 3,00	6,87 1,20		4,050 1,500	50,08	5,40	
	Sommano positivi e negativi mq					50,08	5,40	
	SOMMANO mq					44,68		
86 A.P.0.015	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso cosi costituita :							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
23/09/2024	-Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica(parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02 Tamponatura esterna guardiola 02 (90% della quantità totale)	0,90	5,38		4,300	20,82		
		0,90	5,38		3,800	18,40		
	<b>a dedurre porte e finestre</b>	<b>0,90</b>	<b>1,50</b>		<b>1,600</b>		<b>2,16</b>	
		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>		<b>2,100</b>		<b>1,70</b>	
	Sommano positivi e negativi mq					39,22	3,86	
	SOMMANO mq					35,36		
87 MC.01.050.0 010	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³)							
23/09/2024	PA_EXT_01 - Strada interna magazzino del riuso		5,95	42,000	0,200	49,98		
			12,23	8,000	0,200	19,57		
	PA_EXT_01 - Area entrata interna nord	25,07			0,200	5,01		
	PA_EXT_01 - Area entrata interna sud	104,56			0,200	20,91		
	PA_EXT_02 - Parcheggi interni magazzino del riuso		42,00	2,000	0,200	16,80		
	PA_EXT_01 - Strada interna centro di raccolta		14,00	63,000	0,200	176,40		
	PA_EXT_01 - Area entrata interna sud	491,81			0,200	98,36		
	PA_EXT_01 - Area entrata interna nord	358,81			0,200	71,76		
	PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta zona isole	7,00	7,00	7,000	0,200	68,60		
	PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta zona tettoia * (lung.=29,09+19,40)		48,49	8,000	0,200	77,58		
	PA_EXT_02 - Parcheggio interno centro di raccolta		16,50	6,000	0,200	19,80		
	PA_EXT_03 - Marciapiede esterno centro di raccolta		94,82	1,200	0,200	22,76		
	SOMMANO m³					647,53		
88 1U.04.110.00 50.b	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 Vedi voce n° 87 [m³ 647.53]							
23/09/2024						647,53		
	SOMMANO m³					647,53		
89 1C.13.100.00 20	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.							
23/09/2024	PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta	7,00	7,00	7,000		343,00		
	PA_EXT_04 - Deposito container centro di raccolta zona tettoia * (lung.=29,09+19,4)		48,49	8,000		387,92		
	SOMMANO m²					730,92		
90 1C.18.020.00 20.a	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trossaldato.							
23/09/2024	Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata							
	SO_MR_01 - Pavimento industriale centro del riuso					496,65		
	<b>A dedurre zona spogliatoi centro del riuso (variante n°1)</b>		<b>9,20</b>	<b>7,900</b>			<b>72,68</b>	
	Sommano positivi e negativi m²					496,65	72,68	
	SOMMANO m²					423,97		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
91 A.P.0.020 23/09/2024	Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2 Vedi voce n° 90 [m² 423.97]						423,97	
	SOMMANO m2						423,97	
92 1C.04.450.00 20 23/09/2024	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: Vedi voce n° 90 [m² 423.97]				3,950		1'674,68	
	SOMMANO kg						1'674,68	
93 1C.04.015.00 10.a 23/09/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0 SO_MR_02 - Magrone pavimentazione uffici centro del riuso * (par.ug.=24,46/2)	12,23			0,100		1,22	
	SOMMANO m³						1,22	
94 1C.05.500.00 20.a 23/09/2024	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 SO_GU_01 - Guardiola centro di raccolta						30,90	
	SOMMANO m²						30,90	
95 1C.04.450.00 20 23/09/2024	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: Vedi voce n° 94 [m² 30.90]				2,200		67,98	
	SOMMANO kg						67,98	
96 1C.18.150.00 10.d 23/09/2024	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato SO_MR_02 ufficio centro riuso SO_MR_02 ufficio centro riuso con spogliatoi		2,15 9,20	4,750 7,900			10,21 72,68	
	SOMMANO m²						82,89	
97 1C.19.050.00 10.c 23/09/2024	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite Bagno ufficio centro del riuso *(lung.=2,15+2,17) <b>a dedurre porta</b>	2,00	4,32 <b>0,90</b>		2,000 <b>2,000</b>		17,28	<b>1,80</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>						15,48	

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					15,48		
	Bagno spogliatoi *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,32+2,15) <i>a dedurre porte</i>	4,00 <i>2,00</i> <i>2,00</i>	3,47 <i>0,90</i> <i>0,80</i>		2,000 <i>2,000</i> <i>2,000</i>	27,76		<i>3,60</i> <i>3,20</i>
	Docce spogliatoi *(par.ug.=2*2)*(lung.=1,2+2,15) <i>a dedurre porte</i>	4,00 <i>2,00</i>	3,35 <i>0,80</i>		2,000 <i>2,000</i>	26,80 <i>3,20</i>		
	Sommano positivi e negativi m²					75,04		<i>8,60</i>
	SOMMANO m²					66,44		
98 1C.09.030.00 10.a 23/09/2024	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... finita: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista CS_GU_01 - Ufficio centro del riuso *(lung.=2,17+2,45)  CS_GU_01 - Ufficio centro del riuso con spogliatoi		4,62	2,150		9,93		
		2,00 <i>2,00</i>	9,00 <i>1,32</i> <i>1,20</i> <i>3,48</i>	5,280 <i>2,150</i> <i>2,150</i> <i>2,150</i>		47,52 <i>5,68</i> <i>5,16</i> <i>7,48</i>		
	SOMMANO m²					75,77		
99 1C.10.550.00 30.c 23/09/2024	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduttività termica e spessori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 95 mm. Vedi voce n° 98 [m² 75.77]					75,77		
	SOMMANO m²					75,77		
100 1C.21.250.00 10.c 23/09/2024	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 Centro del riuso					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
101 1C.22.150.01 50.b 23/09/2024	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 Porte di ingresso centro del riuso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
102 1C.24.100.00 20.a 23/09/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa <i>Ufficio centro del riuso</i> Ufficio *(lung.=2,45+2,15) Bagno *(lung.=2,17+2,15) <i>a dedurre porte</i> <i>a dedurre finestra passacarte</i>  <i>Ufficio centro del riuso con spogliatoi</i> spogliatoio *(lung.=9,00+5,3)	2,00 <i>2,00</i> <i>2,00</i>	4,60 <i>4,32</i> <i>0,90</i> <i>1,20</i>		3,700 <i>1,700</i> <i>2,100</i> <i>1,600</i>	34,04 <i>14,69</i>		<i>3,78</i> <i>1,92</i>
	SOMMANO m²	2,00	14,30		3,700	105,82		
	<b>A RIPORTARE</b>					148,85		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>					148,85		
	a dedurre porte	5,00	0,90		2,100		9,45	
	a dedurre finestra a nastro		7,00		1,000		7,00	
	bagni *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,32+2,15)	4,00	3,47		1,700	23,60		
	Docce *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=1,20+2,15)	4,00	3,35		1,700	22,78		
	ufficio *(lung.=3,48+2,15)	2,00	5,63		3,700	41,66		
	a dedurre porte	2,00	0,90		2,100		3,78	
	<b>Pareti interno magazzino</b>							
	Perimetro *(lung.=9,2+47,74+3+2,46+5+2,46+1,2+47,74)		118,80		4,000	475,20		
	Pilastrini *(lung.=0,4+0,4)	6,00	0,80		4,000	19,20		
	a dedurre porte	2,00	0,90		2,100		3,78	
	a dedurre finestra passacarte		1,20		1,600		1,92	
	a dedurre finestra a nastro		7,00		1,000		7,00	
	a dedurre portoni	5,00	5,00		3,500		87,50	
	Parete divisoria	2,00	8,80		4,000	70,40		
	Sommano positivi e negativi m²					807,39	126,13	
	SOMMANO m²					681,26		
103 1C.24.120.00 20.d 23/09/2024	Pittura a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola Vedi voce n° 102 [m² 681.26]					681,26		
	SOMMANO m²					681,26		
104 1C.02.100.00 10.b 23/09/2024	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m Centro del riuso - Linea centrale Centro del riuso - Fognatura ufficio spogliatoi Centro del riuso - Fognatura ufficio Centro di raccolta - Linea centrale		56,00 20,00 18,00 100,00	2,500 1,000 0,700 1,000	1,600 1,000 0,700 1,000	224,00 20,00 8,82 100,00		
	SOMMANO m³					352,82		
105 1C.12.150.00 10.c 23/09/2024	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00		
106 1C.02.350.00 10.e 23/09/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava Fondo vasca di laminazione Ricoprimento superiore vasca di Laminazione Centro del riuso - Linea centrale Centro di raccolta - Linea centrale	1,00	18,20 15,20 56,00 100,00	10,000 7,000 0,400 0,800	0,100 0,100 0,200 0,200	18,20 10,64 4,48 16,00		
	SOMMANO m³					49,32		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
107 1C.02.350.00 10.d 23/09/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) Vedi voce n° 21 [m³ 842.58] a dedurre fondo e copertura reinterrati con sabbia *(par.ug.=18,20+10,64) Vedi voce n° 22 [m³ 255.36] a dedurre volume vasca di prima pioggia	28,84				842,58		
	Sommano positivi e negativi m³					842,58	28,84	
	SOMMANO m³					511,98	255,36	
							46,40	
108 1C.12.040.00 10.e 23/09/2024	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfiacco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535 Centro di raccolta - Linea centrale		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00		
109 1C.12.040.00 10.b 23/09/2024	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfiacco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272 Centro di raccolta - Linea centrale		50,00			50,00		
	Centro del riuso - Linea centrale		70,00			70,00		
	SOMMANO m					120,00		
110 1C.12.020.00 85.a 23/09/2024	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme n ... resi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 110 mm Sifoni per allacci in fognatura					3,00		
	SOMMANO cad					3,00		
111 1C.12.610.00 20.c 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 Pozzetti impianto elettrico					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
112 1U.04.180.00 40.d 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg Centro del riuso Centro di raccolta					4,00		
						4,00		
	SOMMANO cad					8,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
<b>RIPORTO</b>								
113 1C.12.470.00 10.b 23/09/2024	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfiaccio in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm (lung.=5,8+5,8+6,75)		18,35			18,35		
	SOMMANO m					18,35		
114 1U.04.190.00 20.c 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisp ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm Vedi voce n° 113 [m 18.35]					18,35		
	SOMMANO m					18,35		
115 1U.04.145.00 10.a 23/09/2024	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo =0,025 m³/ml; <b>Centro del riuso</b> Aiuola interna *(lung.=7,7+42+8,7) Marciapiede esterno Aiuola marciapiede esterno Chiusura aiuola esterna  <b>Centro di raccolta</b> Aiuola zona rampa sud verso centro del riuso Aiuola zona uscita *(lung.=8+14,8) Aiuola inizio rampa strada container *(lung.=2+8,45) Aiuola fine rampa strada container *(lung.=2+5,45) Aiuola entrata e zona parcheggi *(lung.=13+6,1+6+16,41) Marciapiede esterno Aiuola marciapiedi esterni Chiusura aiuola esterne *(lung.=4,6+3,62)		58,40			58,40		
		2,00	55,33			110,66		
		2,00	10,85			21,70		
		2,00	1,90			3,80		
	SOMMANO m					515,83		
116 1C.22.020.00 10.a 23/09/2024	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm Carpenteria baraccatura centro del riuso (variante n°1)				323,540	323,54		
	SOMMANO kg					323,54		
117 1C.22.040.00 40.a 23/09/2024	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenz ... d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente <b>Centro di raccolta</b> Cancello di ingresso *(par.ug.=2*15) Quantità aggiuntiva da variante 01 *(par.ug.=2*15)  <b>Centro del riuso</b> Cancelli di ingresso *(par.ug.=2*15) Quantità aggiuntiva da variante 01 *(par.ug.=2*15)	30,00	6,00		1,800	324,00		
		30,00	6,00		1,800	324,00		
		30,00	6,00		1,800	324,00		
		30,00	6,00		1,800	324,00		
<b>A RIPORTARE</b>						1'296,00		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1'296,00		
	SOMMANO kg					1'296,00		
118 1C.22.100.00 10.a 23/09/2024	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo Vedi voce n° 117 [kg 1 296.00]					1'296,00		
	SOMMANO kg					1'296,00		
119 07.03.03.24. b- bs 23/09/2024	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfianco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio); diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 nuove fognature uffici					65,00		
	SOMMANO m					65,00		
120 1C.02.100.00 30.a 23/09/2024	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. scavo travi guide cancello scavo muro verso strada centro riuso scavo muro verso strada centro raccolta	4,00	6,00	1,500	0,400	14,40		
	SOMMANO m³					244,80		
121 1C.04.015.00 20.a 23/09/2024	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime di qualità e protezione, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 Travi guida cancelli	4,00	6,00	0,400	0,300	2,88		
	SOMMANO m³					2,88		
122 1C.04.450.00 10.a 23/09/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Turismo di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C Vedi voce n° 121 [m³ 2.88]				80,000	230,40		
	SOMMANO kg					230,40		
123 1C.04.400.00 10.a 23/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee Travi guida cancelli *(lung.=6+6+0,4+0,4)	4,00	12,80		0,300	15,36		
	SOMMANO m²					15,36		
124 1C.10.200.01 00.a 23/09/2024	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocomprensive su qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - spessore 30 mm nuovi uffici		9,20	7,900		72,68		
	A RIPORTARE					72,68		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					72,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					72,68		
125 1C.10.200.01 00.b 23/09/2024	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... zzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più Vedi voce n° 124 [m <sup>2</sup> 72.68]				3,000	218,04		
	SOMMANO m <sup>2</sup> x cm					218,04		
126 1C.08.050.00 30 23/09/2024	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m <sup>3</sup> di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Vedi voce n° 124 [m <sup>2</sup> 72.68]					72,68		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					72,68		
127 1C.04.015.00 10.a 24/09/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0 Armadio contatori e allaccio antincendio Armadio contatori elettrici		3,20 1,70	0,950 0,950	0,100 0,100	0,30 0,16		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,46		
128 1C.04.015.00 20.b 24/09/2024	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... max 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2 Armadio contenimento contatori e attacco antincendio Armadio contenimento contatori elettrici		3,00 1,50	0,750 0,750	0,200 0,200	0,45 0,23		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,68		
129 1C.04.400.00 10.a 24/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee Armadio contenimento contatoti e attacco antincendio *(lung.=3+0,75) Armadio contatori elettrici *(lung.=1,5+0,75)	2,00 2,00	3,75 2,25		0,200 0,200	1,50 0,90		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					2,40		
130 1C.04.015.00 30.b 24/09/2024	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in ... 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2 Armadio contenimento contatori e attacco antincendio Armadio contatori elettrici	2,00 2,00	0,55 0,55 1,00	0,150 0,150 0,150	2,000 2,000 2,000	0,33 0,75 0,33 0,30		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					1,71		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
131 1C.04.400.00 20.b 20/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore Armadio contenimento cantonatori e attacco antincendio *(lung.=0,55+2,80+0,55+0,40+2,50+0,40+0,15+0,15) Armadio cantonatori acqua *(lung.=0,55+1,30+0,55+0,15+0,40+1+0,40+0,15)		7,50	2,000		15,00		
			4,50	2,000		9,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					24,00		
132 1C.04.015.00 40.a 20/09/2024	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in ... 7 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 Armadio contenimento cantonatori e attacco antincendio- soletina copertura Armadio cantonatori elettrici soletina		3,00	0,650	0,150	0,29		
			1,50	0,750	0,150	0,17		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					0,46		
133 1C.04.350.00 10 20/09/2024	Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm Vedi voce n° 130 [m <sup>3</sup> 1.71] Vedi voce n° 132 [m <sup>3</sup> 0.46]					1,71		
						0,46		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,17		
134 1C.04.400.00 20.c 20/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a..muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene Armadio contenimento cantonatori e allaccio antincendio *(lung.=3+0,15)  Armadio cantonatori elettrici *(lung.=0,75+1,50)	2,00	3,15	0,150		0,95		
			3,00	0,650		1,95		
		2,00	2,25	0,150		0,68		
			1,50	0,750		1,13		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					4,71		
135 1C.04.400.00 70 12/03/2024	Sovrapprezzo alle cassetture per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligatoria, gocciolatoi, modanature, ecc. Vedi voce n° 131 [m <sup>2</sup> 24.00] Vedi voce n° 134 [m <sup>2</sup> 4.71]					24,00		
						4,71		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					28,71		
136 1C.04.450.00 10.a 24/09/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C Vedi voce n° 128 [m <sup>3</sup> 0.68] Vedi voce n° 130 [m <sup>3</sup> 1.71] Vedi voce n° 132 [m <sup>3</sup> 0.46]				100,000	68,00		
					100,000	171,00		
					100,000	46,00		
	SOMMANO kg					285,00		
	A R I P O R T A R E							



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%)							
143 016.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE (voce pari a euro 17'056,70 - 1,881% dei lavori a corpo)					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,505%)		
144 018.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO (voce pari a euro 7'662,37 - 0,845% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,760%)		
145 026.VAR01 24/09/2024	VARIANTE 01 IMPIANTI MECCANICI (voce pari a euro 15'605,84 - 1,721% dei lavori a corpo) Impianto antincendio Impianto di climatizzazione e idro-sanitario					15,00 65,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,377%)		
146 019.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE (voce pari a euro 4'524,88 - 0,499% dei lavori a corpo)					20,00		
	SOMMANO % aliquota					20,00 (0,100%)		
147 020.VAR01 24/09/2024	VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE (voce pari a euro 14'943,89 - 1,648% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (1,154%)		
148 021.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA (voce pari a euro 1'541,54 - 0,170% dei lavori a corpo)					90,00		
	SOMMANO % aliquota					90,00 (0,153%)		
149 022.VAR01 24/09/2024	VAR01 - DERIVAZIONE IMPIANTO (voce pari a euro 8'886,53 - 0,980% dei lavori a corpo)					70,00		
	SOMMANO % aliquota					70,00 (0,686%)		
150 023.VAR01 24/09/2024	VAR01 - APPARECCHI ILLUMINANTI (voce pari a euro 15'959,49 - 1,760% dei lavori a corpo)					50,00		
	SOMMANO %					50,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

