

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'040'638,96	1'112'527,01
	LAVORI A MISURA							
76 1C.13.300.00 10.d 24/09/2024	Drenaggio realizzato con geocomposito costituito da struttura tridimensionale in filamenti di nylon interposta tra due tessuti non tessuti filtranti di tipo termosaldato in poliest ... esi: tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, fissaggi meccanici con tasselli ad espansione - spessore 17 mm, peso 640 g/m ²	SOMMANO m ²	1	30	525,42	8,96	4'707,76	
77 A.P.0.009 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01	SOMMANO mq	1	30	99,90	157,97	15'781,20	
78 A.P.0.009 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di Parete di Tamponamento ESTERNA a orditura Singola, con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzato per esterni, posate come da indicazioni della d ... a gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica parete esterna Spessore Totale mm 181- Parete tipo P_MR_EXT_01	SOMMANO mq	1	30	25,00	157,97	3'949,25	
79 A.P.0.010 24/09/2024	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni ,posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01	SOMMANO mq	1	30	38,00	78,37	2'978,06	
80 A.P.0.010 24/09/2024	Fornitura e posa di controparete a orditura singola con rivestimento in lastra di gesso fibrorinforzato per esterni ,posata come da indicazione della ditta produttrice, con profil ... i giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale mm 183. Parete tipo CP_MR_INT_01	SOMMANO mq	1	30	48,40	78,37	3'793,11	
81 A.P.0.011 24/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_MR_INT_01	SOMMANO mq	1	30	101,22	96,62	9'779,88	
82 A.P.0.011 24/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_MR_INT_01	SOMMANO mq	1	31	40,86	96,62	3'947,89	
83 A.P.0.012 24/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento di due lastre di gesso fibrorinforzate per esterni su entrambi i lati, con profili ad U e montanti in acciaio da 75 m ... dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_MR_INT_02	SOMMANO mq	1	31	35,20	112,47	3'958,94	
84 A.P.0.013 24/09/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato e lastra ad alta resistenza meccanica sull'altro ,con profi ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo. Spessore totale 125 mm. Parete tipo P_GU_INT_01	SOMMANO mq	1	31	25,54	96,62	2'467,67	
	A RIPORTARE						1'092'002,72	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'092'002,72	1'112'527,01
85 A.P.0.017 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna) Spessore totale 225 mm. Parete tipoP_GU_EXT_01 SOMMANO mq	1	31	44,68		211,41	9'445,80	
86 A.P.0.015 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di parete a doppia orditura con rivestimento in lastre di gesso così costituita : -Una lastra fibrorinforzata per esterni -Struttura in acciaio spessore 7 ... gr/mq 160 e tinteggiatura finale con pittura sintetica (parete esterna). Spessore totale 313 mm. Parete tipoP_GU_EXT_02 SOMMANO mq	1	31	35,36		135,22	4'781,38	
87 MC.01.050.0 010 24/09/2024	Mista naturale di sabbia e ghiaia (tout-venat) (peso specifico medio 1.800 kg/m³) SOMMANO m³	1	32	647,53		10,12	6'553,00	
88 1U.04.110.00 50.b 24/09/2024	Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere le densità prescritte, compreso ... a fornitura del materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 SOMMANO m³	1	32	647,53		2,14	1'385,71	
89 1C.13.100.00 20 24/09/2024	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. SOMMANO m²	1	32	730,92		4,68	3'420,71	
90 1C.18.020.00 20.a 24/09/2024	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trossaldato. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e liscia SOMMANO m²	1	32	423,97		32,28	13'685,75	
91 A.P.0.020 24/09/2024	Sovrapprezzo calcestruzzo per pavimenti industriali per passaggio classe di resistenza da C20/25 a C32/40 e classe di esposizione XA2 SOMMANO m2	1	33	423,97		4,30	1'823,07	
92 1C.04.450.00 20 24/09/2024	Rete di acciaio elettrossaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: SOMMANO kg	1	33	1'674,68		2,08	3'483,33	
93 1C.04.015.00 10.a 24/09/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0 SOMMANO m³	1	33	1,22		135,75	165,62	
94 1C.05.500.00 20.a 24/09/2024	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 SOMMANO m²	1	33	30,90		38,92	1'202,63	
95 1C.04.450.00 20	Rete di acciaio elettrossaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di							
	A R I P O R T A R E						1'137'949,72	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'137'949,72	1'112'527,01
24/09/2024	cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: SOMMANO kg	1	33	67,98		2,08	141,40	
96 1C.18.150.00 10.d 24/09/2024	Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, con superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollat ... a, la pulizia finale, escluso il massetto o il letto di malta, con piastrelle: - 30 x 30 cm, tipo fiammato e granigliato SOMMANO m²	1	33	82,89		34,45	2'855,56	
97 1C.19.050.00 10.c 24/09/2024	Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i ... pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo tinte unite SOMMANO m²	1	33	66,44		36,93	2'453,63	
98 1C.09.030.00 10.a 24/09/2024	Controsoffitti con pannelli di lana di roccia vulcanica, spessore 22 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e de ... finita: - con pannelli 600 x 600 mm , lato a vista rivestito da velo minerale verniciato colore bianco, orditura a vista SOMMANO m²	1	34	75,77		41,01	3'107,33	
99 1C.10.550.00 30.c 24/09/2024	Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell' ... sistenza muraria e piani di lavoro. Conduktività termica e spessori:- W/mK 0,032 sono la norma EN 13162 - spess. 95 mm. SOMMANO m²	1	34	75,77		20,45	1'549,50	
100 1C.21.250.00 10.c 24/09/2024	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 SOMMANO cad	1	34	4,00		416,43	1'665,72	
101 1C.22.150.01 50.b 24/09/2024	Portoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente e rivestimento sulle due facce con pannelli ... O 717 potere fonoisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1,8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 SOMMANO cad	1	34	2,00		996,34	1'992,68	
102 1C.24.100.00 20.a 24/09/2024	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SOMMANO m²	1	34	681,26		2,21	1'505,58	
103 1C.24.120.00 20.d 24/09/2024	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola SOMMANO m²	1	35	681,26		4,69	3'195,11	
104 1C.02.100.00 10.b 24/09/2024	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m SOMMANO m³	1	35	352,82		9,30	3'281,23	
105 1C.12.150.00 10.c 24/09/2024	Fornitura e posa tubo per cavidotto rigido in PVC, con bicchiere ad incollaggio, rispondente alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, colore nero con banda gialla spiralata, marchiato serie L (leggero). Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 SOMMANO m	1	35	500,00		6,49	3'245,00	
	A R I P O R T A R E						1'162'942,46	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						1'162'942,46	1'112'527,01
106 1C.02.350.00 10.e 24/09/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbia viva di cava SOMMANO m ³	1	35	49,32		34,65	1'708,94	
107 1C.02.350.00 10.d 24/09/2024	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) SOMMANO m ³	1	36	511,98		14,28	7'311,07	
108 1C.12.040.00 10.e 24/09/2024	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 630 - Di 535 SOMMANO m	1	36	50,00		106,25	5'312,50	
109 1C.12.040.00 10.b 24/09/2024	Fornitura e posa tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione; a parete interna liscia e paret ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfilanco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 315 - Di 272 SOMMANO m	1	36	120,00		37,12	4'454,40	
110 1C.12.020.00 85.a 24/09/2024	Fornitura e posa in opera Sifone Firenze con ispezione con tappo per tubo in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme n ... resi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture; diametro nominale (DN):- DN 110 mm SOMMANO cad	1	36	3,00		51,47	154,41	
111 1C.12.610.00 20.c 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo ... le tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110 SOMMANO cad	1	36	20,00		16,02	320,40	
112 1U.04.180.00 40.d 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa c ... iasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - luce 750 x 750 mm, altezza 43 mm, peso 95 kg SOMMANO cad	1	36	8,00		404,58	3'236,64	
113 1C.12.470.00 10.b 24/09/2024	Canali prefabbricati in conglomerato cementizio vibrocompresso, in opera, compresa fondazione e rinfilanco in calcestruzzo, escluso scavo: - dimensioni esterne 250 x 230 mm SOMMANO m	1	37	18,35		42,30	776,21	
114 1U.04.190.00 20.c 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di griglie per canalette, in ghisa lamellare, classe C250, senza telaio, in elementi da 50 cm. Inclusa la movimentazione, la posa sul telaio già predisposto a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - ad asole, concave, larghezza 210 mm, altezza 48 mm SOMMANO m	1	37	18,35		78,73	1'444,70	
115 1U.04.145.00 10.a 24/09/2024	Fornitura e posa cordatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo =0,025 m ³ /ml; SOMMANO m	1	37	515,83		21,76	11'224,46	
116 1C.22.020.00	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in							
	A RIPORTARE						1'198'886,19	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'198'886,19	1'112'527,01
10.a 24/09/2024	opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm SOMMANO kg	1	37	323,54		4,78	1'546,52	
117 1C.22.040.00 40.a 24/09/2024	Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori. Compresi: una mano di antiruggine, le assistenz ... d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m²) - tipo corrente SOMMANO kg	1	37	1'296,00		7,96	10'316,16	
118 1C.22.100.00 10.a 24/09/2024	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo SOMMANO kg	1	38	1'296,00		1,81	2'345,76	
119 07.03.03.24. b- bs 24/09/2024	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo, rinfiacco e cappa superiore spessore cm 8/12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R ... di completamento da valutarsi a parte; serie super, tipo 302 (colore arancio); diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0 SOMMANO m	1	38	65,00		24,26	1'576,90	
120 1C.02.100.00 30.a 24/09/2024	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. SOMMANO m³	1	38	244,80		8,02	1'963,30	
121 1C.04.015.00 20.a 24/09/2024	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... ax 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 SOMMANO m³	1	38	2,88		155,00	446,40	
122 1C.04.450.00 10.a 24/09/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C SOMMANO kg	1	38	230,40		2,12	488,45	
123 1C.04.400.00 10.a 24/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee SOMMANO m²	1	38	15,36		17,71	272,03	
124 1C.10.200.01 00.a 24/09/2024	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... on qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - spessore 30 mm SOMMANO m²	1	38	72,68		14,45	1'050,23	
125 1C.10.200.01 00.b 24/09/2024	Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... zzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più SOMMANO m² x cm	1	39	218,04		3,93	856,90	
126 1C.08.050.00 30	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilianti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 SOMMANO m²							
	A R I P O R T A R E						1'219'748,84	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'219'748,84	1'112'527,01
24/09/2024	SOMMANO m ²	1	39	72,68		15,66	1'138,17	
127 1C.04.015.00 10.a 24/09/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0							
	SOMMANO m ³	1	39	0,46		135,75	62,45	
128 1C.04.015.00 20.b 24/09/2024	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie pri ... max 32 mm, compresa vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2							
	SOMMANO m ³	1	39	0,68		162,17	110,28	
129 1C.04.400.00 10.a 24/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee							
	SOMMANO m ²	1	39	2,40		17,71	42,50	
130 1C.04.015.00 30.b 24/09/2024	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in ... 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35 -XC1 e XC2							
	SOMMANO m ³	1	39	1,71		183,18	313,24	
131 1C.04.400.00 20.b 24/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per muri di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore							
	SOMMANO m ²	1	40	24,00		28,07	673,68	
132 1C.04.015.00 40.a 24/09/2024	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in ... 7 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2							
	SOMMANO m ³	1	40	0,46		179,39	82,52	
133 1C.04.350.00 10 24/09/2024	Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di spessore inferiore a 17 cm							
	SOMMANO m ³	1	40	2,17		23,59	51,19	
134 1C.04.400.00 20.c 24/09/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene							
	SOMMANO m ²	1	40	4,71		46,84	220,62	
135 1C.04.400.00 70 24/09/2024	Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.							
	SOMMANO m ²	1	40	28,71		18,76	538,60	
136 1C.04.450.00 10.a 24/09/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C							
	SOMMANO kg	1	40	285,00		2,12	604,20	
137	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a							
	A R I P O R T A R E						1'223'586,29	1'112'527,01

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						1'234'166,17	1'112'527,01
	LAVORI A CORPO (Variante 01 (con esclusione migliorie da non eseguirsi) euro 906'789,20 - 100%)							
143 016.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	80,00		17'056,70 <i>(1,881%)</i>	13'645,36 <i>(1,505%)</i>	
144 018.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	90,00		7'662,37 <i>(0,845%)</i>	6'896,13 <i>(0,760%)</i>	
145 026.VAR01 24/09/2024	VARIANTE 01 IMPIANTI MECCANICI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	80,00		15'605,84 <i>(1,721%)</i>	12'484,67 <i>(1,377%)</i>	
146 019.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	20,00		4'524,88 <i>(0,499%)</i>	904,98 <i>(0,100%)</i>	
147 020.VAR01 24/09/2024	VAR01 - DISTRIBUZIONE PRINCIPALE SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	70,00		14'943,89 <i>(1,648%)</i>	10'460,72 <i>(1,154%)</i>	
148 021.VAR01 24/09/2024	VAR01 - IMPIANTO DI MESSA A TERRA SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	90,00		1'541,54 <i>(0,170%)</i>	1'387,39 <i>(0,153%)</i>	
149 022.VAR01 24/09/2024	VAR01 - DERIVAZIONE IMPIANTO SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	70,00		8'886,53 <i>(0,980%)</i>	6'220,57 <i>(0,686%)</i>	
150 023.VAR01 24/09/2024	VAR01 - APPARECCHI ILLUMINANTI SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	42	50,00		15'959,49 <i>(1,760%)</i>	7'979,75 <i>(0,880%)</i>	
151 024.VAR01 24/09/2024	VAR01 - RILEVAZIONE FUMI(solo centro riuso) SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	43	70,00		3'074,02 <i>(0,339%)</i>	2'151,81 <i>(0,237%)</i>	
152 025.VAR01 24/09/2024	VAR01 - TVCC SOMMANO % <i>aliquote</i>	1	43	50,00		2'430,20 <i>(0,268%)</i>	1'215,10 <i>(0,134%)</i>	
	Parziale LAVORI A CORPO euro <i>aliquota</i>						63'346,48 <i>(6,986%)</i>	
	T O T A L E euro						1'297'512,65	
	Concesio (BS), 24/09/2024							
	L'Impresa Gaeta Costruzioni SRL							
	Il Direttore dei Lavori Ing. Mauro Torquati							
	In data 24/09/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 4 per un importo di euro							239'800,00
	A R I P O R T A R E						1'297'512,65	1'352'327,01

