

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO STATO FINALE LAVORI

OGGETTO: LP 594: MESSA IN SICUREZZA STRADE VARIE

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 12/06/2023

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi
Documento firmato digitalmente

L'Impresa
PGS IMPIANTI Srl
Documento firmato digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 07.02.03.15	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante SCARIFICA MECCANICA, per un'altezza da cm 10 a cm 15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA MANDO' CM 15 E DEPOSITO DELLA GHIAIA IN VIA SELVA (parte iniziale e parte finale, esclusa la curva in cls, (vedi foto) VIA EUROPA 34 CEDIMENTO (FRONTE ABENI) calcolo doppio scavo, CM 20 (vedi foto) VIA SELVA (CURVA CM 15) spostamento scarificato sulla stessa strada (vedi foto)		63,00	4,850		305,55		
			100,00	3,000		300,00		
		2,00	20,00	3,000		120,00		
			20,00	4,000		80,00		
	SOMMANO m2					805,55	5,00	4'027,75
2 07.02.04.23	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione, mediante l'utilizzo di scope e motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA EUROPA 34 CEDIMENTO (FRONTE ABENI)		73,00	4,850		354,05		
			20,00	3,000		60,00		
	SOMMANO m2					414,05	0,80	331,24
3 07.02.04.22	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria e da fresature stradali (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement", escluso l'onere di accesso VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA EUROPA 34 CEDIMENTO (FRONTE ABENI)		63,00	4,850		305,55		
			20,00	3,000		60,00		
	SOMMANO M2					365,55	16,50	6'031,58
4 07.02.03.35.a	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 VIA SELVA PARTE BASSA) VIA EUROPA 34 (FRONTE ABENI)		63,00	4,850		305,55		
			20,00	3,000		60,00		
	SOMMANO m2					365,55	1,25	456,94
5 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di scorie d'acciaieria (con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo) e dalle caratteristiche tecniche simili a porfidi (per C.L.A.) e basalti (per Los Angeles). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splitmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA EUROPA 34 CEDIMENTO (FRONTE ABENI)		63,00	4,850		305,55		
			20,00	3,000		60,00		
	A R I P O R T A R E					365,55		10'847,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					365,55		10'847,51
	SOMMANO m2					365,55	10,50	3'838,28
6 07.02.03.32	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. (CALCOLATA ALTEZZA DOPPIA RISPETTO ALLA SCARIFICA) VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA MANDO' (TRASPORTO IN VIA SELVA)		63,00 100,00	4,850 3,000	0,200 0,300	61,11 90,00		
	SOMMANO t					151,11	1,00	151,11
7 07.02.03.33	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero compresa ecotassa, per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. VIA SELVA (PARTE BASSA) VIA EUROPA 34 (FRONTE ABENI)		63,00 20,00	4,850 3,000	0,200 0,400	61,11 24,00		
	SOMMANO t					85,11	15,00	1'276,65
8 07.02.03.76	Massetto in calcestruzzo a 250kg di cemento R325, spessore cm 15, per la formazione di caldana stradale, compresa formazione di giunti di dilatazione ogni ml 4, compresi tagli diagonali per migliorare la percorrenza in salita e discesa nel periodo invernale con neve e lo scolo delle acque, compresa rete elettrosaldata 20/20 Ø6 con sormonto, esclusa la preparazione del piano di posa VIA MANDO' CM 15 VIA EUROPA 34 (FRONTE ABENI) CM 10 VIA SELVA (CURVA CM 15)		100,00 20,00 20,00	3,000 3,000 4,000		300,00 60,00 80,00		
	SOMMANO mq					440,00	30,00	13'200,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29'313,55
	Data, 12/06/2023							
	T O T A L E euro							29'313,55
	sconto gara 10.1%							-2'960,67
	Oneri per la sicurezza							1'000,00
	Totale parziale							27.352,88
	Iva 22% su 26'352,88							5'797,63
	iva 22% su oneri sic. € 1'000,00							220,00
	Totale finale							33'370,51
	A DEDURRE 1° SAL IVA COMPRESA							- 16'249,38
	TOTALE SAL FINALE IVA COMPRESA							17'121,13
	Il Direttore dei Lavori Geom. Rodolfo Sharifi Documento firmato digitalmente							
	L'Impresa PGS IMPIANTI Srl Documento firmato digitalmente							
	A R I P O R T A R E							