

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO STATO FINALE LAVORI

OGGETTO: LP 597: RIQUALIFICAZIONE VIA ZAMMARCHI

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 31/05/2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rodolfo Sharifi
Documento Firmato Digitalmente

L'Impresa
Tima S.r.l.
Documento Firmato Digitalmente

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 07.02.03.89. b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini, compreso il trasporto e scarico presso discarica autorizzata, compreso oneri di accesso e pulizia del piano via zammarchi fresatura					1'945,00		
	SOMMANO m2					1'945,00	2,54	4'940,30
2 07.02.03.93	BINDER STRADALE per compensazione piani esistenti, conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi e con riconoscimento ambientale per prodotto costituito da aggregati di riciclo). La miscela, dotata di marcatura CE, è iscritta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". VOCE CALCOLATA AL QUINTALE QL CON RILIEVO GPS DI TUTTA LE ZONE NON IN QUOTA DA RICARICARE ricarica binder fino alla quota necessaria per un livellamento a regola d'arte					2'200,00		
	SOMMANO cadauno					2'200,00	8,40	18'480,00
3 09.02.01.01	RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI ESISTENTI dimensioni massimo 50x50, fino al filo del nuovo tappetino finito rimessa in quota chiusini con nuovo tappetino					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	95,00	950,00
4 07.02.03.103 b	TAPPETO D' USURA STRADALE da cm 4 in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, compresa emulsione bituminosa interposta tra piano esistente e nuova stesa. via zammarchi tappeto d'usura a regola d'arte					1'945,00		
	SOMMANO m2					1'945,00	11,00	21'395,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							45'765,30
	T O T A L E euro							45'765,30
	sconto gara 1%							450,28
	Totale scontato							44'577,22
	Oneri per la sicurezza							700,00
	Totale parziale							45'277,22
	Iva 22%							9'960,99
	Totale generale							55'238,21
	Data, 31/05/2023							
	IL DIRETTORE DEI LAVORI Geom. Rodolfo Sharifi Documento Firmato Digitalmente							
	L'Impresa TIMA S.r.l. Documento Firmato Digitalmente							
	A R I P O R T A R E							