

## **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** LP 606: ASFALTI 2024 RIQUALIFICAZIONE STRADE VIE VARIE  
(Riferimento Prezziario Provincia di Brescia 4/2023)

**COMMITTENTE:** COMUNE DI CONCESIO

**IMPRESA:** Sole Immomec spa

**LIBRETTO DELLE MISURE - STATO FINALE**

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 07.02.04.42b 23/03/2018	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chius ... asporto e lo scarico a in discarica, l'onere di accesso agli impianti di smaltimento ed eventuali analisi di laboratorio VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143 VIA SANGERVASIO 141/143 VIA S.ANDREA 14 VIA S.ANDREA 14 V.SANDREA 38 VIA P.STELVIO VIA P.STELVIO VIA DON CATTINA CURVA VIA DON CATTINA CIMITERO VIA DON CATTINA 17 VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.) VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE) VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO 36A VIA SANGERVASIO (AGG.) VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2 VIA MATTEI VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 50 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 117 VIA CAMERATE 50 (AGG.) VIA RAGAZZI 99 (AGG.) VIA RAGAZZI 99 (AGG.) VIA CAMERATE (AGG. marciapiede) VIA ROSSINI (AGG. marciapiede) VIA NATALI (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.) VIA CAMERATE (AGG.)	8,00	40,50 13,30 60,10 75,50 100,00 21,00 23,30 5,40 39,50 15,00 8,55 6,40 36,50 40,50 60,00 27,00 43,20 57,30 7,00 23,00 70,00 10,10 74,20 11,10 18,00 21,50 17,60 14,00 9,50 23,50 39,50 35,00 20,00	5,200 10,000 9,150 9,150 3,200 4,000 5,800 3,800 1,800 5,000 3,300 3,300 3,000 2,000 2,400 4,000 6,300 3,300 5,200 3,750 7,800 6,200 3,500 3,750 6,300 6,200 3,500 3,500 2,000 1,400 4,150 4,950	210,60 133,00 8,00 549,92 690,83 320,00 84,00 167,76 31,32 150,10 27,00 42,75 21,12 120,45 121,50 120,00 64,80 172,80 360,99 23,10 119,60 262,50 101,89 78,78 460,04 38,85 67,50 135,45 109,12 49,00 33,25 47,00 55,30 145,25 99,00 137,93 212,03 67,17 301,58			
	SOMMANO m2					5'941,28		
2 07.02.04.72 (a) 21/05/2024	SOVRAPREZZO (fresatura) alle opere di pavimentazione di cui alle voci precedenti (con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori a m 2,00 (marciapiedi, canalizzaizoni ecc.) maggiorazione del 74,36% VIA CAMERATE (AGG. marciapiede) VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		23,50 39,50	2,000 1,400		47,00 55,30		
	SOMMANO					102,30		
3 07.02.04.48 28/04/2021	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: VIA MONTINI CIV 28 VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2) VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO VIA SANGERVASIO 141/143	8,00	40,50 13,30 60,10 75,50 100,00	5,200 10,000 9,150 9,150 3,200		210,60 133,00 8,00 549,92 690,83 320,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1'912,35		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					1'912,35		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S. GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000		172,80		
	VIA SAN GERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SAN GERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SAN GERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143	2,00	7,80	10,100		157,56		
	VIA CAMERATE 50	2,00	74,20	6,200		920,08		
	VIA CAMERATE 50	2,00	11,10	3,500		77,70		
	VIA CAMERATE 117	2,00	18,00	3,750		135,00		
	VIA CAMERATE 117	2,00	21,50	6,300		270,90		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	2,00	17,60	6,200		218,24		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	2,00	14,00	3,500		98,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					6'880,02		
4 07.02.04.49 28/04/2021	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massiccata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150		549,92		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S. GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000		172,80		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143	2,00	10,10	7,800		157,56		
	VIA CAMERATE 50	2,00	74,20	6,200		920,08		
	VIA CAMERATE 50	2,00	11,10	3,500		77,70		
	VIA CAMERATE 117	2,00	18,00	3,750		135,00		
	VIA CAMERATE 117	2,00	21,50	6,300		270,90		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	2,00	17,60	6,200		218,24		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	2,00	14,00	3,500		98,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	A R I P O R T A R E					5'814,76		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					5'814,76		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					6'880,02		
5 07.02.04.58a 06/02/2024	TAPPETO D'USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura in granulometria fino a 15 mm e fino al 6% (in volume), spessore 3 cm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa (calcolati a parte)							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200		210,60		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000		133,00		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00				8,00		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150		549,92		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150		690,83		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200		320,00		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000		84,00		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200		167,76		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800		31,32		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800		150,10		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800		27,00		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000		42,75		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300		21,12		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300		120,45		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000		121,50		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000		120,00		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400		64,80		
	VIA CAMPAGNOLA 15 (PENDENZA LATO ARGINE)		43,20	4,000		172,80		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300		360,99		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300		23,10		
	VIA SAN GERVASIO (AGG.)		23,00	5,200		119,60		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750		262,50		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2					101,89		
	VIA MATTEI 143		7,80	10,100		78,78		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750		67,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300		135,45		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200		109,12		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500		49,00		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500		33,25		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150		145,25		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950		99,00		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					137,93		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					212,03		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)					67,17		
	VIA CAMERATE (AGG.)					301,58		
	SOMMANO m2					5'941,28		
6 07.02.04.72 (b) 04/06/2024	SOVRAPREZZO (asfaltatura) alle opere di pavimentazione di cui alle voci precedenti (con l'esclusione di cordoli, lastre, masselli e cubetti), eseguite per larghezze inferiori a m 2,00 (marciapiedi, canalizzaizoni ecc.) maggiorazione del 74,36%							
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000		47,00		
	VIA rosisni (AGG. marciapiede)		39,50	1,400		55,30		
	SOMMANO					102,30		
7	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
07.02.04.43 28/04/2021	meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA ... materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200	0,060	12,64		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000	0,060	7,98		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00			0,060	0,48		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150	0,060	32,99		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150	0,060	41,45		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200	0,060	19,20		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000	0,060	5,04		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200	0,060	10,07		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800	0,060	1,88		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800	0,060	9,01		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800	0,060	1,62		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000	0,060	2,57		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300	0,060	1,27		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300	0,060	7,23		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000	0,060	7,29		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000	0,060	7,20		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400	0,060	3,89		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000	0,060	10,37		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300	0,060	21,66		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300	0,060	1,39		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200	0,060	7,18		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750	0,060	15,75		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2	101,89			0,060	6,11		
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800	0,200	15,76		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200	0,200	92,01		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500	0,200	7,77		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750	0,200	13,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300	0,200	27,09		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200	0,200	21,82		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500	0,200	9,80		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500	0,060	2,00		
	VIA CAMERATE (AGG. marcipiede)		23,50	2,000	0,060	2,82		
	VIA ROSSINI (AGG. marcipiede)		39,50	1,400	0,060	3,32		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150	0,060	8,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950	0,060	5,94		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	137,93			0,060	8,28		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	212,03			0,060	12,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	67,17			0,060	4,03		
	VIA CAMERATE (AGG.)	301,58			0,060	18,09		
	SOMMANO t					487,94		
8 07.02.04.44 27/04/2022	Accesso agli impianti di smaltimento/recupero (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio), per conferimento materiali non compatti, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc. CON AUTOCARRI E BILICI							
	VIA MONTINI CIV 28		40,50	5,200	0,060	12,64		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI		13,30	10,000	0,060	7,98		
	VIA MONTINI INCROCIO TOBAGI *(par.ug.=4*4/2)	8,00			0,060	0,48		
	VIA MONTINI DA 16 DIREZIONE V. TOBAGI		60,10	9,150	0,060	32,99		
	VIA MONTINI 16 DIREZIONE ORATORIO		75,50	9,150	0,060	41,45		
	VIA SANGERVASIO 141/143		100,00	3,200	0,060	19,20		
	VIA SANGERVASIO 141/143		21,00	4,000	0,060	5,04		
	VIA S.ANDREA 14		23,30	7,200	0,060	10,07		
	VIA S.ANDREA 14		5,40	5,800	0,060	1,88		
	V.SANDREA 38		39,50	3,800	0,060	9,01		
	VIA P.STELVIO		15,00	1,800	0,060	1,62		
	VIA P.STELVIO		8,55	5,000	0,060	2,57		
	VIA DON CATTINA CURVA		6,40	3,300	0,060	1,27		
	VIA DON CATTINA CIMITERO		36,50	3,300	0,060	7,23		
	VIA DON CATTINA 17		40,50	3,000	0,060	7,29		
	VIA DON CATTINA CIMITERO (AGG.)		60,00	2,000	0,060	7,20		
	VIA S.GIULIA FRONTE ORATORIO		27,00	2,400	0,060	3,89		
	VIA CAMPAGNOLA 15		43,20	4,000	0,060	10,37		
	VIA SANGERVASIO 36A		57,30	6,300	0,060	21,66		
	A R I P O R T A R E					203,84		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					203,84		
	VIA SANGERVASIO 36A		7,00	3,300	0,060	1,39		
	VIA SANGERVASIO (AGG.)		23,00	5,200	0,060	7,18		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO		70,00	3,750	0,060	15,75		
	VIA SEGNI 10 A ROTONDA V.SANGERVASIO 8.60+3.75*16.50/2	101,89			0,060	6,11		
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800	0,200	15,76		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200	0,200	92,01		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500	0,200	7,77		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750	0,200	13,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300	0,200	27,09		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200	0,200	21,82		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500	0,200	9,80		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		9,50	3,500	0,060	2,00		
	VIA CAMERATE (AGG. marciapiede)		23,50	2,000	0,060	2,82		
	VIA ROSSINI (AGG. marciapiede)		39,50	1,400	0,060	3,32		
	VIA NATALI (AGG.)		35,00	4,150	0,060	8,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)		20,00	4,950	0,060	5,94		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	137,93			0,060	8,28		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	212,03			0,060	12,72		
	VIA CAMERATE ROTATORIA (AGG.)	67,17			0,060	4,03		
	VIA CAMERATE (AGG.)	301,58			0,060	18,09		
	SOMMANO t					487,94		
9 07.02.04.42 C 29/06/2020	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE (scarifica) con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, escluso il trasporto e lo sca ... gli impianti di smaltimento/recupero ed eventuali analisi di laboratorio: "per ogni cm in più oltre i 3 cm di spessore"							
	VIA MATTEI	7,00	10,10	7,800		551,46		
	VIA CAMERATE 50	7,00	74,20	6,200		3'220,28		
	VIA CAMERATE 50	7,00	11,10	3,500		271,95		
	VIA CAMERATE 117	7,00	18,00	3,750		472,50		
	VIA CAMERATE 117	7,00	21,50	6,300		948,15		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)	7,00	17,60	6,200		763,84		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)	7,00	14,00	3,500		343,00		
	SOMMANO					6'571,18		
10 07.02.04.47 28/04/2021	BINDER STRADALE costituito da 7 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali con attività di recupero autorizzata ... steriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement". Voce da cm 5, + sovrapprezzo per ogni cm in più, totali 7							
	VIA MATTEI 143		10,10	7,800		78,78		
	VIA CAMERATE 50		74,20	6,200		460,04		
	VIA CAMERATE 50		11,10	3,500		38,85		
	VIA CAMERATE 117		18,00	3,750		67,50		
	VIA CAMERATE 117		21,50	6,300		135,45		
	VIA CAMERATE 50 (AGG.)		17,60	6,200		109,12		
	VIA RAGAZZI 99 (AGG.)		14,00	3,500		49,00		
	SOMMANO m2					938,74		
11 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Za000. 03/06/2024	Chiusino di materiale generico; superfici [m <sup>3</sup> ] ≤ 0,25. Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Messa in quota chiusini fino a 0,25				15,000	15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00		
12 LOM241.OC .EEA.a02.I97 40.Za000. 03/06/2024	Chiusino di materiale generico; superfici [m <sup>3</sup> ] ≥ 0,25. Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa; posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio/recupero. Escluso: sbarramenti e segnaletica. Messa in quota chiusini oltre 0,25				5,000	5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		

