



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) – Telefono: 030 2184196
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it

PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL: urbanistica@comune.concesio.brescia.it

SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**OGGETTO :CONTABILITA' 1° SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE
ORTI SOCIALI IN VIA PAVONI
CUP D41B21004240004 - CIG : Z5A341F1F4**

COMMITTENTE :COMUNE DI CONCESIO

DATA 30.03.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Francesca Biasin

CONTABILITA' 1° SAL - LAVORI DI REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI LL.PP. 581

VOCE DI COMPUTO	QUANTITA'	IMPORTI		1° SAL AL 29.03.2022		
		UNITARIO	TOTALE	QUANTITA'	PREZZO	TOTALE
VOCE 1 APPRESTAMENTI DI CANTIERE E ONERI DELLA SICUREZZA : Accantieramento comprendente segnaletica di cantiere, zone delimitate di accatastamento materiali e quanto necessario per l'esecuzione dell'opera e pulizia finale dell'area di cantiere, oltre a predisposizione POS sommano a corpo	1	300,00 €	300,00 €	1	300,00 €	300,00 €
VOCE 2 LAVORAZIONE TERRENO : Lavorazione del terreno livellamento e fresatura dei 3 ceppi con successiva preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: per singole superfici fino a 100mq sommano a corpo	1	1.000,00 €	1.000,00 €	1	1.000,00 €	1.000,00 €
VOCE 3 FORNITURA E POSA PLINTINI e PALETTI RECINZIONE METALLICA : Realizzazione di mini plinti per posizionamento palo recinzione metallica dimensioni cm 30x30 spessore 30 calcestruzzo C25/30. Previo scavo rimozione del terreno vegetale, allontanamento del materiale scavato e ripristini. Comprendente fornitura e posa di paletti in metallo smaltato con sezione a T 30X30X3 MM h 225 cm comprensivo di controventi, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. sommano cad	108	26,00 €	2.808,00 €	108	26,00 €	2.808,00 €
VOCE 4 FORNITURA E POSA DI RECINZIONE ROMBOIDALE : Fornitura e posa di rete metallica a maglia sciolta per recinzioni realizzata con filo zincato a caldo e plastificato con PVC di colore verde. Diametro interno del filo zincato 1,70 mm. diametro esterno del filo plastificato 2,40 mm. Dimensioni della maglia 50x50 mm. Altezza del rotolo 1,75 m. sommano m	240	12,00 €	2.880,00 €	240	12,00 €	2.880,00 €
VOCE 5 FORNITURA E POSA CANCELLO PEDONALE : Fornitura e posa di cancello metallico modulare 106x170 cm in pannelli elettrosaldati fabbricati con filo zincato a caldo e plastificato con poliestere colore verde. Comprensivo di serratura, chiavi in triplice copia, elementi di sostegno, ancoraggi con fisher resinati e quanto necessario a rendere l'opera finita a regola d'arte. sommano cad	12	280,00 €	3.360,00 €	12	280,00 €	3.360,00 €
VOCE 6 FORNITURA E POSA FONTANE ACQUA : Fornitura e posa di fontana in cemento per esterni più rubinetto portagomma, compreso realizzazione di plinto in calcestruzzo C25/30 dimensioni 40x40x30 cm ed inghisaggi con tasselli resinati. Compreso scavo con asportazione di terreno vegetale fino al tubo principale (scavo di allacciamento Lunghezza 2,00 m larghezza 30 cm profondità 30 cm con posa di tubo corrugato diam 80 mm) comprendente smaltimento del materiale di risulta in eccedenza e ripristini. Comprendente tubazione di allacciamento idraulico, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. sommano cad	12	220,00 €	2.640,00 €	12	220,00 €	2.640,00 €
VOCE 7 FORNITURA E POSA TUBO COLLETTORE DI ADDUZIONE : Realizzazione di linea per l'adduzione di acqua da nicchia contatore con tubo in polietilene diam 40mm inserito coassialmente in tubo corrugato diam 100 mm. Opera comprensiva di scavo, rinfianco, protezione in calcestruzzo e ripristini, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. sommano m	93	70,00 €	6.510,00 €	93	70,00 €	6.510,00 €
VOCE 8 FORNITURA E POSA POZZETTI DI ISPEZIONE : Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in calcestruzzo prefabbricato 40x40 cm comprendente coperchio carrabile in ghisa sferoidale e rubinetti di chiusura, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta. sommano cad	1	120,00 €	120,00 €	1	120,00 €	120,00 €

VOCE 9 FORNITURA E POSA POZZETTI DI ISPEZIONE : Fornitura e posa di pozzetti di ispezione in plastica 40x40 cm comprendente coperchio e rubinetti di chiusura, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.						
sommano cad	12	70,00 €	840,00 €	12	70,00 €	840,00 €
VOCE 10 FORNITURA E POSA DI TERRA : Fornitura e posa di terra con lavorazione e preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale (30 mc di terra)						
sommano a corpo	1	1.120,00 €	1.120,00 €	1	1.120,00 €	1.120,00 €

QUADRO FINALE 1° SAL AL 29.03.2022	TOTALE 1° SAL NON SCONTATO		21.578,00 €
	SCONTO		6,00%
	TOTALE 1° SAL SCONTATO (83% dei lavori)		20.283,32 €
	ONERI PER LA SICUREZZA 83% dei lavori (su 775,50 euro)		643,67 €
	IVA AL 10 %		2.092,70 €
	TOTALE EURO		23.019,68 €

Concesio li 30.03.2022

L'appaltatore
AZ. AG. PERINGHETTI PAOLO
 Peringhetti Paolo
 Via Arturo Toscanini, 4
 25125 Brescia
 P.IVA: 03342450172
 C.F. 0181164164729B157C



il Responsabile del procedimento
 Arch. Flavia Gusberti