

COMUNE DI CONCESIO
PROVINCIA DI BRESCIA

pag. 1

SOMMARIO
REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIG. 87365079A4
CUP.D47H20001030004

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

IMPRESA: BIOS ASFALTI SRL

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. Finale

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Giorgio Mainetti



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 01	Rimozione dell'apparato radicale con l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento : 25 cm <diámetro medio fusto < 50 cm, condizioni di lavoro nella norma	1	11	6,00		1'800,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			6,00	300,00	1'800,00
2 07.02.02.27. B	Fornitura e posa di CORDOLI MARCIAPIEDI, compresa la rimozione di quelli ammalorati, compreso lo smaltimento del materiale di risulta, compreso l'onere di accesso alle pubbliche discariche, compreso l'onere di accesso, in cemento e graniglia con le due teste finite di sezione 15x25 cm.:	1	12	157,10		6'221,16
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ml			157,10	39,60	6'221,16
3 07.02.03.35.a	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2	1	5	3'035,22		4'006,49
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			3'035,22	1,32	4'006,49
4 07.02.03.35.a 2	EMULSIONATURA BITUMINOSA MARCIAPIEDI al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2	1	15	1'471,65		1'942,58
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			1'471,65	1,32	1'942,58
5 07.02.04.18	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10-15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla for ... luso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica:	1	1	3'035,22		14'569,06
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			3'035,22	4,80	14'569,06
6 07.02.04.19.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini	1	8	1'471,65		8'829,90
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			1'471,65	6,00	8'829,90
7 07.02.04.22	BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di sco ... tta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement"	1 1	6 17	2'874,04 730,00		24'831,71 6'307,20
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			3'604,04	8,64	31'138,91
8 07.02.04.22	Carico e trasporto di tutto il materiale di risulta compreso onere di accesso alla DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc	1 1	4 14	524,59 113,28		8'183,60 1'767,17
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 t			637,87	15,60	9'950,77
9 07.02.04.23	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta:	1	2	3'035,22		2'913,81
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			3'035,22	0,96	2'913,81
10 07.02.04.23a	PULIZIA DEL PIANO DI POSA MARCIAPIEDI di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta:	1	9	1'471,65		1'765,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			1'471,65	1,20	1'765,98

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
11 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrisce ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antidrucciolo chiusa (Splittnastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3:	1	7	3'035,22		22'582,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			3'035,22	7,44	22'582,04
12 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrisce ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antidrucciolo chiusa (Splittnastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3:	1	16	1'471,65		14'481,04
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			1'471,65	9,84	14'481,04
13 08	Sostituzione eventuali CHIUSINI STRADALI in ghisa lamellare autoportante rotti, varie misure o, rimessa in quota di chiusini telai di pozzetti stradali esistenti, su conferma della D.L. dopo la visione sul posto	1	3	19,00		2'280,00
		1	10	73,00		8'760,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			92,00	120,00	11'040,00
14 7.2.3.72	Formazione di cunetta stradale alla francese, dimensioni cm 40 x 12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325, gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati, esclusa formazione del piano di posa, compresi i relativi giunti ogni 4 metri	1	13	143,96		3'128,25
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m			143,96	21,73	3'128,25
15 oneri	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1	18	1,00		4'031,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo			1,00	4'031,10	4'031,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro					138'401,09
	T O T A L E euro					138'401,09
	Concesio, 08/09/2022					
	Il Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Mainetti					
						

