

COMUNE DI CONCESIO

pag. 1

CONTABILITA' LAVORI

OGGETTO: OPERA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN PROSSIMITA'
STRADA PROVINCIALE COSTORIO DI CONCESIO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCESIO

L'IMPRESA F.LLI ZANARDELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01	APPRONTAMENTO CANTIERE - messa in opera di cartellonistica ,delimitazioni aree di lavoro , predisposizione documentazione inerente la sicurezza , trasporti e carico attrezzatura necessaria all'esecuzione dei lavori . ESECUZIONE LAVORI IN PROSSIMITA' STRADA PROVINCIALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
2 02	PULIZIA da eseguirsi a mano della caditoia esistente , che risulta occlusa , successivo intervento ditta specializzata per spurgo tratto iniziale tubazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	450,00	450,00
3 03	FORNITURA E POSA DI pozzetto per caditoia carreggiabile in getto di calcestruzzo ,misure interne 0.45*0.45*h 0.80 , compreso taglio asfalto ove alloggiare il manufatto , scavo in sezione , relativo allontanamento materiale di risulta , compreso accesso a discarica , calcestruzzo di rifianco , compresa fornitura e posa di caditoia in ghisa in ghisa d 400 , compreso collegamento tubazione di deflusso e ripristino superficie oggetto d'intervento in calcestruzzo per successiva asfaltatura , questa non compresa . COMPRESO COLLEGAMENTO SCARICHI ESISTENTI IN PARETE SINO ALLA CADITOIA - comprese sia opere murarie che idrauliche CADITOIA REALIZZATE SUL MARCIAPIEDE COMUNALE					3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	1'600,00	4'800,00
4 04	SCAVO IN SEZIONE sino alla caditoia esistente , previo taglio superficie asfaltata da entrambi i lati, LAVORO DA ESEGUIRE SU MARCIAPIEDE con mini escavatore e mini pala , scavo in sezione compreso allontanamento materiale di risulta , relativo accesso a discarica , fornitura e posa tubazione diam. 160 , tubo in PVC rosso , compreso rifianco e copertura in calcestruzzo , innesto nella caditoia esistente , ritombamento scavi , fornitura e posa calcestruzzo a chiusura predisposto per successiva asfaltatura , compresa pulizia e leggera scarifica area retrostante fermata autobus- TUBAZIONE DA ESEGUIRSI ML 95 CIRCA per circa 75 ml su marciapiede e rimanenti su terreno		95,00			95,00		
	SOMMANO ML		95,00			95,00	110,00	10'450,00
5 05	SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN FERRO ESISTENTE - previo spacco in parete per innesto nuova tubazione - fornitura e posa nuova tubazione in ferro diam. 120.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	250,00	250,00
6 06	REALIZZAZIONE DI CALDANA IN CALCESTRUZZO ZONA FERMATA AUTOBUS diam . indicative 3.00*2.00 , il tutto previa scarifica meccanica e a mano della superficie interessata , fornitura e posa calcestruzzo e rete elettrosaldata diam 5 maglia 20*20					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
7	FORNITURA E POSA DI POZZETTO in cemento sulla linea della							
	A R I P O R T A R E							19'050,00

COMMITTENTE:

