

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: LP 588: ASFALTI 2022, RIQUALIFICAZIONE STRADE E
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIE VARIE

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

IMPRESA: BIOS ASFALTI S.R.L.

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Rodolfo Sharifi

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 07.02.04.19. b 23/09/2022	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3-5 in presenza di chiusini SOMMANO m2	---	---	1'614,88		3,78	6'104,25	
2 07.02.04.23 23/09/2022	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: SOMMANO m2	---	---	3'101,88		0,67	2'078,26	
3 07.02.03.35.a 23/09/2022	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 SOMMANO m2	---	---	3'598,08		1,05	3'777,98	
4 07.02.04.26.c 23/09/2022	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrisce ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: SOMMANO m2	---	---	3'343,08		7,57	25'307,12	
5 07.02.03.11 23/09/2022	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante SCARIFICA MECCANICA, per un'altezza di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del pia ... uso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: SOMMANO m2	---	---	1'487,00		3,36	4'996,32	
6 07.02.04.22 23/09/2022	BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di sco ... tta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" SOMMANO M2	---	---	1'487,00		13,89	20'654,43	
7 07.02.04.19.a 23/09/2022	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini SOMMANO m2	---	---	363,50		4,21	1'530,34	
8 07.02.04.23a 23/09/2022	PULIZIA DEL PIANO DI POSA MARCIAPIEDI di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: SOMMANO m2	---	---	363,50		0,84	305,34	
9 07.02.03.35.a 2 23/09/2022	EMULSIONATURA BITUMINOSA MARCIAPIEDI al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 SOMMANO m2	---	---	363,50		0,92	334,42	
10 07.02.04.26.c 1 23/09/2022	TAPPETO D' USURA MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietr ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: SOMMANO m2	---	---	363,50		8,92	3'242,42	
11 07.02.03.32 23/09/2022	Trasporto agli impianti di smaltimento/recupero materiali di risulta, con mezzi meccanici, escluso l'onere di accesso di tutto il materiale di risulta presso le pubblica DISCARICA ... per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale,							
	A R I P O R T A R E						68'330,88	

