

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

COMPUTO METRICO

Stato Finale

OGGETTO: LP 593: MESSA IN SICUREZZA AREA EX CANONICA,
P.ZZA 1° MAGGIO E NUOVE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

Data, 18/04/2023

Il Direttore dei Lavori
Geom. Rodolfo Sharifi

L'Impresa
F.lli Zanardelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 07.02.03.01. d	SCAVO DI SBANCAMENTO MARCIAPIEDI compreso trasporto dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento/recupero (Codice Europeo Rifiuti CER 17 05 04) : SCARIFICA di fondazioni stradali MARCIAPIEDI per superfici aperte eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto alle pubbliche discariche fino alla distanza illimitata del materiale di risulta, ESCLUSO l'onere di accesso agli impianti ed eventuali analisi di laboratorio, per altezze fino a 20 cm marciapiede esistente + nuovo triangolo piazzetta nuova		70,00 8,75	1,500 6,000		105,00 52,50		
	SOMMANO m2					157,50	15,00	2'362,50
2 01.04.01.01. b	DEMOLIZIONE COMPLETA, eseguita PREVALENTEMENTE CON MEZZI MECCANICI, di fabbricati isolati fino al piano di spiccato, valutati a m3 vuoto per pieno, compreso il trasporto delle macerie alle pubbliche discariche fino ad una distanza illimitata, ESCLUSO l'onere di accesso: muretto di cinta con struttura in cemento armato muretto di cinta lunghezza m 2 fondazione ex muretto di cinta (lato fronte P fornaio)		2,00 23,00			2,00 23,00		
	SOMMANO ml					25,00	20,00	500,00
3 07.02.03.05. b	ACCESSO AGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO (compresa ecotassa ed escluso eventuali analisi di laboratorio) per conferimento materiali non compatti: RIFIUTI MISTI derivanti da attività di costruzione e demolizione (peso medio al m3, kg 1.700 - Codice Europeo Rifiuti CER 17 09 04) marciapiede esistente + nuovo muretto di cinta lunghezza ml25 (voce2) fresatura via Caricatore	350,00	70,00 25,00	1,500 0,250	0,250 0,600 0,600	26,25 3,75 210,00		
	SOMMANO m3					240,00	13,00	3'120,00
4 07.02.03.11	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della PAVIMENTAZIONE mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: marciapiede esistente + nuovo traingolo piazzetta nuova		70,00 8,75	1,100 6,000		77,00 52,50		
	SOMMANO m2					129,50	5,00	647,50
5 07.02.03.48a	FORNITURA E POSA DI CORDOLI di cemento e graniglia posati su sottofondo in calcestruzzo, questo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso scavo, sezione cm 12/15x25: graniglia lavata cordoli nuovi marciapiedi cm 100 cordoli nuovi marciapiedi per 4 curve		132,00 8,00			132,00 8,00		
	SOMMANO ml					140,00	35,00	4'900,00
6 07.02.03.77	SOTTOFONDO DI MARCIAPIEDE eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% di peso in cemento r325, compreso spandimento e rullatura, spessore finito 7cm marciapiede triangolo piazzetta nuova		70,00 8,75	1,100 6,000		77,00 52,50		
	A R I P O R T A R E					129,50		11'530,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,50		11'530,00
	SOMMANO m2					129,50	15,00	1'942,50
7 07.02.03.76	FORMAZIONE DI MASSETTO MARCIAPIEDEpavimento industriale scopato, in calcestruzzo a 250kg di cemento R325, spessore 10cm, per la formazione della caldana marciapiedi, compresa la formazione di giunti di dilatazione ogni ml3 marciapiede triangolo maggiorazione scopato (valutazione mq)		70,00 8,75	1,100 6,000		77,00 52,50 38,10		
	SOMMANO m2					167,60	19,00	3'184,40
8 07.02.03.05a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER CONDOTTE INTERRATE, compreso il successivo reinterro e l'allontanamento dei materiali eccedenti fino alle pubbliche discariche entro una distanza illimitata, esclusa l'eventuale ripresa e e l'onere di accesso agli impianti di smaltimento/recupero linea IP pozzetto futura predisposizione presa acqua extra		40,00 0,60 35,00	0,400 0,600 0,400	0,600 0,600 0,600	9,60 0,22 8,40		
	SOMMANO m3					18,22	14,00	255,08
9 01.04.10.20c	Fornitura e posa di POZZETTO in cemento prefabbricato escluso scavo reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5 1 pozzetti pred futura presa acqua					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	65,00	65,00
10 01.04.10.23	Fornitura e posa di CHIUSINO in ghisa lamellare perlitica a norma UNI EN 124, classe C250, carico di rottura 25t chiusini pozzetti stacco futura acqua n.1					0,09		
	SOMMANO t					0,09	2'300,00	207,00
11 01.04.10.10d	Fornitura e posa in opera di TUBO CORRUGATO autoportante per cavidotti in pead, a doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 62386-24, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e reinterro valutati a parte: diametro interno mm 90 linea IP		70,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	14,00	980,00
12 08	SEGNALETICA orizzontale: bianca per n.15 parcheggi, zebra fine parcheggi, N.2 attr pedonali, percorso pedonale rosso ml 60 circa, n.2 fascia d'arresto, n.1 parcheggio disabili giallo,n. 2 parcheggi a cassone, linee di margine ml 200: segnaletica verticale: fornitura e posa di n.3 pali e cartelli parcheggio, n.1 palo e cartello parcheggio disabili, completa					1,90		
	SOMMANO cadauno					1,90	1'000,00	1'900,00
13 07.02.04.19. b	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADA con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3-5 in presenza di chiusini, compreso il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche entro una distanza illimitata, escluso l'onere di accesso. Compresa pulizia delle caditoie da fresato e nuovo tappeto. Via Caricatore su incrocio Via Lodrone					350,00		
	A R I P O R T A R E					350,00		20'063,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					350,00		20'063,98
	parcheggi fronte Fornaio angolo Via lodrone-1°Maggio stop *(lung.=8,20+7,80)		22,00 16,00 27,80	5,000 1,000 1,000		110,00 16,00 27,80		
	SOMMANO m2					503,80	4,50	2'267,10
14 07.02.04.23	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: Via Caricatore su incrocio Via Lodrone parcheggi fronte Fornaio angolo Via lodrone-1°Maggio stop *(lung.=8,20+7,80)		22,00 16,00 27,80	5,000 1,000 1,000		350,00 110,00 16,00 27,80		
	SOMMANO m2					503,80	0,85	428,23
15	EMULSIONE BITUMINOSA STRADA al 50% di bitume 180/ 200, su nuovo fondo, in regione di 1.5kg/mq Via Caricatore su incrocio Via Lodrone parcheggi fronte Fornaio angolo Via lodrone-1°Maggio stop *(lung.=8,20+7,80)		22,00 16,00 27,80	5,000 1,000 1,000		350,00 110,00 16,00 27,80		
	SOMMANO m2					503,80	1,50	755,70
16 07.02.03.38.c	TAPPETO DI USURA STRADA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura, esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm Via Caricatore su incrocio Via Lodrone parcheggi fronte Fornaio angolo Via lodrone-1°Maggio stop *(lung.=8,20+7,80) nuovo parcheggio 7 cm (mq per maggiorazione spessore)		22,00 16,00 27,80	5,000 1,000 1,000		350,00 110,00 16,00 27,80 500,00		
	SOMMANO m2					1'003,80	9,00	9'034,20
17 NP01	Fornitura e posa di plinti prefabbricati in cls, compreso scavo, magrone sottofondazione, rete elettrosaldata, reinterro. (Plinti richiesti da Engie sulla base dei pali illuminazione necessari di mt 8) plinti IP					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	560,00	2'240,00
18 NP02	Fornitura e posa dima in ferro per formazione aiuola e messa a dimora di pianta lagestroemia. dima					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	350,00	350,00
19 NP03	Fornitura e posa di: nuova recinzione parco 8h x 2op, totem,cestino,panchina,modifica cartellonistica esistente 8h x 2op, compreso materiale di consumo 2 giorni 2 operai per le lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'520,00	1'520,00
20	Ripristino tubazione Ø200 in pvc della chiesa, passante sotto al							
	A R I P O R T A R E							36'659,21

