

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
43 1C.04.450.00 10.a 18/06/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C quantità da perizia						20'517,46	
	SOMMANO kg						20'517,46	
44 1C.05.200.00 10.g 18/06/2024	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresse le la ... isoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta) quantità da perizia		7,60	8,700			66,12	
	SOMMANO m²						66,12	
45 1C.05.200.00 10.h 18/06/2024	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresse le la ... tta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - per ogni cm in più o in meno Vedi voce n° 44 [m² 66.12]	10,00					661,20	
	SOMMANO m² x cm						661,20	
46 A.P.0.005 18/06/2024	Sovrapprezzo al calcestruzzo del solaio per passaggio dalla classe C20/25 a classe C32/40 Vedi voce n° 44 [m² 66.12]						66,12	
	SOMMANO mq						66,12	
47 1C.04.450.00 20 18/06/2024	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature: Vedi voce n° 44 [m² 66.12]					5,370	355,06	
	SOMMANO kg						355,06	
48 N.P.0.001 18/06/2024	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C Centro del riuso lato dietro Centro del riuso laterale		56,40 9,80		5,000 2,500		282,00 24,50	
	SOMMANO mq						306,50	
49 1C.13.300.00 30.b 18/06/2024	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m², con sigillante incorporato Vedi voce n° 48 [mq 306.50]						306,50	
	A R I P O R T A R E						306,50	

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					306,50		
	SOMMANO m²					306,50		
50 1C.04.400.00 10.a 18/06/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee muro lato strada centro di raccolta *(lung.=2(94,80+2)) muro lato strada centro del riuso *(lung.=2(55,33+2))		193,60 114,66		0,300 0,500	58,08 57,33		
	SOMMANO m²					115,41		
51 1C.04.015.00 10.a 18/06/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0 Magrone per risanamento lato fiume *(H/peso=(0,03+0,60)/2) Magrone per risanamento lato trasversale sud *(H/peso=(0,33+0,60)/2)		59,60 11,55	2,900 2,900	0,315 0,465	54,44 15,58		
	SOMMANO m³					70,02		
52 A.P.0.011 18/06/2024	Fornitura e posa di pareti divisorie interne con rivestimento in lastre di gesso fibrorinforzata per esterni su un lato (lato magazzino) e lastra ad alta resistenza meccanica sull' ... a dei giunti con stucco e interposta armatura mediante nastro di rinforzo.Spessore totale 125 mm.Parete tipo P_MR_INT_01 Divisoria spogliatoi capannone riuso Divisoria spogliatoi servizi Divisoria spogliatoi *(par.ug.=0,25*3)	0,25 0,25 0,75	9,00 9,00 2,15		4,000 4,000 4,000	9,00 9,00 6,45		
	SOMMANO mq					24,45		
53 1C.02.100.00 30.a 18/06/2024	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. area interna nuovi ufficio		9,20	7,900	0,200	14,54		
	SOMMANO m³					14,54		
54 1C.04.015.00 10.a 18/06/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0 magrone per appoggio igloo da cm 8 a cm 10		9,20	7,900	0,020	1,45		
	SOMMANO m³					1,45		
55 1C.05.500.00 20.a 18/06/2024	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 15-20 vespaio nuovi uffici		9,20	7,900		72,68		
	SOMMANO m²					72,68		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
<u>LAVORI A MISURA</u>								
59 A.P.0.007 18/06/2024	Fornitura e posa di porta a libro senza guida a terra apribile manualmente 2+2 ante con installazione interna, oltre luce sia in larghezza che altezza, rotazione a 90°, colore da defL. ,foro muro 3500X5000, compreso mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte Porte magazzino del riuso					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00		
60 MC.13.150.0 040.b 18/06/2024	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... EN 12317-1 - Resistenza alla trazione delle giunzioni L/T 400/300 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm copertura centro del riuso SO_MR_03		55,60	9,450		525,42		
	SOMMANO m²					525,42		
61 MC.13.150.0 040.c 18/06/2024	Membrana bituminosa plastomerica (BPP) armata con tessuto non tessuto di poliestere rinforzato, marcata CE, rispondente alla norma tecnica europea EN 13707 con destinazioni d'uso i ... alla trazione delle giunzioni L/T 500/350 N/50 mm (-20%) Negli spessori e tipi: - spessore 4 mm con additivo antiradice Vedi voce n° 60 [m² 525.42]					525,42		
	SOMMANO m²					525,42		
62 1C.13.150.00 10 18/06/2024	Manto impermeabile costituito da doppia membrana applicata a fiamma su idoneo piano di posa orizzontale o inclinato, compresa imprimitura a base bituminosa del fondo, formazione d ... e i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, in base alla superficie effettivamente impermeabilizzata Vedi voce n° 60 [m² 525.42]					525,42		
	SOMMANO m²					525,42		
63 1C.12.100.00 10.d 18/06/2024	Fornitura e posa tubo per drenaggio in PVC, flessibile, corrugato, microforato, monoparete, adatto per uso agricolo, campi sportivi, edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De): - De 100 Tubo drenaggio muro centro del riuso *(lung.=9,80+56,4)		66,20			66,20		
	SOMMANO m					66,20		
64 1C.02.400.00 10 18/06/2024	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate. PARTITA IN CONTO PROVVISORIO Collinette					3'000,00		
	SOMMANO m³					3'000,00		
65 1U.04.145.00 10.a 18/06/2024	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompreso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo ... con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml;							
A RIPORTARE								

