



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						844'245,97	784'427,01
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
43 1C.04.450.00 10.a 21/06/2024	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territo ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C  SOMMANO kg	1	15	20'517,46		2,12	43'497,02	
44 1C.05.200.00 10.g 21/06/2024	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa le la ... isoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - altezza totale 35 cm (5 lastra +25 polistirolo + 5 soletta)  SOMMANO m²	1	15	66,12		64,17	4'242,92	
45 1C.05.200.00 10.h 21/06/2024	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Compresa le la ... tta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' escluso il ferro tondo di armatura: - per ogni cm in più o in meno  SOMMANO m² x cm	1	15	661,20		0,64	423,17	
46 A.P.0.005 21/06/2024	Sovrapprezzo al calcestruzzo del solaio per passaggio dalla classe C20/25 a classe C32/40  SOMMANO mq	1	15	66,12		3,12	206,29	
47 1C.04.450.00 20 21/06/2024	Rete di acciaio elettrosaldato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, co ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature:  SOMMANO kg	1	15	355,06		2,08	738,52	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						49'107,92	
48 N.P.0.001 21/06/2024	Manto impermeabile a protezione delle murature verticali contro terra eseguito con un semplice strato di membrana flessibile prefabbricata a base di bitume modificato mediante poli ... rotezione meccanica e drenaggio da prevedere prima del reinterro.BPP Spessore 4 mm,con armatura in poliestere -10gradi C  SOMMANO mq	1	15	306,50		15,13	4'637,35	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						4'637,35	
49 1C.13.300.00 30.b 21/06/2024	Manto in polietilene estruso ad alta densità (HDPE), a rilievi semisferici, per il drenaggio, l'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra: fondazioni, platee, ... saggio meccanico, compresi: sormonti, tagli adattamenti e assistenze murarie - peso 700 g/m², con sigillante incorporato  SOMMANO m²	1	15	306,50		5,93	1'817,55	
50 1C.04.400.00 10.a 21/06/2024	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee  SOMMANO m²	1	16	115,41		17,71	2'043,91	
51 1C.04.015.00 10.a 21/06/2024	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, confezionato in impianto di betonaggio con materie prime in possesso della Marcat ... nel prodotto finale". Classe di consistenza S4, Dmax 32 mm; classe di resistenza - classe di esposizione:- C16/20 - X0							
	<b>A RIPORTARE</b>						901'852,70	784'427,01







