

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA, NATALI, SAN GERVASIO (LOCALITÀ LEVATA).

IMPRESA SOLE IMMOMECC SPA, con sede legale a Montichiari (BS) in via Aereoporto n. 18.

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI € 129.500,00.

Verbale di concordamento nuovi prezzi 01 e 02

L'anno duemilaventuno, il mese di luglio, il giorno 20, in Concesio (Bs), tra il sottoscritto Direttore dei Lavori e la ditta SOLE IMMOMECC SPA, nella persona del signor Cesare Facchetti si conviene quanto appresso:

PREMESSO

che alla ditta SOLE IMMOMECC SPA sono stati affidati i lavori di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA, NATALI, SAN GERVASIO (LOCALITÀ LEVATA)" per un importo di contratto, compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, di € 129.500,00.

che nel corso dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire delle categorie di lavoro per le quali non sono previste in contratto i relativi prezzi a corpo, che pertanto occorre stabilire; sono stati concordati i seguenti prezzi a corpo in base ai quali saranno pagate in parola:

N.P. 01: Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm 3.

Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm 3 a rivestimento delle murature in calcestruzzo armato costituenti la griglia di ispezione del canale irriguo. Tali lamiere dovranno, a posa eseguita, essere perfettamente planari. Si ipotizza di utilizzare lamiere (mm 1000x2000) da accostare una all'altra e da fissare una all'altra con punti di saldatura esterni da molare. Le lamiere andranno fissate alle retrostanti murature con tasselli ad espansione dotati di viti a testa svasata in ferro (numero al necessario). Le lamiere e le viti dei tasselli verranno lasciati al "naturale" (non verniciati) in modo da arrugginire velocemente ed assomigliare nel più breve tempo possibile all'acciaio corten della scultura. Comprese le necessarie assistenze murarie. Valgono in ogni caso i contenuti delle tavole V01, V02, V03.

A corpo € ottomilacinquecento/00

a corpo € 8.500,00

N.P. 02: Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm 8 a formazione di una fioriera.

Fornitura e posa in opera di lamiera di ferro dello spessore di mm 8 a formazione di una fioriera. La forma della fioriera sarà quella di un trapezio identico per dimensioni, forma ed altezza finita a quello delle murature in calcestruzzo armato costituenti la griglia di ispezione del canale irriguo. Tali lamiere dovranno, a posa eseguita, essere perfettamente planari. Si ipotizza di utilizzare lamiere (mm 1000x2000) da accostare

una all'altra e da fissare una all'altra con punti di saldatura da molare all'interno delle fioriere opportunamente rinforzate (all'interno) secondo i contenuti della tavola V03. Le lamiere andranno fissate con basette da mm 150x150x8 con due fori e barre filettate con resina su un basamento di calcestruzzo continuo dello spessore di cm 20 opportunamente armato (valgono i contenuti della tavola V03). Le lamiere verranno lasciate al naturale (non verniciate) in modo da arrugginire velocemente ed assomigliare nel più breve tempo possibile all'acciaio corten della scultura. Comprese le necessarie assistenze murarie.

Valgono in ogni caso i contenuti delle tavole V01, V02, V03.

A corpo euro diciannovemilacinquecento/00

a corpo € 19.500,00

I sopraindicati nuovi prezzi sono stati determinati applicando i costi della mano d'opera e dei materiali correnti alla data dell'offerta e pertanto sono soggetti allo stesso ribasso, di cui al contratto principale, pari al 0,385%.

Il presente verbale, mentre è fin d'ora impegnativo per l'impresa, lo sarà per l'Amministrazione Appaltante soltanto dopo intervenuta la sua regolare superiore approvazione.

Fatto in unico esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
Cesare Facchetti
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori
Arch. Pierluigi Bianchetti
(firmato digitalmente)