

**REGIONE LOMBARDIA**

Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**  
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

**SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'**  
**ALLEGATO AL SAL 1**  
**per i lavori di Manutenzione facciata della Caserma dei Carabinieri**

Committente

**Comune di Concesio**

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

**Arch. Flavia Gusberti**

Progettista

**Ing. Stefano Fasolini**

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A4950

Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS)

Tel. 3398341395 – mail stefano.fasolini@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: ZD33A92EBF

Collaboratore

**Ing. Stefano Del Pozzo**

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A5095

Via Ponte 4, 25084 Gargnano (BS)

Tel. 3280194180 – mail stefano@delpozzo.eu

**COMUNE DI CONCESIO - PROVINCIA DI BRESCIA**  
**MANUTENZIONE FACCIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI**  
**CONTABILITA' AL SAL 1 - SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'**

LISTA DELLE CATEGORIE				Riferimenti		Quantità	IMPORTI	
	codice rif.	Data	Descrizione	SAL	Pag. al R.C.	% al SAL 1	Voce	Totale al SAL 1
01	NC.10.350.0015.a Prezzario Regione Lombardia 2023	27/10/2023	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio.	1	1	100,00%	€ 3 048,40	€ 3 048,40
02	NC.10.350.0035.a Prezzario Regione Lombardia 2023	27/10/2023	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommità dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio.	1	1	100,00%	€ 281,90	€ 281,90
03	NC.10.370.0010.g Prezzario Regione Lombardia 2023	27/10/2023	Nolo di piattaforma in acciaio di tipo semovente elettrica a pantografo, pavimento estensibile in lamiera antisdrucciolevole, ringhiera di protezione in acciaio resistente con cancello apribile, verniciatura a polvere, dotata di tutti gli accessori di sicurezza, elettrici e meccanici per il corretto funzionamento. Compreso consumo di f.e.m. e trasporti. Del tipo (Altezza di lavoro in m - dimensione piattaforma in cm - capacità max di sollevamento in kg): 13,90 m - 115x225+90 cm - 320 kg.	1	1	100,00%	€ 1 750,00	€ 1 750,00
04	1C.24.050.0040 Prezzario Regione Lombardia 2023	01/11/2023	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.	1	1	100,00%	€ 693,62	€ 693,62
05	1C.01.090.0020.b Prezzario Regione Lombardia 2023	01/11/2023	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	1	1	100,00%	€ 474,20	€ 474,20
06	1C.27.050.0100.d Prezzario Regione Lombardia 2023	01/11/2023	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010.	1	1	100,00%	€ 121,00	€ 121,00
07	1C.07.270.0010 Prezzario Regione Lombardia 2023	06/11/2023	intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricchitura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.	1	1	100,00%	€ 1 290,56	€ 1 290,56
08	1C.07.450.0020.b Prezzario Regione Lombardia 2023	06/11/2023	Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi; armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m².	1	1	100,00%	€ 31,19	€ 31,19
09	1C.24.100.0020.f Prezzario Regione Lombardia 2023	14/11/2023	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²).	1	1	100,00%	€ 395,88	€ 395,88

LISTA DELLE CATEGORIE				Riferimenti		Quantità	IMPORTI		
	codice rif.	Data	Descrizione	SAL	Pag. al R.C.	% al SAL 1	Voce	Totale al SAL 1	
10	1C.07.280.0050 Prezzario Regione Lombardia 2023	14/11/2023	Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine ridisperdibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; esclusi i ponteggi esterni.	1	1	100,00%	€ 2 887,81	€ 2 887,81	
11	1C.24.100.0020.f Prezzario Regione Lombardia 2023	15/11/2023	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²).	1	2	100,00%	€ 3 404,46	€ 3 404,46	
12	NP.01	16/11/2023	Rivestimento a base di resine silossaniche a base di quarzo, per esterni, con caratteristiche di traspirabilità ed idrorepellenza, con caratteristiche materiche di riempimento delle microfessurazioni. Esclusi i ponteggi e la rasatura delle superfici.	1	2	100,00%	€ 18 026,15	€ 18 026,15	
13	NP.02	20/11/2023	Ispezione ed individuazione e lavori di intervento per la risoluzione della perdita in copertura, comprensivo di lievo e smaltimento della porzione di manto impermeabile esistente ammalorato, sistemazione dei raccordi delle tubazioni di scarico e ripristino localizzato dell'impermeabilizzazione.	1	2	100,00%	€ 927,47	€ 927,47	
14	NP.04	22/11/2023	Opere di sistemazione delle superfici con revisione dei pluviali, rimozione di tenda da esterni e di tettuccio in policarbonato dotati di supporti connessi alle pareti, compresi lo smaltimento degli elementi e la rasatura delle superfici esposte a seguito della rimozione.	1	2	100,00%	€ 687,78	€ 687,78	
<b>Totale</b>									<b>€ 34 020,41</b>

24/11/2023

L'impresa- DVT Srl

Il Direttore dei Lavori - Ing. Stefano Fasolini