

COMUNE DI CONCESIO PROVINCIA DI BRESCIA

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI UNICO E FINALE

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIG. 87365079A4
CUP. DL7H20001030004

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

IMPRESA: BIOS ASFALTI SRL

Contratto in data 22/06/2021 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 122
592.95

Data Offerta:	10/06/2021	IMPORTO DEL PROGETTO:	154 327.48
Data Consegna:	20/07/2022	Somme a Disposizione:	27 407.04
Data Inizio Lavori:	20/07/2022	Importo per la Sicurezza:	4 494.98
Giorni Utili per Ultimazione:	40	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	29/08/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 01	Rimozione dell'apparato radicale con l'onere di smaltimento del materiale. Parametri di riferimento : 25 cm < diametro medio fusto < 50 cm, condizioni di lavoro nella norma SOMMANO a corpo	6,00	300,00	1'800,00	
2 07.02.02.27. B	Fornitura e posa di CORDOLI MARCIAPIEDI, compresa la rimozione di quelli ammalorati, compreso lo smaltimento del materiale di risulta, compreso l'onere di accesso alla pubbliche discariche, compreso l'onere di accesso, in cemento e graniglia con le due teste finite di sezione 15x25 cm. SOMMANO ml	157,10	39,60	6'221,16	
3 07.02.03.35.a	EMULSIONATURA BITUMINOSA STRADALE al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 SOMMANO m2	3'035,22	1,32	4'006,49	
4 07.02.03.35.a 2	EMULSIONATURA BITUMINOSA MARCIAPIEDI al 50% di bitume 180/200: su massiciata di nuovo impianto, in ragione di 1,5 kg/m2 SOMMANO m2	1'471,65	1,32	1'942,58	
5 07.02.04.18	PREPARAZIONE del piano di posa della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino ad un'altezza massima di cm 10-15, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla for ... luso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale materiale necessario alla ricarica: SOMMANO m2	3'035,22	4,80	14'569,06	
6 07.02.04.19.a	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI con idonea macchina operatrice, compreso ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico: per spessore da cm 3 in presenza di chiusini SOMMANO m2	1'471,65	6,00	8'829,90	
7 07.02.04.22	BINDER STRADALE costituito da 7/8 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/200) di appoggio con pietrischetti naturali e/o ottenuti dal trattamento di sco ... tta al Repertorio del Riciclaggio secondo la Circolare Ministeriale n. 52.05 del 15/07/2005 - "Green Public Procurement" SOMMANO m2	3'604,04	8,64	31'138,91	
8 07.02.04.22	Carico e trasporto di tutto il materiale di risulta compreso onere di accesso alla DISCARICA AUTORIZZATA ad una distanza illimitata, per conferimento di materiale derivante dalla fresatura di pavimentazione stradale, scarifica, cordoli, pozzetti ecc SOMMANO t	637,87	15,60	9'950,77	
9 07.02.04.23	PULIZIA DEL PIANO DI POSA STRADALE di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: SOMMANO m2	3'035,22	0,96	2'913,81	
10 07.02.04.23.a	PULIZIA DEL PIANO DI POSA MARCIAPIEDI di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso, mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta: SOMMANO m2	1'471,65	1,20	1'765,98	
11 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA STRADALE in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietrisc ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: SOMMANO m2	3'035,22	7,44	22'582,04	
12 07.02.04.26.c	TAPPETO D' USURA MARCIAPIEDI in conglomerato bituminoso con pezzatura fino a 15 mm e fino al 6% (in volume) di bitume modificato hard, con additivi attivanti l'adesione e con pietr ... 15/07/2005 - "Green Public Procurement" . Per usura antisdrucchiolo chiusa (Splittmastixasphalt-Antiskid) spessore cm 3: SOMMANO m2	1'471,65	9,84	14'481,04	
13 08	Sostituzione eventuali CHIUSINI STRADALI in ghisa lamellare autoportante rotti, varie misure o, rimessa in quota di chiusini telai di pozzetti stradali esistenti, su conferma della D.L. dopo la visione sul posto SOMMANO cadauno	92,00	120,00	11'040,00	
14 7.2.3.72	Formazione di cunetta stradale alla francese, dimensioni cm 40 x 12 in calcestruzzo a 250 kg di cemento R 325, gettato in opera compreso casseri, o con elementi prefabbricati, esclusa formazione del piano di posa, compresi i relativi giunti ogni 4 metri SOMMANO m	143,96	21,73	3'128,25	
15 oneri	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza SOMMANO a corpo	1,00	4'031,10	4'031,10	
	A RIPORTARE			138'401,09	

