

Comune di Concesio
Provincia di Brescia

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI VIA SANTA GIULIA COSTORIO

COMMITTENTE: COMUNE DI CONCESIO

IMPRESA: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a in data __/__/____ al n. di euro 0.00

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| Data Offerta: | __/__/____ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 53 255.38 |
| Data Consegna: | __/__/____ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/____ | Importo per la Sicurezza: | 510.82 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 0.00 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/____ | IMPORTO DI VARIANTE | 0.00 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 0.00 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/____ | Importo per la Manodopera (variante): | 0.00 |
| Data FINE LAVORI: | __/__/____ | Anticipazione: | 0.00 |
| | | Giorni impiegati in PIU': | _____ |
| | | Giorni impiegati in MENO: | _____ |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------|----------|----------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| R I P O R T O | | | | | |
| <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | |
| 1 1.1 | Fornitura e posa gioco a molla tipo Donky by Holzhof in polietilene tridimensionale a stampo rotazionale colorato nella massa, riciclabile; forma di asinello con sedile avvolgente ... iacciamento; molla elicoidale in acciaio di lega speciale, sezione mm 20, diametro cm 20. Dimensioni cm 128 x 58 x 118H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 620,00 | 620,00 |
| 2 1.2 | Fornitura e posa gioco a molla tipo Piggy by Holzhof, realizzato con sagoma tridimensionale in polietilene a stampaggio rotazionale colorato nella massa a forma di maiale, con mano ... olla elicoidale in acciaio di lega speciale, sezione mm 20, diametro cm 20. Dimensioni cm 120 x 45 altezza seduta cm 53. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 620,00 | 620,00 |
| 3 1.3 | Fornitura e posa bilico a 4 posti, doppia molla tipo "Rodeo" by Holzhof; n.2 sagome tridimensionali in polietilene raffiguranti cavalli, montate a bilico su doppia trave in allumin ... complete di basamenti ad incasso nel terreno, con dispositivo antisciacciamento. Dimensioni cm 206 x 120 x 55H seduta. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'500,00 | 1'500,00 |
| 4 1.4 | Fornitura e posa di altalena a due posti in alluminio con seggiolino per portatori d'handicap tipo XOXIA41 by Holzhof ; struttura in lega di alluminio verniciato a polveri sezione ... netti autolubrificanti e catene zincate a maglia stretta mm 8, decori laterali colorati. Dimensione cm 345 x 174 x 220H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'750,00 | 1'750,00 |
| 5 1.5 | Fornitura e posa di altalena in alluminio con cestone nido tipo XOXIA43 by Holzhof realizzata con struttura in lega di alluminio verniciato con polveri epossidiche, pali sezione cm ... ai cuscinetti mediante n.2 doppie funi in trefoli di acciaio rivestite in polipropilene. Dimensione cm 318 x 174 x 210H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'900,00 | 1'900,00 |
| 6 1.6 | Fornitura e posa di gioco multiproposta tipo XM104 by Holzhof realizzato con struttura in alluminio anodizzato e verniciato, con spigoli arrotondati e anima di rinforzo interna; se ... o gioco lavagna, pannello gioco tris e pannello gioco sole/luna; n.2 pannelli parapetto. Dimensioni cm 379 x 220 x 250H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 7'000,00 | 7'000,00 |
| 7 1C.04.010.00 20.a | Fondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con iner ... simo 32 mm, consistenza S3, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 | SOMMANO m³ | 1,50 | 125,32 | 187,98 |
| 8 1C.12.150.00 40.g | Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato ... Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107 | SOMMANO m | 8,00 | 6,60 | 52,80 |
| 9 1C.12.620.01 30.a | Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... ssaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa | SOMMANO cad | 2,00 | 68,89 | 137,78 |
| 10 1U.04.170.00 20.a | Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg | SOMMANO cad | 2,00 | 170,05 | 340,10 |
| 11 2.1 | Fornitura e posa di altalena a due posti con seggiolini a gabbia tipo XOXIA40 by Holzhof realizzata con struttura in alluminio anodizzato e verniciato con polveri epossidiche sezio ... netti autolubrificanti e catene zincate a maglia stretta mm 8, decori laterali colorati. Dimensione cm 318 x 174 x 210H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 1'500,00 | 1'500,00 |
| 12 2.2 | Fornitura e posa di casetta Ludopoint tipo XPA10 by Holzhof realizzata con struttura portante in alluminio anodizzato verniciato a polveri sezione cm 9x9 con anima di rinforzo inte ... e paper/stone) in polietilene compatto colorato. Dimensioni cm 120x120x220H. Casetta accessibile a portatori d'handicap. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 3'200,00 | 3'200,00 |
| 13 2.3 | Fornitura e posa di torre scivolo tipo Aladin XA90 by Holzhof; struttura portante in ALLUMINIO ANODIZZATO sezione cm 9x9 con anima di rinforzo interna, fessature laterali antispigo ... 90, pareti parapetto e scivolo lineare altezza cm 90 realizzati in polietilene colorato. Dimensioni cm 247 x 160 x 260H. | SOMMANO cadauno | 1,00 | 3'000,00 | 3'000,00 |
| 14 3.1 | Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti ... visionali di segnalazione e protezione. Con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile. | SOMMANO m3 | 60,00 | 9,15 | 549,00 |
| A R I P O R T A R E | | | | | |
| | | | | | |
| 22'357,66 | | | | | |

