



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	192
Data Determina	12/04/2022

OGGETTO:	APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ROTATORIA TRA LE VIE EUROPA, NATALI, SAN GERVASIO (LOC. LEVATA) - CIG 865045554A - CUP D47H20000670007
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- nel bilancio 2020 e 2021 è previsto uno stanziamento di € 174.305,76, finanziato da trasferimenti da privati, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa, Natali e San Gervasio;
- con determina n.443 in data 28/07/2020 è stato affidato all'Architetto Bianchetti Pierluigi, con Studio in Nave, l'incarico per il rilievo topografico, la progettazione definitiva/esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;
- con determina n.468 in data 06/08/2020 è stato affidato al Dott. Geologo Marella Massimo, con Studio a Palazzolo sull'Oglio, l'incarico per la redazione della documentazione geologica – tecnica a supporto dei lavori di riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;
- con determina n.724 in data 30/11/2020 è stato affidato alla società Inventoom srl, con sede a Borgosatollo, l'incarico per l'ideazione e realizzazione del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;
- con determina n.723 in data 30/11/2020 è stato affidato all'Ing. Campesi, con Studio a



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Brescia, l'incarico per il collaudo strutturale del monumento la progettazione della struttura in acciaio e la direzione dei lavori strutturali del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio;

- con determina n.820 in data 29/12/2020 è stato affidato all'Ing. Silvano Tognolatti, con Studio a Concesio, l'incarico per il collaudo strutturale del monumento per la riqualificazione rotatoria tra le vie Europa/Natali/Sangervasio
- con Deliberazione di Giunta Comunale N.37 in data 23.02.2021 e' stato approvato il progetto definitivo - esecutivo inerente ai lavori di riqualificazione della rotatoria sita all'incrocio tra le vie Europa/Natali/Sangervasio, C.U.P. D47H20000670007 - CIG Z412DB5C39 per un importo complessivo di complessivo di € 166.000,00;
- con determina dirigenziale n. 204 del 15/04/2021 veniva aggiudicata definitivamente la gara d'appalto per i lavori di riqualificazione rotatoria tra la via Europa/Natali/San Gervasio (Loc.Levata) - C.U.P. D47D20000670007 -CIG 865045554A a favore della ditta SOLE IMMOMECC SPA con sede in 25018 Montichiari (Bs), via Aeroporto,18 , per un importo pari ad € 124.500,00 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.000,00, per un totale di € 129.500 oltre IVA ;
- in data 10/06/2021 Rep.3397 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- con verbale n° 22745 in data 01/07/21 sono stati consegnati i lavori e sospesi con verbale n° 29502 del 03/09/2021;
- con determina n.544 in data 7/10/2021 è stata approvata la prima perizia di variante suppletiva che ha comportato un incremento contrattuale pri ad € 4.400/00 oltre IVA per lavori nonchè € 3.280/00 per spese tecniche ;

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera si è riscontrata, la necessità per fatti verificatesi in fase di esecuzione, con particolare attenzione alla necessità di fornire e posare terra di coltivo più adeguata per le aiuole e la porzione della rotonda trattata ad erba;
- come indicato nella relazione tecnica di perizia redatta dal professionista incaricato, emerge che il costo l'importo di contratto non viene aumentato più del 15% così come resta inalterata la natura complessiva del contratto , che il costo complessivo dei maggiori lavori, rispetto alla somma di cui al quadro economico della prima perizia ammonta ad € 6.700,00 e che per tale effetto, il nuovo importo contrattuale passa ad € 140.600/00;
- l'incremento delle spese tecniche è dovuto per la progettazione/direzione lavori a favore dell'Arch.Bianchetti per € 500/00 oltre cassa ed IVA;

CONSTATATO :

- che in sede di esecuzione dei lavori si sono verificate circostanze che rendono necessaria l'adozione di perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.e) e comma 2) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore Lavori Ing. Pierluigi Bianchetti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e composta dai seguenti documenti ed elaborati grafici:

- Relazione tecnica ed illustrativa
- Computo metrico estimativo di perizia
- quadro economico
- atto sottomissione



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in questione meritevole di approvazione, in quanto soddisfa appieno le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che si è altresì proceduto alla verifica dell'assoggettamento o meno delle prestazioni tecniche all'aliquota IVA che hanno comportato una nuova distribuzione delle stesse come si rileva dal Quadro Economico.

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di approvare la seconda perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Direttore Lavori Ing. Pierluigi Bianchetti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, allegata alla presente quale parte integrante;
 - Relazione tecnica ed illustrativa
 - Computo metrico estimativo di perizia
 - quadro economico
 - atto sottomissione
2. Di dare atto che, con l'approvazione della presente 2^a perizia suppletiva e di variante, vi è un incremento contrattuale dei lavori pari ad € 6.700 oltre IVA e di € 500/00 oltre cassa ed IVA per spese tecniche.
3. Di dare atto che, il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente alla luce anche della verifica delle spese tecniche;

Quadro economico 2^a perizia

Lavori appaltati	€ 124.500/00
Oneri sicurezza	€ 5.000/00
Opere perizia n.01	€ 4.400/00
Opere perizia n.02	€ 6.700/00
Sommano	€ 140.600/00
Somme a disposizione	
IVA al 10% sui lavori	€ 14.060/00
Spese tecniche compreso oneri::	€ 22.015,90



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

GEOLOGO Massimo Marella	€ 1.057,74
Ing. Domenico Campesi	€ 3.899,76
Inventoom	€ 4.880,00
D.L. Arch. Pierluigi Bianchetti	€ 12.178,40
Incentivo Ufficio Tecnico	€ 2.600,00
Sommano	€ 38.675,90
Totale generale	€ 179.275,90

4. Di imputare la maggiore spesa complessiva dell'opera pari ad € 4.970,14, al capitolo 10052.02.0002 "Manutenzione straordinaria strade" finanziati da trasferimenti da privati;
5. Di dare atto che la maggiore spesa complessiva dell'opera, rispetto all'originaria spesa di € 174.305,76 prevista nel bilancio , pari ad € 4.970,14, a seguito della seconda perizia trova copertura nel bilancio 2022 finanziata da trasferimenti da privati, ai quali a consuntivo verrà trasmesso l'esatto importo delle spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
6. Di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla direzione dei lavori per gli adempimenti di competenza.
7. Di confermare quanto previsto nel contratto principale relativamente alla modalità di contabilizzazione , liquidazione dei lavori;
8. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA