



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	258
Data Determina	12/05/2022

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI COSTI DELL'OPERA PUBBLICA " LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MARCONI" - CUP D43D20002210005 - CIG 9081772357
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 in data 03.05.2022 è stata approvata la perizia suppletiva di variante dei lavori di riqualificazione strade ed abbattimento barriere architettoniche Via Marconi, il cui nuovo quadro economico prevede un incremento dell'opera pubblica di € 27.000/00 che da € 200.000/00 passa ad € 227.000/00;

RICORDATO CHE detto incremento del costo dell'opera pari ad € 27.000/00 è dovuto per € 12.354,17 a maggiori lavori a seguito dell'incremento del costo delle materie prime ed € 14.645,83 per IVA ed imprevisti così distinto:

- € 12.579,95 per errore nell'esposizione dell'aliquota IVA nel progetto anziché 22% del 10%
- € 1.057,30 per maggiore IVA al 4%
- € 1.008,58 per maggiori imprevisti

come meglio evidenziato nel sotto riportato quadro economico

• VOCE	• PROGETTO APPROVATO	• PERIZIA SUPPLETIVA E DI	• DIFFERENZA
--------	----------------------	---------------------------	--------------



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

		VARIANTE	
• Totale importi	• 175.360,00 €	• 187.902,30 €	• + 12.542,30 €
• Totale importi con ribasso (1,5%)	• 172.729,60 €	• 185.083,77 €	• + 12.354,17 €
• Oneri sicurezza	• 2.500,00 €	• 2.500,00 €	• 0.0 €
• Totale opere	• 175.229,60 €	• 187.583,77 €	• + 12.354,17 €
•	•	•	•
•	•	•	•
• Incentivo ex art. 113	• 3.557,20 €	• 3.557,20 €	• 0.0 €
• Errore aliquota IVA	•	•	•
• - IVA 22%	• 13.005,94 €	• 25.585,89 €	• + 12.579,95 €
• - IVA 4 %	• 1.806,81 €	• 2.864,11 €	• +1.057,30 €
• Spese tecniche	• 3.202,50 €	• 3.202,50 €	• 0.0 €
• Imprevisti e varie	• 3.197,95 €	• 4.206,53 €	• + 1.008,58 €
• Totale somme a disposizione	• 24.770,40 €	• 39.416,23 €	• + 14.645,83 €
•	•	•	•
• TOTALE COMPLESSIVO	• 200.000,00 €	• 227.000,00 €	• + 27.000,00 €
•	•	•	•

RITENUTO quindi di impegnare la maggiore somma di € 27.000/00;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di dare atto che la maggiore spesa complessiva dell'opera, pari ad € 27.000,00, a seguito della perizia avvenuta con delibera di Giunta Comunale n.74 del 03.05.2022 trova copertura nel bilancio 2022;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 27.000,00 al capitolo 10052.02.0002 ,creando impegno per € 25.991,42 in favore della ditta appaltatrice e di conseguenza per € 1008,58 per imprevisti e varie finanziati con trasferimento privati;
3. Di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla direzione dei lavori.
4. Di confermare quanto previsto nel contratto principale relativamente alla modalità di contabilizzazione , liquidazione dei lavori;
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA