



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Tecnico Servizio LLPP

Numero Generale	515
Data Determina	17/10/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE CICLOPEDONALE SUL FIUME MELLA - CUP: D47G23000070006 - CIG 991194294A
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 10/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 (art 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- la delibera di G.C. n.71 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

PREMESSO CHE:

- questo Ente in data 28.12.2022 prot. n. 42328 ha richiesto un contributo alla Regione Lombardia per la manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul Mella prevedendo un costo dell'opera di €. 50.000,00 da finanziarsi per €. 45.000,00 con contributo Regionale e €. 5.000,00 con mezzi propri di bilancio;
- Regione Lombardia ha confermato che il Comune di Concesio risulta beneficiario del finanziamento di € 45.00,00 per l'intervento "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022".



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- Con determinazione dirigenziale n. 209 del 02.05.2023 è stato affidato l'incarico al Geom. Alessandro Giacomini per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza per i lavori sopracitati per un importo di € 6.148,00 IVA e cassa compresa (impegno n. 67334);
- con delibera di Giunta Comunale n. 114 del 22.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo /esecutivo dei lavori "di manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE – CUP D47G23000070006", per la somma totale di € 66.000,00 (maggiore rispetto a quanto originariamente preventivato in € 50.000,00) ;
- la spesa trova copertura sul capitolo 10052.02.0002 ed il capitolo 01052.02.0001 per i complessivi € 66.000,00 di cui € 45.000,00 finanziata con contributo regionale L.R: 9/2022 ed per € 21.000,00 con mezzi propri di bilancio;
- con determinazione dirigenziale n. 403 del 08.08.2023 sono stati aggiudicati i lavori di "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – L.R. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022" a favore della ditta VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c- . con sede in Via Valsorda n°. 58/a, 25062 CONCESIO, la quale ha offerto uno sconto pari al 1,00 % sui prezzi unitari posti a base di gara, per un importo contrattuale di € 45.540,00 , oltre € 1.463,05 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad € 47.003,05 oltre iva al 22%;
- il contratto si è concluso mediante scrittura privata;
- con verbale di consegna dei lavori gli stessi hanno avuto inizio in data 20/09/2023 ed il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è fissato in 28 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e perciò cessanti il giorno 18/10/2023 come indicato dal D.L.;
- con verbale di sospensione dei lavori n.1 redatto dal Direttore dei Lavori e pervenuto tramite protocollo n.30452 del 16.10.2023 gli stessi sono stati sospesi dal giorno 14.10.2023 in attesa della perizia di variante;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la possibilità di garantire un migliore fissaggio degli elementi costituenti l'assito, rispetto a quanto realizzato con l'intervento originario del manufatto, si è quindi riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori, non previsti in progetto e non considerati nell'elenco prezzi annesso al Capitolato speciale d'appalto, senza però alterare le condizioni dell'intervento, né la sostanza del progetto.

RITENUTO necessaria la realizzazione di alcune opere non previste dal progetto quali:

- Fornitura e posa di sistemi di ancoraggio costituiti da piccole piastre in acciaio, di dimensioni 50x50 mm sp.3mm, sagomate a L, opportunamente forate per il passaggio di bulloni zincati a testa tonda di diametro 10 mm che una volta serrati, garantiranno l'ammorsamento al sistema costituito dalla putrella IPE longitudinale esistente, piastrina in acciaio e tavola d'assito. Questo accorgimento verrà impiegato su due punti (su due IPE esistenti) per ognuna delle 203 tavole d'assito;

VISTA la perizia di variante suppletiva in corso d'opera per i lavori di "di manutenzione straordinaria del ponte ciclopedonale sul fiume Mella – BS736BKE – CUP D47G23000070006" pervenuta dal Direttore dei Lavori con protocollo n. 30456 del 16.10.2023 e controfirmata dall'impresa esecutrice dei lavori VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c, composta dai seguenti allegati:

- Relazione di variante;
- Atto di sottomissione;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Contabilità di variante;
- Quadro economico di variante;
- Tav 01 variante;

PRECISATO che i nuovi prezzi concordati sono soggetti allo stesso ribasso d'asta del 1% offerto in sede di gara, e che l'introduzione di tali nuovi prezzi aumenta l'importo complessivo dei lavori appaltati da € 45.540,00 oltre € 1.463,05 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad € 47.003,05 oltre iva al 22% ad € 46.777,50 oltre € 1.463,05 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi pari ad € 48.240,55 oltre iva al 22%;

RICHIAMATO l'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 "fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate..."

RITENUTO di approvare la perizia di variante suppletiva in corso d'opera così come proposta dal tecnico incaricato Geom. Alessandro Giacomini, in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTI:

- il CUP di investimento pubblico relativo al progetto in questione: CUP *D47G23000070006*;
- il CIG acquisito dalla Stazione appaltante "Comune di Concesio" n. 991194294A;

PRECISATO che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante suppletiva risulta essere il seguente:

Manutenzione ponte ciclopedonale sul fiume Mella L.P. 601 CUP D47G23000070006 - CIG 991194294A		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	Lavori al netto dello sconto di gara 1%	€ 45.540,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,05
A.2	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA AL NETTO DELLO SCONTO 1%	€ 1.237,50
SOMMANO A		48.240,55 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	10.612,92 €
B.2	Spese tecniche e di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza - compreso oneri e iva (det. 209/2023)	6.148,80 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	Fondo incentivi art. 113 dlgs 50/2016	949,26 €
B.4	Imprevisti e varie	48,47 €
SOMMANO B		17.759,45 €
TOTALE A + B		66.000,00 €



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Sicchè l'importo originario contrattuale di € 47.003,05 oltre iva passa ad € 48.240,55 oltre iva;

ATTESTATO che in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90, D.P.R. 62/2013 e dell'art.16 del D.Lgs 36/2023;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia di variante suppletiva per i lavori di "Manutenzione straordinaria ponte ciclopedonale sul fiume Mella "BS736BKE" - Comune di Concesio – l.r. n. 9/2020, art. 1, co. 10 - D.G.R. n. XII/112 del 12 aprile 2023 "Piano Lombardia - Integrazione e modifiche del Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla DGR 6047/2022" allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Alessandro Giacomini e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c, dalla quale si desume che l'importo originario contrattuale di € 47.003,05 oltre iva passa ad € 48.240,55 oltre iva;
2. di creare sottoimpegno n.67779 all'impegno padre n.67581 al capitolo 10052.02.0002 come somme a disposizione per imprevisti e varie a favore della ditta VEZZOLI & MITELLI di Vezzoli R. & C. s.n.c- . con sede in Via Valsorda n°. 58/a, 25062 CONCESIO per l'importo di € 1.509,75 Iva compresa;

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
10	5	2	2	2	€ 1.509,75	2023

3. di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della perizia di variante suppletiva risulta essere il seguente:



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Manutenzione ponte ciclopedonale sul fiume Mella L.P. 601 CUP D47G23000070006 - CIG 991194294A		
A) OPERE APPALTATE		
A.1	Lavori al netto dello sconto di gara 1%	€ 45.540,00
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.463,05
A.2	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLEMENTIVA AL NETTO DELLO SCONTO 1%	€ 1.237,50
SOMMANO A		48.240,55 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Iva al 10% sui lavori (compresi OO.SS)	10.612,92 €
B.2	Spese tecniche e di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza - compreso oneri e iva (det. 209/2023)	6.148,80 €
	Altre Somme a disposizione	
B.3	Fondo incentivi art. 113 dlgs 50/2016	949,26 €
B.4	Imprevisti e varie	48,47 €
SOMMANO B		17.759,45 €
TOTALE A + B		66.000,00 €

- di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice ed al Direttore dei Lavori per gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare i dati relativi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del presente atto, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / InfoCert S.p.A.