



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Tecnico

Servizio LLPP

Numero Generale	506
Data Determina	21/09/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI CARATTERE IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO. CUP: D45H20000110006
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2021-2023;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- la delibera di G.C. n.52 del 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 7 del 18/08/2020 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016;

PREMESSO CHE:

- che con Determinazione n. 756/ 2020 è stato incaricato l'Ing. Tognolatti Silvano per la predisposizione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione, dei lavori di realizzazione di presidi di carattere idrogeologico da realizzare sul territorio;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 216 in data 10.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo_esecutivo per la realizzazione di presidi di carattere idrogeologico C.U.P. D45H20000110006, per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 77.888,59 per opere da appaltare e € 22.111,41 per somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale n. 802 del 23.12.2020 i lavori venivano aggiudicati a favore della ditta COSTRUZIONI S.R.L., Via Giovanni Falcone,n.85, 25062 Concesio (BS) per l'importo contrattuale di € 76.378,82 oltre iva
- l'affidamento è stato perfezionato con contratto Rep. 3393 in data 29.03.2021;



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

VISTO :

- il verbale di consegna dei lavori anticipati in data 28.12.2020, con prot. n. 39824 del 23.12.2021, dal quale si prevedeva l'ultimazione degli stessi entro il 18.03.2021 salvo sospensioni;

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire quantità e qualità di lavorazioni diverse e non previste inizialmente nel progetto e minori quantità di lavori al fine di migliorare l'intervento nel suo complesso;
- come indicato nella relazione tecnica di perizia redatta dal professionista incaricato, emerge che il costo complessivo dei maggiori lavori, ammonta ad € 294,06 e che tale maggiore importo è stato reperito nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera il cui costo resta invariato e pari ad € 140.000,00;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore Lavori Ing. Silvano Tognolatti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, pervenuta al protocollo comunale in data 15.09.2021 n.30942 e composta dai seguenti documenti:

- lettera
- Relazione tecnica ed illustrativa
- Computo estimativo di perizia
- quadro economico
- atto sottomissione
- Tavola grafica PRO.01.v
- Tavola grafica PRO.02a.v
- Tavola grafica PRO.02b.v
- Tavola grafica PRO.03a.v
- Tavola grafica PRO.03b.v

RITENUTA la perizia suppletiva e di variante in questione meritevole di approvazione, in quanto soddisfa appieno le esigenze dell'Ente;

DATO ATTO che la presente perizia suppletiva rispetta i limiti previsti dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'art. 106 comma 12;

ATTESTATO CHE in capo alla sottoscritta Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore lavori Ing. Silvano Tognolatti e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, pervenuta al protocollo



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

comunale in data 15.09.2021 n.30942 e composta dai seguenti documenti:

- lettera
- Relazione tecnica ed illustrativa
- Computo estimativo di perizia
- quadro economico
- atto sottomissione
- Tavola grafica PRO.01.v
- Tavola grafica PRO.02a.v
- Tavola grafica PRO.02b.v
- Tavola grafica PRO.03a.v
- Tavola grafica PRO.03b.v

2. di dare atto che, con l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante , vi è un incremento contrattuale pari ad € 294,06 oltre IVA;
3. di dare atto che, il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

A) Lavori netti di appalto (Ribasso 7,877%)	€ 77.888,59
B) Lavori netti di perizia (Ribasso 7,877%)	€ 294,06
Oneri per la sicurezza € 2.400,00 TOTALE LAVORI	€ 78.182,65

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione

a) Iva 10% sulle opere di cui al punto A+B)	€ 7.818,26
b) Quota parte spese tecniche (IVA e oneri pervi. Compresi) relative alla Progettazione Complessiva)	€ 12.400,08
c) Incentivo ufficio tecnico (2%)	€ 1.594,58
d) residuo somme a disposizione	€ 4,43
TOTALE	€ 21.817,35
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 100.000,00

4. di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice e alla direzione dei lavori ;
5. di confermare quanto previsto nel contratto principale relativamente alla modalità di contabilizzazione , liquidazione dei lavori;
6. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO**

Flavia Gusberti / INFOCERT SPA