

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Brescia

Al comune di **Concesio**
Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA
ATTO DI SOTTOMISSIONE
per i lavori di Manutenzione facciata della Caserma dei Carabinieri
CUP: D42F23000380004 - CIG 9913222994

Committente

Comune di Concesio

Piazza Paolo VI 1, 25062 Concesio (BS)

Tel. 030218400

Email: protocollo@comune.concesio.brescia.it – pec: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

C.F. e P. IVA: 00350520177

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Flavia Gusberti

Progettista

Ing. Stefano Fasolini

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A4950

Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS)

Tel. 3398341395 – mail stefano.fasolini@gmail.com

Determinazione di incarico professionale n. 212 del 03/05/2023

CIG: ZD33A92EBF

Collaboratore

Ing. Stefano Del Pozzo

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, n. A5095

Via Ponte 4, 25084 Gargnano (BS)

Tel. 3280194180 – mail stefano@delpozzo.eu

Premesso che:

- Il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione facciata della caserma dei Carabinieri", redatto dall'Ing. Stefano Fasolini con studio in Viale del Risorgimento 47, 25080 Manerba del Garda (BS), è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.132 del 03/08/2023;
- I lavori sono stati aggiudicati con determinazione Dirigenziale n. 451 in data 13/09/2023 di aggiudicazione dei lavori, all'Impresa DVT Srl , per un ammontare complessivo di € 32.062,53 oltre IVA (di cui € 546,21 per oneri della sicurezza);
- Il giorno 27/10/2023 è stato redatto dal sottoscritto, in qualità di D.L., Verbale di consegna Lavori e di Inizio degli stessi, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 19/11/2023;
- In data 06/11/2023 è stata data disposizione di sospensione dei lavori dal giorno 07/11/2023 con successiva ripresa degli stessi in data 14/11/2023, stabilendo l'ultimazione dei lavori per il 26/11/2023;
- In data 24/11/2023 è stata data disposizione di sospensione dei lavori dal giorno 24/11/2023 per garantire la pitturazione definitiva del fregio dell'Arma dei Carabinieri in facciata est in un periodo più mite e opportuno per le tecniche impiegate e per permettere la redazione di una perizia di variante resasi necessaria per imprevedibili necessità realizzative legate allo stato dei luoghi.

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di dicembre, con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Signor Riccardo Minini, legale rappresentante della ditta esecutrice, dopo aver preso visione dei documenti di variante suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante, il tutto come riportato nella documentazione di variante in data 19/12/2023. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni in essere;

Art. 2 - Vengono concordati i prezzi di cui all'allegato elenco esposto;

Art. 3 - Per la redazione e per l'approvazione della variante in oggetto, nonché per la necessità di un clima più mite per la pitturazione definitiva del logo in facciata est, il Direttore dei lavori Ing. Stefano Fasolini dispone la sospensione dei lavori in data 24/11/2023.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Concesio, 20/12/2023

Il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Fasolini

L'impresa appaltatrice: DVT Srl

Il Responsabile del Procedimento, Arch. Flavia Gusberti